
Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



И.А. Исаев

"27" **марта** **2023 г.**

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на апрель 2023 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС 6 – Янискоски ГЭС 5 с отпайкой на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130)	12	03.04.23	14.04.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена оттяжек, верховая ревизия ОЛ-130	12	03.04.23	14.04.23
ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171)	5	03.04.23	07.04.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте одновременно Л-153, Л-174, ВС-150 на ПС 330 кВ Выходной.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Установка диэлектрических распорок	5	17.04.23	21.04.23
ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179)	5	10.04.23	14.04.23		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деф. изоляции и сцепной арматуры.	5	10.04.23	14.04.23
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133)	3	17.04.23	19.04.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Замена изоляторов, чистка трассы подрядной организацией, установка ГВН	3	17.04.23	19.04.23
ВЛ 110 кВ Североморск – Планерное поле (Л-75)	12	17.04.23	28.04.23		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Плановая замена дефектных деревянных деталей опор	12	17.04.23	28.04.23
ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170)	2	27.04.23	28.04.23	В работе Л-160.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Ревизия ИП (2 оп.), ревизия ПБС (1 оп.). Ревизия ИП (1 оп. ОЛ-170/100).	2	27.04.23	28.04.23
ПС 110 кВ Шевченко (ПС 4)								
В-110 Т-1	2	03.04.23	04.04.23		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ВПр при ТР, ПИ Т-1, ОПН-110Т-1, ОПНН Т-1	2	03.04.23	04.04.23
В-110 Т-2	2	05.04.23	06.04.23		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ВПр при ТР, ПИ Т-2, ОПН-110Т-2, ОПНН Т-2	2	05.04.23	06.04.23
ПС 110 кВ Жилстрой (ПС 57)								
1 сек.110 кВ	2	10.04.23	11.04.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР ОД перемычки, ОД К3 Т-1.	2	10.04.23	11.04.23
Секционная перемычка 110 кВ	2	10.04.23	11.04.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР ОД перемычки, ОД, К3 Т-1	2	10.04.23	11.04.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2 сек.110 кВ	2	12.04.23	13.04.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР ОД КЗ Т-2.	2	12.04.23	13.04.23
ПС 110 кВ Планерное поле (ПС 64)								
2 сек 110 кВ	5	10.04.23	14.04.23		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТР ОД КЗ Т-2.	5	10.04.23	14.04.23
1 сек 110 кВ	12	17.04.23	28.04.23	5 дней в указанный период, совместно с работами на Л-75.	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТР ОД КЗ Т-1.	12	17.04.23	28.04.23
ВС-110	12	17.04.23	28.04.23	на 5 дней в указанные сроки, совместно с Л-75.	Вынужденный простой; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ПВ АУВ, АПВ, КА, АД ВС-110	12	17.04.23	28.04.23
ПС 150 кВ Тулома (ПС 109)								
2 с.ш. 150 кВ	5	17.04.23	21.04.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР ОД,КЗ Т-2	5	17.04.23	21.04.23
ПС 110 кВ Котсельваара (ПС 20)								
ВЛ-133	3	17.04.23	19.04.23	Совместно с отключением для производства линейных работ.1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ваключателя.	3	17.04.23	19.04.23
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
ВЛ-221	3	04.04.23	06.04.23	Работы на ВЛ-186 будут проводиться в срок с 03.04. по 07.04	Безопасное выполнение работ; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; БВР при работе с а/краном, при среднем ремонте ВЛ-186.	3	04.04.23	06.04.23
ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36)								
В-110 Т-1	5	03.04.23	07.04.23		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при СР РШ-35 Т-1	5	03.04.23	07.04.23
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								
ОСШ-150 кВ	5	03.04.23	07.04.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с Л-171.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР РОЛ-171	5	17.04.23	21.04.23
ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171)	5	03.04.23	07.04.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с Л-171.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РОЛ-171	5	17.04.23	21.04.23
ВО-150	5	03.04.23	07.04.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Изменение уставок согласно письму Кольского РДУ.	5	03.04.23	07.04.23
ВЛ-171	5	17.04.23	21.04.23	Л-171 в работе через ОВ-150.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Проф.восстановление ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ.	5	17.04.23	21.04.23
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								
ВС-150-3	19	10.04.23	28.04.23	на 5 дней по опер.заявке	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ПК АУВ, АПВ ВС-150-3	19	10.04.23	28.04.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-150-3	59	10.04.23	07.06.23		Средний ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-В/3; СР ВС-150-3	59	10.04.23	07.06.23
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Княжегубская ГЭС-11								
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	3	24.04.23	26.04.23	вывести оборудование на 3 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; ЗРР Л-145 : без отключения (не в транзите). ВЛ-145 в ремонте. Вывести АПВ Л-145 на время оперирования РЛ Л-145.	3	24.04.23	26.04.23
2 с.ш. 110кВ	5	24.04.23	28.04.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИт : РШ 2СШ Л-142, РШ 2СШ Л-145, РТН-110 2СШ. ТОИм : ОПН-110 2СШ. С отключением и заземлением	5	24.04.23	28.04.23
ВЛ-145	3	24.04.23	26.04.23	вывести оборудование в ремонт на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ИМ : ВЛ-145, tgввод, Аввод, Абак. ТРИт : РШ 2СШ Л-145. С отключением и заземлением	3	24.04.23	26.04.23
Нива ГЭС-3								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	2	10.04.23	11.04.23	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-103 : без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110	2	10.04.23	11.04.23
ОВ-110	2	10.04.23	11.04.23	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-103 : без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110	2	10.04.23	11.04.23
ВЛ-103	2	10.04.23	11.04.23	вывести оборудование в ремонт на 2 дня	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО : ВЛ-103. ТОИм : ТН-110 Л-103 ф "В". Доливка масла вводов. С отключением и заземлением.	2	10.04.23	11.04.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Белое Море (Л-143)	2	13.04.23	14.04.23	Вывести оборудование на 2 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-143 : без отключения (с переводом на ОВ) . ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110.	2	13.04.23	14.04.23
ОВ-110	2	13.04.23	14.04.23	Вывести оборудование на 2 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-143 : без отключения (с переводом на ОВ) . ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110.	2	13.04.23	14.04.23
ВЛ-143	2	13.04.23	14.04.23	вывести оборудование в ремонт на 2 дня	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО : ВЛ-143, доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением.	2	13.04.23	14.04.23
ОВ-110	2	20.04.23	21.04.23	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-140 : без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-140 в ремонте. Л-140 в работе через ОВ-110	2	20.04.23	21.04.23
ВЛ-140	2	20.04.23	21.04.23	вывести оборудование в ремонт на 2 дня	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО : ВЛ-140, доливка масла вводов, замена силикагеля, спуск конденсата. С отключением и заземлением.	2	20.04.23	21.04.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	2	20.04.23	21.04.23	Без отключения (с переводом на ОВ). Вывести оборудование на 2 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-140 : без отключения (с переводом на ОВ) . ВЛ-140 в ремонте. Л-140 в работе через ОВ-110.	2	20.04.23	21.04.23
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль №1 с отпайками (Л-111)	12	03.04.23	14.04.23	Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор	12	03.04.23	14.04.23
ВЛ 110 кВ Лапландия – Тайбола (Л-128)	5	03.04.23	07.04.23		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов Выправка опор	5	03.04.23	07.04.23
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	5	03.04.23	07.04.23	Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор Выправка опор Замена изоляторов Расчистка просек	5	03.04.23	07.04.23
ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180)	5	03.04.23	07.04.23	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор Замена изоляторов	5	03.04.23	07.04.23
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114)	5	10.04.23	14.04.23	Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор Выправка опор Замена изоляторов Расчистка просек	5	10.04.23	14.04.23
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Белое Море с отпайкой на ПС 48А (Л-149)	5	10.04.23	14.04.23	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор Выправка опор Замена изоляторов	5	10.04.23	14.04.23
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №1 с отпайкой на ПС Оленья (Л-153)	5	17.04.23	21.04.23	В работе Л-154. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов	5	17.04.23	21.04.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Белое Море (Л-143)	5	17.04.23	21.04.23	Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор Выправка опор Замена изоляторов	5	17.04.23	21.04.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль №2 с отпайками (Л-112)	5	17.04.23	21.04.23	С СОКРАЩЕНИЕМ сроков - в ремонте одновременно Л-140, Л-145. Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор	12	17.04.23	28.04.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	5	24.04.23	28.04.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте одновременно Л-114, Л-111, Л-149. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней В работе Л-188, Л-189. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов	5	10.04.23	14.04.23
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154)	7	24.04.23	30.04.23	В работе Л-153. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов	7	24.04.23	30.04.23
ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106)								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль №1 с отпайками (Л-111)	5	03.04.23	07.04.23	вывести оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-111 : без отключения, яч.Т-1 в ремонте. Вывести из работы АПВ Л-111 на время оперирования РЛ ОЛ-111.	5	03.04.23	07.04.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль №2 с отпайками (Л-112)	5	10.04.23	14.04.23	вывести оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-112 : без отключения, яч.Т-2 в ремонте. Вывести из работы АПВ Л-112 на время оперирования РЛ ОЛ-112.	5	10.04.23	14.04.23
ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)								
ВЛ-157	30	01.04.23	30.04.23	вывести оборудование в ремонт на 30 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-10 ч.; КР ВЛ-157. Л-157 в работе через ОВ-150.	30	01.04.23	30.04.23
ПС 150 кВ Плавильная (ПС 11Б)								
Снижение объёма нагрузки, отключаемой действием АЧР	30	01.04.23	30.04.23	Вывести оборудование на 4 дня. Объем нагрузки, отключаемой действием АЧР - 7,5 МВт	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Профконтроль АЧР-ЧАПВ на ПС 11Б	30	01.04.23	30.04.23
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								
АТ-1	5	03.04.23	07.04.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Топ : В-150 АТ-1. С отключением и зеземлением. Очистка изоляции В-150 АТ-1	5	03.04.23	07.04.23
АТ-2	5	10.04.23	14.04.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Топ : В-150 АТ-2. С отключением и зеземлением. Очистка изоляции В-150 АТ-2	5	10.04.23	14.04.23
В ОЛ-153	5	17.04.23	21.04.23	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Топ : ВОЛ-153. С отключением и зеземлением. Очистка изоляции В ОЛ-153	5	17.04.23	21.04.23
В ОЛ-154	5	24.04.23	28.04.23	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Топ : В ОЛ-154. Очистка изоляции В ОЛ-154. С отключением и зеземлением. Изменение уставок	5	24.04.23	28.04.23
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
БСК-1	30	01.04.23	30.04.23	вывести оборудование на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; РЗА, АУВ-АПВ профвосстановление.	30	01.04.23	30.04.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
БСК-4	30	01.04.23	30.04.23	вывести оборудование на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; РЗА, АУВ-АПВ профвосстановление.	30	01.04.23	30.04.23
БСК-2	5	03.04.23	07.04.23	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО, Им: БСК-2. Покраска конденсаторов. Опробование В БСК-2..ТР, Ит : Р БСК-2, РЗ-2 БСК-2. С отключением и заземлением.	5	03.04.23	07.04.23
БСК-3	5	10.04.23	14.04.23	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО, Им : БСК-3, В БСК-3. Покраска конденсаторов. С отключением и заземлением.	5	10.04.23	14.04.23
БСК-4	5	17.04.23	21.04.23	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО, Им : БСК-4, В БСК-4, ТТ-35 БСК-4. Покраска конденсаторов. С отключением и заземлением.	5	17.04.23	21.04.23
БСК-1	5	24.04.23	28.04.23	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО, Им : БСК-1, В БСК-1. покраска конденсаторов, ТО : ТТ-35 БСК-1. ТР, Ит : Р БСК-1, РЗ-2 БСК-1. С отключением и заземлением.	5	24.04.23	28.04.23
ПС 110 кВ Полярные Зори (ПС 69)								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102)	5	17.04.23	21.04.23	вывести оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-102 : без отключения. яч. Т-1 в ремонте. Вывести из работы АПВ Л-102 на время оперирования РЛ ОЛ-102.	5	17.04.23	21.04.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101)	5	24.04.23	28.04.23	вывести оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-101 : без отключения. яч. Т-2 в ремонте. Вывести из работы АПВ Л-101 на время оперирования РЛ ОЛ-101.	5	24.04.23	28.04.23
ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)								
ОВ-150	30	01.04.23	30.04.23	вывести оборудование на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТРИТ : ОВ-150. С отключением. ОВ-150 в ремонте.	30	01.04.23	30.04.23
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ВЛ-239	26	03.04.23	28.04.23	Для безопасного выполнения работ вывести в ремонт В-150 Т-2 (демонтаж и монтаж колонн ВЛ-239). Вывести оборудование в ремонт на 26 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-72 ч.; КРИк : ВЛ-239. ТОИМ: ТТ-150 Л-239. С отключением и заземлением. Л-239 в работе через ОВ-150.	26	03.04.23	28.04.23

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **К.В. Рябев**