УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 26 " февраля 2026 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на март 2026 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ	5	16.03.2026	20.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,4 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	02:00	Установка ПЗУ в пролётах опор № 112-142.	5	16.03.2026	20.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-1	ТН-1-110	1	03.03.2026	03.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗмА.	1	03.03.2026	03.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	ТН-2-110	1	04.03.2026	04.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗмА.	1	04.03.2026	04.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Яч. 10 кВ № 12 СВ-10	1	02.03.2026	02.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗмА.	1	02.03.2026	02.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	СВ-35	1	03.03.2026	03.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗмА.	1	03.03.2026	03.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-1-35 Мосеево	1	04.03.2026	04.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗмА.	1	04.03.2026	04.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-2-35 Мосеево	1	05.03.2026	05.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗмА.	1	05.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	Снижение объёма ОН потребителей операционной зоны Вологодского РДУ, подключенной к АЧР, на объектах	1	06.03.2026	06.03.2026	Снижение объёма ОН потребителей, подключенной к АЧР на ПС 110 кВ Тотьма-1 на 4,6 МВт.	00:10	Профилактический контроль АЧР 10-35 кВ на ПС 110 кВ Тотьма-1.	1	06.03.2026	06.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Власьевская	5	16.03.2026	20.03.2026	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	16.03.2026	20.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	2 КСЗ (Комплект А2 ШЭ 2607 013 022) ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская	5	16.03.2026	20.03.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ Власьевская и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2026 г.	02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	16.03.2026	20.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская	5	16.03.2026	20.03.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ Власьевская и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2026 г.	02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	16.03.2026	20.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	Сириус-2-ОМП	5	16.03.2026	20.03.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ Власьевская и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2026 г.	02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	16.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ОВ-110 кВ	5	23.03.2026	27.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	23.03.2026	27.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	2 КСЗ (Комплект А2 ШЭ 2607 013022) ОВ-110	5	23.03.2026	27.03.2026	Планируется с отключением ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2026 г.	02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	23.03.2026	27.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ+АУВ (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ОВ-110	5	23.03.2026	27.03.2026	Планируется с отключением ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2026 г.	02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	23.03.2026	27.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 109 ВЛ-10 Лесхоз	1	16.03.2026	16.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 223 ВЛ-10 Маслозавод	1	17.03.2026	17.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 224 ВЛ-10 Памяти Ильича	1	17.03.2026	17.03.2026		00:10	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 216 ВЛ-10 Птицеферма	1	18.03.2026	18.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	18.03.2026	18.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 217 ВЛ-10 Сельхозхимия	1	18.03.2026	18.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	18.03.2026	18.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 218 ВЛ-10 с.Тарнога	1	19.03.2026	19.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 107 ВЛ-10 с/х Тарногский	1	19.03.2026	19.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 111 ВЛ-10 им.Тимирязева	1	20.03.2026	20.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-ОСШ 110 кВ	5	23.03.2026	27.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	23.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 102 ВЛ-10 Кр.Шевденицы комплекс	1	23.03.2026	23.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-1-110	1	24.03.2026	24.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	24.03.2026	24.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-2-110	1	25.03.2026	25.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	25.03.2026	25.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-1СШ 35 кВ	1	26.03.2026	26.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	СВ-35 кВ	1	27.03.2026	27.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-2СШ 35 кВ	1	27.03.2026	27.03.2026		02:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Т-1 110/10 кВ	1	04.03.2026	04.03.2026	С запиткой ПС 110 кВ Царева по связкам ВЛ 10 кВ.	01:00	Опробование срабатывания ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	04.03.2026	04.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Яч. 10 кВ № 03 ВЛ-10 Красный Бор	1	05.03.2026	05.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	05.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Яч. 10 кВ № 04 ВЛ-10 РРС Соколово	1	05.03.2026	05.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	05.03.2026	05.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Царева	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Орловка	1	05.03.2026	05.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	05.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Родина	1	05.03.2026	05.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	05.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Исаево	1	05.03.2026	05.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	05.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ БИРЯКОВО	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ-110 кВ Биряково.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации МВ-110 кВ Биряково (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Погорелово на время опробования устройств АПВ МВ-110 кВ Биряково.	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ ВОРОБЬЕВО	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ-110 кВ Воробьёво.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации МВ-110 кВ Воробьёво (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ВОРОБЬЁВО-ПОГОРЕЛОВО	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Погорелово на время опробования устройств АПВ МВ-110 кВ Воробьёво.	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ ТОТЬМА-1	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ-110 кВ Тотьма-1.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации МВ-110 кВ Тотьма-1 (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ПОГОРЕЛОВО-ТОТЬМА-1	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Погорелово на время опробования устройств АПВ МВ-110 кВ Тотьма-1.	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ-110 кВ Юбилейная.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации МВ-110 кВ Юбилейная (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Погорелово на время опробования устройств АПВ МВ-110 кВ Юбилейная.	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	ОВ-110 кВ	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ОВ-110 кВ (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	СВ-110 кВ	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации СВ-110 кВ (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Юрманга	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 МКСО	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Бабушкино	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Тупаново	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 15 ВЛ-10 Победа	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 16 ВЛ-10 Маяк	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 17 ВЛ-10 ХДСУ	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 18 ВЛ-10 Кирпичный з-д	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 с/х Мелешово	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Комплекс	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 к/х Большевик	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Яч. 10 кВ № 11 ВЛ-10 Слободка	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Яч. 10 кВ № 12 ВЛ-10 Починок	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	16.03.2026	16.03.2026	С запиткой ПС 110 кВ Ляменьга по связкам ВЛ 10 кВ.	01:00	Опробование срабатывания ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Строитель	1	16.03.2026	16.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 Логдуз	1	16.03.2026	16.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 03 ВЛ-10 Калинино	1	16.03.2026	16.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 04 ВЛ-10 Ляменьга-резерв (ТСН-2)	1	16.03.2026	16.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Нива	1	16.03.2026	16.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 09 ВЛ-10 Правда	1	16.03.2026	16.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Яч. 10 кВ № 03 ВЛ-10 Часовное	1	17.03.2026	17.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Воронцово	1	17.03.2026	17.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Яч. 10 кВ № 09 ВЛ-10 Фоминское	1	17.03.2026	17.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Ферма	1	19.03.2026	19.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 09 ВЛ-10 Великий Двор	1	19.03.2026	19.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 10 ВЛ-10 Давыдиха	1	19.03.2026	19.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Смена	1	20.03.2026	20.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Жубринский	1	20.03.2026	20.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Ляменьга-резерв	1	20.03.2026	20.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 12 ВЛ-10 Рослятино	1	20.03.2026	20.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 13 ВЛ-10 Степаньково	1	20.03.2026	20.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 14 ВЛ-10 Молокозавод	1	20.03.2026	20.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 15 ВЛ-10 Зайчики	1	20.03.2026	20.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Тиманово	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 ДОР	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Тиманово	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Алексейково	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Тиманово	Яч. 10 кВ № 10 ВЛ-10 Комплекс	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Тиманово	Яч. 10 кВ № 13 ВЛ-10 Харино	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Аниково	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Восход	1	24.03.2026	24.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Аниково	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 с/х Васильевский	1	24.03.2026	24.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Аниково	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 к/з Север	1	24.03.2026	24.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Аниково	Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Вереговка	1	24.03.2026	24.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 Сафониха	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Соколово	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Голебатово	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Никольский	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	1	02.03.2026	02.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ-110 кВ Бабушкино.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации МВ-110 кВ Бабушкино (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА2 - БАБУШКИНО	1	02.03.2026	02.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Явенга (Тяговая) 30.03-03.04.2026 г.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тотьма-2 на время опробования устройств АПВ МВ-110 кВ Бабушкино.	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	02.03.2026	02.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ-110 кВ Власьевская.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации МВ-110 кВ Власьевская (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	02.03.2026	02.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Явенга (Тяговая) 30.03-03.04.2026 г.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тотьма-2 на время опробования устройств АПВ МВ-110 кВ Власьевская.	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	02.03.2026	02.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ-110 кВ Юбилейная.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации МВ-110 кВ Юбилейная (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	02.03.2026	02.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Явенга (Тяговая) 30.03-03.04.2026 г.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тотьма-2 на время опробования устройств АПВ МВ-110 кВ Юбилейная.	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	1	02.03.2026	02.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ОВ-110 кВ (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	СВ-110 кВ	1	02.03.2026	02.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Явенга (Тяговая) 30.03-03.04.2026 г.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации СВ-110 кВ (поочерёдно все МВ-110 кВ).	1	30.03.2026	30.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Бабушкино	СВ-110 кВ	1	09.03.2026	09.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ СВ-110.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации СВ-110 кВ.	1	31.03.2026	31.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	1	09.03.2026	09.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Явенга (Тяговая) 30.03-03.04.2026 г. не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Бабушкино на время опробования устройств АПВ СВ-110 кВ.	1	31.03.2026	31.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Заячерецкая	1	23.03.2026	23.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ-110 кВ Заячерецкая.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ЭВ-110 кВ Заячерецкая (поочерёдно все ЭВ-110 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	1	23.03.2026	23.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тарнога на время опробования устройств АПВ ЭВ-110 кВ Заячерецкая.	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Власьевская	1	23.03.2026	23.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ-110 кВ Власьевская.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ЭВ-110 кВ Власьевская (поочерёдно все ЭВ-110 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	23.03.2026	23.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тарнога на время опробования устройств АПВ ЭВ-110 кВ Власьевская.	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ НПС	1	24.03.2026	24.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ-110 кВ НПС.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ЭВ-110 кВ НПС.	1	24.03.2026	24.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	1	24.03.2026	24.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тарнога на время опробования устройств АПВ ЭВ-110 кВ НПС.	1	24.03.2026	24.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	СВ-110 кВ	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации СВ-110 кВ (поочерёдно все ЭВ-110 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ОВ-110 кВ	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации СВ-110 кВ (поочерёдно все ЭВ-110 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Айга	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ВВ-35 кВ Айга (поочерёдно все ВВ-35 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-1	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ВВ-35 кВ Нюксеница-1 (поочерёдно все ВВ-35 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-2	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ВВ-35 кВ Нюксеница-2 (поочерёдно все ВВ-35 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 101 ВЛ-10 Воинская часть	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 102 ВЛ-10 Кр.Шевденицы комплекс	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 106 ВЛ-10 Каскад	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 107 ВЛ-10 с/х Тарногский	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 108 ВЛ-10 Ветаптека	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 109 ВЛ-10 Лесхоз	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 110 ВЛ-10 Игумновская	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 111 ВЛ-10 им.Тимирязева	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 216 ВЛ-10 Птицеферма	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 217 ВЛ-10 Сельхозхимия	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 218 ВЛ-10 с.Тарнога	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 222 ВЛ-10 Восход	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 223 ВЛ-10 Маслозавод	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 224 ВЛ-10 Памяти Ильича	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 225 ВЛ-10 с/х им.Ленина	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 226 ВЛ-10 Кр.Шевденицы	1	27.03.2026	27.03.2026		00:10	Опробование АПВ, сигнализации (поочерёдно все ВВ-10 кВ).	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ	2	28.03.2026	29.03.2026	Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с продлением ремонта ГТ-2 и ремонтного снижения мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ до 30.06.2026, выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Аникеево – Чаплино 25-27.03.2026, ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг 23-27.03.2026, ВЛ 110 кВ Пыщуг – Павино 23-27.03.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,4 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	02:00	Установка ПЗУ в пролётах опор № 112-142.	3	25.03.2026	27.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	03.03.2026	03.03.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	01:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС".	1	03.03.2026	03.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	19.03.2026	19.03.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	01:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, АРМ Реклоузера ОДП Тотемского РЭС.	1	19.03.2026	19.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	24.03.2026	24.03.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	01:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, МЭК (Видеостена) ОДП Тарногского РЭС.	1	24.03.2026	24.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	26.03.2026	26.03.2026	Возможно кратковременное пропадание 2 каналов Вологодского РДУ, 3 автоматических каналов Вологдского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	01:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексора «Морион» OGM 30 E.	1	26.03.2026	26.03.2026	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС											
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	03.03.2026	03.03.2026	Поочерёдно (основной, резервный) и кратковременно (до 30 мин.) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодкое РДУ.	01:00	Профилактические работы на оборудовании ЦППС Нюксенского участка Тарногского РЭС.	1	03.03.2026	03.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	10.03.2026	10.03.2026	Полное пропадание информации на время производства работ.	01:00	Профилактические работы на КП телемеханики "Транзит-RTU" ПС 110 кВ Дымково.	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	12.03.2026	12.03.2026	Кратковременное (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодкое РДУ по резервному каналу с ПС 110 кВ Дымково.	01:00	Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ Дымково.	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	17.03.2026	17.03.2026	Поочередное (основной, резервный) прпадание канала связи для передачи команд противоаварийной автоматики.	01:00	Профилактические работы на оборудовании противоаварийной автоматики ПС 110 кВ Дымково.	1	17.03.2026	17.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Косково	Т-1 35/10 кВ	1	30.03.2026	30.03.2026		02:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1.	1	30.03.2026	30.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	Т-2 35/10 кВ	1	31.03.2026	31.03.2026		02:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	1	31.03.2026	31.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	1СШ 35 кВ	2	26.03.2026	27.03.2026	С запиткой ПС 35 кВ Ивантец по связке с ВЛ 10 кВ Калинино - Утро.	02:00	1. Текущий ремонт ЛР 35 кВ Никольск, ШР 35 кВ 1 СШ Перемычка, ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1. 2. Опробование работы ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1 при подготовке к грозосезону.	2	26.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Т-1 35/10 кВ	2	26.03.2026	27.03.2026	С запиткой ПС 35 кВ Ивантец по связке с ВЛ 10 кВ Калинино - Утро.	02:00	1. Текущий ремонт ЛР 35 кВ Никольск, ШР 35 кВ 1 СШ Перемычка, ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1. 2. Опробование работы ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1 при подготовке к грозосезону.	2	26.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	2СШ 35 кВ	2	26.03.2026	27.03.2026	С запиткой ПС 35 кВ Ивантец по связке с ВЛ 10 кВ Калинино - Утро.	02:00	1. Текущий ремонт ЛР 35 кВ Никольск, ШР 35 кВ 2 СШ Перемычка, ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2. 2. Опробование работы ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2 при подготовке к грозосезону.	2	26.03.2026	27.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Ивантец	Т-2 35/10 кВ	2	26.03.2026	27.03.2026	С запиткой ПС 35 кВ Ивантец по связке с ВЛ 10 кВ Калинино - Утро.	02:00	1. Текущий ремонт ЛР 35 кВ Никольск, ШР 35 кВ 2 СШ Перемычка, ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2. 2. Опробование работы ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2 при подготовке к грозосезону.	2	26.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Никольск-Ивантец	2	26.03.2026	27.03.2026	С запиткой ПС 35 кВ Ивантец по связке с ВЛ 10 кВ Калинино - Утро.	02:00	1. Текущий ремонт ЛР 35 кВ Никольск, ШР 35 кВ 1 СШ Перемычка, ШР 35 кВ 2 СШ Перемычка, ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, ОД 35 кВ Т-2, КЗ 35 кВ Т-2. 2. Опробование работы ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, ОД 35 кВ Т-2, КЗ 35 кВ Т-2 при подготовке к грозосезону.	2	26.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-1 35/10 кВ	1	11.03.2026	11.03.2026		01:00	Текущий ремонт.	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-2 35/10 кВ	1	12.03.2026	12.03.2026		01:00	Текущий ремонт.	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Т-1 110/35/10 кВ	2	05.03.2026	06.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1, замена силикагеля в ВОФ ТТ 110 кВ Т-1.	2	05.03.2026	06.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Т-2 110/35/10 кВ	2	19.03.2026	20.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2, замена силикагеля в ВОФ ТТ 110 кВ Т-2.	2	19.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 01 ВЛ 10 кВ Каменный	1	10.03.2026	10.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	10.03.2026	10.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 02 ВЛ 10 кВ Пермас	1	11.03.2026	11.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 03 ВЛ 10 кВ Кожаево	1	11.03.2026	11.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 07 ТН 10 кВ 1 СШ	1	11.03.2026	11.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 14 ТН 10 кВ 2 СШ	1	11.03.2026	11.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 04 ВЛ 10 кВ Ирданово	1	12.03.2026	12.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 05 ВЛ 10 кВ Водозабор	1	12.03.2026	12.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 08 ВЛ 10 кВ РПБ-1	1	12.03.2026	12.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 04 ВЛ 10 кВ Ермаково	1	13.03.2026	13.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все МВ 10 кВ).	1	13.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 10 ВЛ 10 кВ Старыгино	1	13.03.2026	13.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все МВ 10 кВ).	1	13.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 11 ВЛ 10 кВ Высокая	1	13.03.2026	13.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все МВ 10 кВ).	1	13.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Яч. № 01 ВЛ 10 кВ Кумбисер	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Яч. № 02 ВЛ 10 кВ Григорово	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Яч. № 07 ВЛ 10 кВ Большой Двор	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Яч. № 10 ВЛ 10 кВ Травино	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Яч. № 16 ВЛ 10 кВ Петряево	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 12 ВЛ 10 кВ Больница	1	23.03.2026	23.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 11 ВЛ 10 кВ Дор	1	24.03.2026	24.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 15 ВЛ 10 кВ СХТ	1	24.03.2026	24.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 16 ВЛ 10 кВ В-Рыстюг	1	24.03.2026	24.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Дёмино	Яч. № 01 ВЛ 10 кВ Полежаево	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Дёмино	Яч. № 02 ВЛ 10 кВ Верховино	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Дёмино	Яч. № 06 ВЛ 10 кВ Борок	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Дёмино	Яч. № 09 ВЛ 10 кВ Серпово	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Дёмино	Яч. № 13 ВЛ 10 кВ Путилово	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Яч. № 04 ВЛ 10 кВ Прудишная	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Яч. № 05 ВЛ 10 кВ Бутова Курья	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Яч. № 09 ВЛ 10 кВ Утро	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Яч. № 13 ВЛ 10 кВ Молодежный	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	Яч. № 01 ВЛ 10 кВ АТП	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	Яч. № 05 ВЛ 10 кВ СМУ	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Коммунальная	Яч. № 14 ВЛ 10 кВ РММ	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	Яч. № 15 ВЛ 10 кВ Маслозавод	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	СВВ 35 кВ	1	25.03.2026	25.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно с ВВ 10 кВ).	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	1	20.03.2026	20.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Кич. Городок.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Кич. Городок при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	1	20.03.2026	20.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока для несовмещения с годовым ремонтом ВЛ 110 кВ Пыщуг - Павино 23-27.03.2026 Костромского РДУ.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Кич. Городок при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ НИКОЛЬСК	1	20.03.2026	20.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Никольск.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Никольск при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	20.03.2026	20.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока для несовмещения с годовым ремонтом ВЛ 110 кВ Пыщуг - Павино 23-27.03.2026 Костромского РДУ.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Никольск при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ ЗЕЛЕНЦОВО	1	20.03.2026	20.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Зеленцово.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Зеленцово при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	1	20.03.2026	20.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока для несовмещения с годовым ремонтом ВЛ 110 кВ Пыщуг - Павино 23-27.03.2026 Костромского РДУ.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Зеленцово при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	Яч. № 01 ВЛ 10 кВ Курилово	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Яч. № 07 ВЛ 10 кВ Шатенево	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Яч. № 08 ВЛ 10 кВ Вахнево-2	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Яч. № 16 ВЛ 10 кВ Вахнево-1	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Яч. № 17 ВЛ 10 кВ Нигино	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Яч. № 18 ВЛ 10 кВ Теребаево	1	26.03.2026	26.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ при подготовке к грозосезону (поочерёдно все ВВ 10 кВ).	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 18 ВЛ 10 кВ Осиново	1	26.03.2026	26.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Яч. № 17 ВЛ 10 кВ РПБ-2	1	27.03.2026	27.03.2026		02:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Городишна	МВ-35 кВ Игмас	1	09.03.2026	09.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ.	1	09.03.2026	09.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	МВ 35 кВ Городищна	1	10.03.2026	10.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ.	1	10.03.2026	10.03.2026	Согласованная
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-1	1	10.03.2026	10.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-1.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-1 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	1	10.03.2026	10.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-1 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-2	1	10.03.2026	10.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-2.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-2 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	1	10.03.2026	10.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-2 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заовражье-1	1	10.03.2026	10.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-1.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-1 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1)	1	10.03.2026	10.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Заовражьег-1 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заовражье-2	1	10.03.2026	10.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-2.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-2 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2)	1	10.03.2026	10.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Заовражьег-2 (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	10.03.2026	10.03.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ РП-1	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-1.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ РП-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ РП-2	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-2.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ РП-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-1	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-2	1	11.03.2026	11.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	1	11.03.2026	11.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ШСОМВ-110 кВ	1	11.03.2026	11.03.2026	Раздельная работа 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ на время опробования устройства АПВ ШСОМВ 110 кВ.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ШСОМВ 110 кВ (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ СРЗ-1	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ СРЗ-1 (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ СРЗ-2	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ СРЗ-2 (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ Золотавцево	1	11.03.2026	11.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Золотавцево (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-1	1	12.03.2026	12.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	1	12.03.2026	12.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-2	1	12.03.2026	12.03.2026	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	1	12.03.2026	12.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	1	12.03.2026	12.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	1	12.03.2026	12.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ ПОЛДАРСА	1	12.03.2026	12.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Полдарса.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Полдарса (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-ПОЛДАРСА	1	12.03.2026	12.03.2026	не в транзите	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Полдарса (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ УСТЬ-АЛЕКСЕЕВО	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Усть-Алексеево (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ОМВ-110 кВ	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ОМВ 110 кВ (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Благовещенье	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Благовещенье (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Морозовица	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Морозовица (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Новатор	1	12.03.2026	12.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Новатор (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ ДЫМКОВО	1	06.03.2026	06.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Пыщуг - Павино 23-27.03.2026 Костромского РДУ.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	1	06.03.2026	06.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Пыщуг - Павино 23-27.03.2026 Костромского РДУ.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Кич. Городок на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково.	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	06.03.2026	06.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Пыщуг - Павино 23-27.03.2026 Костромского РДУ.	00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	1	06.03.2026	06.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Пыщуг - Павино 23-27.03.2026 Костромского РДУ.	00:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Кич. Городок на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино.	1	23.03.2026	23.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ 35 кВ Косково	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Косково (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ 35 кВ Н.Енангск	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Н. Енангск (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ 35 кВ Сараево	1	23.03.2026	23.03.2026		00:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Сараево (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	11.03.2026	11.03.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,4 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	02:00	Ремонт грозозащитного троса в пролёте опор № 33-34.	1	11.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	2	12.03.2026	13.03.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с продлением ремонта ГТ-2 и ремонтного снижения мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ до 30.06.2026, выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шипицыно – Красноборск-2 02-03.03.2026, ВЛ 110 кВ Аникеево – Чаплино 04-06.03.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,4 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	08:00	Замена опоры № 314.	2	03.03.2026	04.03.2026	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 220 кВ Харовская (Тяговая) (ретрансляция)	1	06.03.2026	06.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВС-3, КП телемеханики ЭНТМ, ИБП АРС.	1	06.03.2026	06.03.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Грязовец (ретрансляция)	2	26.03.2026	27.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи ЦВК-16, КП телемеханики МТК-30 и КП ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	2	26.03.2026	27.03.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Харовск (Р) (ретрансляция)	2	04.03.2026	05.03.2026	с пропаданием ТМ.	00:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960, мультиплексора Flexgain Plex-MR,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, серверов телемеханики ОИК "Котми-2010", оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom, АТС Avaya.	2	04.03.2026	05.03.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Молочное	2	30.03.2026	31.03.2026	с пропаданием ТМ.	00:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания.КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom.	2	30.03.2026	31.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Калинкино	1	31.03.2026	31.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	31.03.2026	31.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Н. Погост	1	12.03.2026	12.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton.	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Золотава	1	23.03.2026	23.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи ES-100, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Пундуга	1	18.03.2026	18.03.2026	без пропадания ТМ.	00:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики ЭНТМ, оборудования ВЧ-связи АВС-1, радиостанции Icom.	1	18.03.2026	18.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС -ПС 110кВ Семигородняя	1	11.03.2026	11.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики ЭНТМ, оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom.	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - РП 10кВ Победа	1	25.03.2026	25.03.2026	с пропаданием ТМ.	00:30	Тех. обслуживание оборудование радиоканала "Микролинк", КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП АРС.	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Арзубиха	1	24.03.2026	24.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи ES-100, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - ПС 35 кВ Шапша	1	20.03.2026	20.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - ПС 35 кВ Кумзеро	1	19.03.2026	19.03.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	00:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С , КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	Т-1 35/10 кВ	1	23.03.2026	23.03.2026		00:15	Текущий ремонт Т-1, РВС-35 Т-1.	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	Т-2 35/10 кВ	1	24.03.2026	24.03.2026		00:15	Текущий ремонт Т-2, РВС-35 Т-2.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	яч.10кВ №1 ТСН-1	1	25.03.2026	25.03.2026		00:15	Текущий ремонт ТСН-1.	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	яч.10кВ №20 ТСН-2	1	26.03.2026	26.03.2026		00:15	Текущий ремонт ТСН-2.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Красносибирский	1	13.03.2026	13.03.2026		00:15	Опробование АПВ-10 отходящих фидеров 10 кВ.	1	13.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	АВР	1	13.03.2026	13.03.2026		00:15	Опробование АВР-0,4 кВ.	1	13.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Т-2 35/10 кВ	5	16.03.2026	20.03.2026	выводится из работы Т-2, ТСН-2-10.	02:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2-10.	5	16.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Т-1 35/10 кВ	5	23.03.2026	27.03.2026	выводится из работы Т-1, ТСН-1-10, ТСН-3-10.	02:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10, ТСН-3-10.	5	23.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Воробьево	яч. 10кВ Центр	1	05.03.2026	05.03.2026		00:15	Опробование АПВ: ВВ-10 яч.Центр, яч.ВВ-10 Комплекс- Воробьево, яч.ВВ-10 Ершовский, яч.ВВ-10 Т-1, яч.ВВ-10 Куваево, яч.СВВ-10, яч.ВВ-10 Косиково, яч.ВВ-10 Алексино, яч.ВВ-10 Корино.	1	05.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	АВР-10кВ	1	17.03.2026	17.03.2026		00:15	Опробование АВР-10.	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	АПВ	1	16.03.2026	16.03.2026		00:15	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Чекшино	АПВ-10кВ	1	04.03.2026	04.03.2026		00:15	Опробование АПВ: ВВ-10 Вязовое, ВВ-10 Котлакса, ВВ-10 Чекшино, ВВ-10 Верховье.	1	04.03.2026	04.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Чекшино	Т-1 110/10 кВ	2	09.03.2026	10.03.2026		00:30	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	09.03.2026	10.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Архангельская	яч.10кВ №1 Шера	1	23.03.2026	23.03.2026		00:15	Опробование АПВ: ВВ-10 Шера, ВВ-10 Спасский, ВВ-10 Сокольский, ВВ-10 Василево, ВВ-10 Озерки, ВВ-10 Шачино.	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	АПВ	2	04.03.2026	05.03.2026		00:15	Опробование АПВ: ВВ-10 Никольский-Биряково, ВВ-10 Биряково-2, ВВ-10 Слободищево, ВВ-10 Чучково, ВВ-10 Дальний, ВВ-10 Погорелово, ВВ-10 Загоскино, ВВ-10 Биряково-1.	2	04.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	АВР-10кВ	2	04.03.2026	05.03.2026		00:15	Опробование АВР-10.	2	04.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	СЭВ-110	1	17.03.2026	17.03.2026	Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Биряково: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ТЗНП на ПС 220 кВ Сокол и 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Погорелово с учетом каскадного действия защит. (1ст./3ст.; 3ст./3ст.; 3ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Воробьево – Погорелово от 4 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Погорелово (пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	01:00	Опробование АПВ СЭВ-110.	1	17.03.2026	17.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ ГДЗ	яч.6кВ №7 ГДЗ-1	1	16.03.2026	16.03.2026		01:00	Кап.ремонт, в/в испытания яч.ВВ-6 ГДЗ-1.	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-1 110/6 кВ	1	19.03.2026	19.03.2026		01:00	Кап.ремонт, в/в испытания яч.ВВ-6 Т-1.	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	яч.6кВ №16 ЛТП-1	1	20.03.2026	20.03.2026		01:00	Кап.ремонт, в/в испытания яч.ВВ-6 ЛТП-1.	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	яч.6кВ №15 ЛПК-1	2	23.03.2026	24.03.2026		01:00	Кап.ремонт, в/в испытания яч.ВВ-6 ЛПК-1, яч.ТН-6-1 (пооочер.).	2	23.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	1СШ- 0,4кВ	2	24.03.2026	25.03.2026	выводится из работы 1,2, СШ 0,4 кВ.	01:00	Кап.ремонт ЩСН-0,4.	2	24.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	яч.6 кВ №14 Резерв-14	1	26.03.2026	26.03.2026		01:00	Текущий ремонт, в/в испытания яч. МВ-6 Резерв-14.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Луговая-Паприха	5	02.03.2026	06.03.2026		04:00	Замена опор, замена изоляторов, установка ПЗУ.	5	02.03.2026	06.03.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Луговая-Паприха	4	10.03.2026	13.03.2026		04:00	Замена опор, замена изоляторов, установка ПЗУ.	4	10.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Т-2 110/35/10 кВ	5	30.03.2026	03.04.2026		02:00	Кап.ремонт ШР-2-110 Т-2.	5	30.03.2026	03.04.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	2СШ-110 кВ	5	30.03.2026	03.04.2026		02:00	Кап.ремонт 2 СШ 110 кВ, ШР-2-110 Т-2, СР-2-110 СВ-110. Текущий ремонт ТН-2-110.	5	30.03.2026	03.04.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	СВ-110 кВ	5	30.03.2026	03.04.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,4 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	02:00	Кап.ремонт ТТ-1-110 СВ-110, ТТ-2-110 СВ-110, СР-2-110 СВ-110.	5	30.03.2026	03.04.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	ВЛ 110 кВ ВЕРХОВАЖЬЕ-ВЕЛЬСК	5	30.03.2026	03.04.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,4 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	02:00	Текущий ремонт ВЧЗ-110 кВ Верховажье-Вельск (ф.В), КС-110 кВ ВЛ Верховажье-Вельск (ф.В). Кап.ремонт ЛР-110 Вельск на ПС 110 кВ Верховажье.	5	30.03.2026	03.04.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Слобода	Т-1 35/10кВ	2	10.03.2026	11.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1. Проф.востановление УРЗА Т-1.	2	10.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	Т-2 35/10кВ	2	12.03.2026	13.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2. Проф.востановление УРЗА Т-2.	2	12.03.2026	13.03.2026	Согласованная
РП 10 кВ Каменка	яч. №1 Ввод 10кВ	5	02.03.2026	06.03.2026	выводится из работы ВВ,ВЛ-10 Каменка, ТН-10-1, СШ-10 кВ, ВВ,ВЛ Шпалорезка, ТСН-1, ВВ-10 яч. №5 Резерв, ВВ,ВЛ-10 Промзона, ВВ,ВЛ-10 Кирпичное, ВВ-10 яч. №8 Резерв.	02:00	Текущий ремонт яч.Ввод ВЛ-10 Каменка, яч.ТН-10-1, яч.Шпалорезка, яч.ТСН-1, яч. №5 Резерв, яч. Промзона, яч.Кирпичное, яч. №8 Резерв, ЩСН-0,4.	5	02.03.2026	06.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №19 СУС 17-07	5	02.03.2026	06.03.2026	выводится из работы ВВ-10 РКРМ, ВВ-10 СУС, ВВ,КЛ-10 Город-1, ВВ-10 РКРМ, ВВ,КЛ-10 Город-2, ВВ,КЛ-10 Город-3, ВВ-10 Ростиловский, ВВ,КЛ-10 СОМ, ТСН-1, ВВ,КЛ-10 Онега, ВВ-10 Согласие.	00:30	В/в испытания ВВ-10 СУС, ВВ-10 Город-1, ВВ-10 РКРМ, ВВ-10 Город-2, ВВ-10 Ростиловский, ВВ-10 Город-3, ВВ-10 СОМ, ВВ-10 ТСН-1, ВВ-10 Онега, ВВ-10 Согласие. Поверка ТТ ВВ-10 Город-1, ТТ ВВ-10 Город-2, ТТ ВВ-10 Город-3, ТТ ВВ-10 СОМ, ТТ ВВ-10 Онега.	5	02.03.2026	06.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №11 База	4	10.03.2026	13.03.2026		00:30	В/в испытания ВВ-10 База, ВВ-10 Криводино, ВВ-10 Авторемзавод, ВВ-10 Покровский, ВВ-10 Заря, ВВ-10 Очистные, ВВ-10 Правда, ВВ-10 ТСН-2	4	10.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №13 СВВ-10кВ	1	16.03.2026	16.03.2026		00:30	В/в испытания СВВ-10.	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-1 110/35/10 кВ	2	23.03.2026	24.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1, в/в испытания ОПН нейтрали Т-1, ВВ-10 Т-1.	2	23.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-2 110/35/10 кВ	3	25.03.2026	27.03.2026	выводится их работы Т-2, ВВ-10 Т-2, ДКГ-2.	01:00	Текущий ремонт Т-2, ДГК-2, РЗ-2, в/в испытания ОПН нейтрали Т-2, ВВ-10 Т-2, РЗ-2.	3	25.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №25 ДГК	2	30.03.2026	31.03.2026	выводится из работы ВВ-10 ДГК, ДГК-10.	01:00	Текущий ремонт ДГК-10, фильтр ДГК и в/в испытания ВВ-10 ДГК.	2	30.03.2026	31.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	яч.10кВ №1 Беловской	2	16.03.2026	17.03.2026		01:00	Текущий ремонт яч.Беловской, яч.Новый путь, яч.Минькино, яч.Питеримка. Опробование АПВ ВВ-10:Минькино, Питеримка. Калибровка ТТ ВВ-10 Беловской, ТТ ВВ-10 Питеримка.	2	16.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	яч.10кВ №13 Юрово	1	19.03.2026	19.03.2026		01:00	Текущий ремонт яч.Юрово, яч.Панфилово. Опробование АПВ ВВ-10 Юрово, ВВ-10 Панфилово. Калибровка ТТ ВВ-10 Юрово, ТТ ВВ-10 Панфилово.	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	яч.10кВ №8 СВВ-10кВ	1	20.03.2026	20.03.2026		01:00	Текущий ремонт яч.СВВ-10, яч.СР-10.	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №19 СВВ-10 1-2 СШ.	1	24.03.2026	24.03.2026		00:15	Опробование АВР СВВ-10 1-2 СШ.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	ЭВ-110 Вохтога Т	1	24.03.2026	24.03.2026		00:30	Опробование АПВ ЭВ-110 Вохтога Т.	1	24.03.2026	24.03.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная) – Вохтога (Тяговая)	1	24.03.2026	24.03.2026		00:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная) – Вохтога (Тяговая) на время опробования АПВ ЭВ-110 Вохтога Т на ПС 110 кВ Вохтога.	1	24.03.2026	24.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №2 Каменка	3	25.03.2026	27.03.2026		00:15	Опробование АПВ: ВВ-10 Каменка, ВВ-10 Микрорайон-1, ВВ-10 Микрорайон-2, ВВ-10 Лесоцех, ВВ-10 Вохтога, ВВ-10 Орлово, ВВ-10 Депо, ВВ-10 ЛПХ-1, ВВ-10 Анохинский, ВВ-10 СЖД-2, ВВ-10 СЖД-1, ВВ-10 Лежский, ВВ-10 РРС, ВВ-10 Лукино.	3	25.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №6 ТСН-1	2	04.03.2026	05.03.2026	выводится из работы ТСН-1, ВВ-10 ТСН-1, КЛ 10 кВ ТСН-1, ТСН-2, ВВ-10 ТСН-2, КЛ 10 кВ ТСН-2 (поочер.).	01:00	Текущий ремонт ТСН-1, ВВ-10 ТСН-1, КЛ 10 кВ ТСН-1, ТСН-2, ВВ-10 ТСН-2, КЛ 10 кВ ТСН-2 (поочер.).	2	04.03.2026	05.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №7 ДГК-1	2	02.03.2026	03.03.2026	выводится из работы ВВ-10 ДГК-1, Фильтр-ДГК-1, ДГК-1, КЛ 10 кВ Фильтр ДГК-1, ВВ-10 ДГК-2, Фильтр-ДГК-2, ДГК-2.1, ДГК-2.2, КЛ 10 кВ Фильтр ДГК-2 (поочер.).	01:00	Текущий ремонт ВВ-10 ДГК-1, Фильтр-ДГК-1, ДГК-1, КЛ 10 кВ Фильтр ДГК-1.Текущий ремонт ВВ-10 ДГК-2, Фильтр-ДГК-2, ДГК-2.1, ДГК-2.2, КЛ 10 кВ Фильтр ДГК-2 (поочер.).	2	02.03.2026	03.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №4 Резерв-2	1	06.03.2026	06.03.2026		01:00	Текущий ремонт яч.Резерв-2, яч.Резерв-3, яч.Резерв-4, яч.Резерв-5, яч.Резерв-6,Эл.блокировка.	1	06.03.2026	06.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110	3	09.03.2026	11.03.2026	Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Новленское: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Нефедово и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кубенское с учетом каскадного действия защит (1ст./4ст.; 2ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (пункты 8, 176 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ); 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (пункты 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	01:00	Для безопасного производства работ при выполнении текущего ремонта Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	09.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Т-1 110/10 кВ	3	09.03.2026	11.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Оценка влажности твердой изоляции.	3	09.03.2026	11.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Новленское	1 СШ 110 кВ	3	09.03.2026	11.03.2026	Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Новленское: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Нефедово и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кубенское с учетом каскадного действия защит (1ст./4ст.; 2ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (пункты 8, 176 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ); 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (пункты 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	01:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Оценка влажности твердой изоляции Т-1.	3	09.03.2026	11.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-1 35/6 кВ	2	16.03.2026	17.03.2026	выводится из работы Т-1, 1 СШ 35 кВ.	01:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	16.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-2 35/6 кВ	2	19.03.2026	20.03.2026	выводится из работы Т-2, 2 СШ 35 кВ.	01:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-2,КЗ-35 Т-2.	2	19.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	ЩПТ-0,4кВ	1	26.03.2026	26.03.2026		01:00	Кап.ремонт ЩПТ.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	ЩСН-0.4кВ	1	26.03.2026	26.03.2026		01:00	Кап.ремонт ЩСН.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч. 6кВ №33 ВРЗ-3	1	27.03.2026	27.03.2026		01:00	Кап.ремонт яч.ВРЗ-3, яч.РП-37.	1	27.03.2026	27.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	ЩСН-0,4кВ	1	11.03.2026	11.03.2026		01:00	Опробование АВР-0,4 ЩСН (поочередное отключение АВ-0,4 ТСН-1 и АВ-0,4 ТСН-2).	1	11.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	Т-2 110/10 кВ	3	11.03.2026	13.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Оценка влажности твердой изоляции Т-2.	3	11.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	2 СШ 110 кВ	3	11.03.2026	13.03.2026	Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Новленское: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Нефедово и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кубенское с учетом каскадного действия защит (1ст./4ст.; 2ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (пункты 8, 176 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ); 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (пункты 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	01:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Оценка влажности твердой изоляции Т-2.	3	11.03.2026	13.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110	3	11.03.2026	13.03.2026		01:00	Для безопасного производства работ при выполнении текущего ремонта Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	3	11.03.2026	13.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СМВ-110	3	23.03.2026	25.03.2026		01:00	Для безопасного производства работ при выполнении кап.ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена сликагеля ТТ-110-1, ТТ-110-2.	3	23.03.2026	25.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	Т-1 110/35/10 кВ	3	23.03.2026	25.03.2026	выводится из работы Т-1, ТСН-1, ВВ-10 Т-1.	01:00	Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	23.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1 СШ 110 кВ	3	23.03.2026	25.03.2026	Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Нефедово: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 2 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов и 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Новленское; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кириллов и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Новленское с учетом каскадного действия защит. (1ст./4ст.; 3ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I, II цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1, 2) (в зависимости от того, какая из линий включена в транзит) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (пункты 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	01:00	Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена сликагеля ТН-110-1.	3	23.03.2026	25.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СШ-0,4кВ	1	25.03.2026	25.03.2026	поочередное отключение АВ-0,4 ТСН-1 и АВ-0,4 ф.Нефедово КТП Колышкино.	01:00	Опробование АВР-0,4 ЩСН.	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Нефедово	2 СШ 110 кВ	3	23.03.2026	25.03.2026	Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Нефедово: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 2 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов и 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Новленское; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кириллов и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Новленское с учетом каскадного действия защит. (1ст./4ст.; 3ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I, II цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1, 2) (в зависимости от того, какая из линий включена в транзит) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (пункты 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	01:00	Замена силикагеля ТН-110-2.	3	23.03.2026	25.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-0,4кВ	5	30.03.2026	03.04.2026		01:00	Опробование АВР-0,4 кВ (поочередное отключение АВ-0,4 ТСН-1 и АВ-0,4 ТСН-2).	5	30.03.2026	03.04.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-110	5	30.03.2026	03.04.2026	выводится из работы Т-1, 1 СШ 110 кВ, МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	01:00	Опробование АВР-110: МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	5	30.03.2026	03.04.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-10кВ	5	30.03.2026	03.04.2026		01:00	Опробование АВР-10 ВВ-10 Т-1 (включение СВВ-10 1-2 СШ и отключение ВВ-10 Т-1).	5	30.03.2026	03.04.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АПВ МВ-110кВ	5	30.03.2026	03.04.2026	выводится из работы Т-1, 1 СШ 110 кВ, МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110, ВВ-10 Т-1.	01:00	Опробование АПВ-110: МВ-110 Шексна-Ермаково, ОД-110 Т-1.	5	30.03.2026	03.04.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-1 110/10 кВ	5	30.03.2026	03.04.2026	выводится из работы Т-1, ВВ-10-Т-1, 1 СШ 110 кВ, ТН-110-1, МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	01:00	Текущий ремонт Т-1, ВВ-10-Т-1, ТР-10-Т-1, ЗОН-110 Т-1, ОД-110 Т-1, 1 СШ 110 кВ, ТН-110-1, МВ-110 Шексна-Ермаково, ШР-110 Шексна-Ермаково, РРП-110-1, СР-110-1, СЭВ-110, ШР-110-Т-1, ШР-110-ТН-1, ОПН-110 Т-1, ОПН ТН-110-1, ТТ-110 Т-1, ТТ-1 СЭВ-110, ТН-110 Шексна-Ермаково.	5	30.03.2026	03.04.2026	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайками	5	09.03.2026	13.03.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока в соответствии с годовым временем ремонта. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Белозерская - Первомайская 23.03.-03.04.2026 г.	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 Шексна-Ермаково, ТН-110 Шексна-Ермаково, ВЧЗ ВЛ-110, Шексна-Ермаково, КС ВЛ-110 Шексна-Ермаково на ПС 110 кВ Кипелово.	5	30.03.2026	03.04.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Ява	Т-1	1	30.03.2026	30.03.2026		01:00	Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	30.03.2026	30.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ява	Т-2	1	31.03.2026	31.03.2026		01:00	Кап.ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	31.03.2026	31.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Маега	Т-1 35/10 кВ	1	12.03.2026	12.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	1	12.03.2026	12.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Маега	Т-2 35/10 кВ	1	13.03.2026	13.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2.	1	13.03.2026	13.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Маега	яч. 10кВ №7 РЗ-1	2	10.03.2026	11.03.2026		01:00	Текущий ремонт РЗ-1, РЗ-2 (поочер.).	2	10.03.2026	11.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	яч. 6 кВ №16 ДГК-1	2	25.03.2026	26.03.2026		01:00	Текущий ремонт ДГК-6-1, ДГК-6-2 (поочер.).	2	25.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Фетинино	Т-1 35/10 кВ	1	23.03.2026	23.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1.	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Фетинино	Т-2 35/10 кВ	1	24.03.2026	24.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	Т-1 110/35/10 кВ	1	16.03.2026	16.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	Т-2 110/35/10 кВ	1	17.03.2026	17.03.2026	выодится из работы Т-2, ТТ-35 Т-2.	01:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТТ-35 Т-2.	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	ТН-35кВ 1СШ	2	18.03.2026	19.03.2026		01:00	Текущий ремонт ТН-35-1, ТН-35-2 (поочер.).	2	18.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	яч. 10 кВ №0 Город-5	30	02.03.2026	31.03.2026		01:00	Текущий ремонт отходящих ячеек 1,2 СШ 10 кВ.	30	02.03.2026	31.03.2026	Согласованная
Череповецкие ЭС											
ПС-110 кВ Суда	ОМВ-110	5	02.03.2026	06.03.2026	отд. заявками: КСЗ ОМВ-110 (ШДЭ 2802) и АПВ, АУВ ОМВ-110. С готовностью к включению на ночь. Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	02:00	Проф. контроль РЗА	5	02.03.2026	06.03.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	АПВ, АУВ ОМВ-110	5	02.03.2026	06.03.2026	Планируется с отключением ОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2026 г.	02:00	Проф. контроль РЗА	5	02.03.2026	06.03.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	КСЗ ОМВ-110 (ШДЭ-2802)	5	02.03.2026	06.03.2026	Планируется с отключением ОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2026 г.	02:00	Проф. контроль РЗА	5	02.03.2026	06.03.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-1 110/35/10 кВ	1	25.03.2026	25.03.2026		01:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-2 110/35/10 кВ	1	26.03.2026	26.03.2026		01:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-2	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	1	23.03.2026	23.03.2026		01:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-2 110/10 кВ	1	24.03.2026	24.03.2026		01:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-2	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Аксеново	Т-1 35/10 кВ	1	25.03.2026	25.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1; ТСН-1.	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Аксеново	Т-2 35/10 кВ	1	26.03.2026	26.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2; ТСН-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Вешняки	Т-1 35/10 кВ	1	23.03.2026	23.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1.	1	23.03.2026	23.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Вешняки	Т-2 35/10 кВ	1	24.03.2026	24.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2.	1	24.03.2026	24.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Мякса	Т-1 35/10 кВ	1	16.03.2026	16.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1.	1	16.03.2026	16.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Мякса	Т-2 35/10 кВ	1	17.03.2026	17.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2.	1	17.03.2026	17.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Поповка	Т-1 35/10 кВ	1	30.03.2026	30.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1.	1	30.03.2026	30.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-1 35/10 кВ	1	18.03.2026	18.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-1.	1	18.03.2026	18.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-2 35/10 кВ	1	19.03.2026	19.03.2026		01:00	Текущий ремонт Т-2.	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Ягница	31	01.03.2026	31.03.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	24:00	Замена дефектного участка провода пр. опор 83-127	31	01.03.2026	31.03.2026	Согласованная
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	5	23.03.2026	27.03.2026	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	01:00	ПС 110кВ Устюжна. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ, мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G, мультиплексор ОГМ-30E, устройство телемеханики, КП «Телеканал-М2», ЭНКС-3м, сервер ЦППС, АРМ дежурного.	5	23.03.2026	27.03.2026	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	1	30.03.2026	30.03.2026		01:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК.	1	30.03.2026	30.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	1	31.03.2026	31.03.2026		01:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК.	1	31.03.2026	31.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Пахомовская	Т-1 35/6 кВ	1	19.03.2026	19.03.2026		01:00	Капитальный ремонт ШР-6 1 С.Ш.	1	19.03.2026	19.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Пахомовская	Т-2 35/6 кВ	1	20.03.2026	20.03.2026		01:00	Капитальный ремонт ШР-6 2 С.Ш.	1	20.03.2026	20.03.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	Т-2 110/10 кВ	1	26.03.2026	26.03.2026		01:00	1. Текущий ремонт 2 С.Ш. 10 кВ. 2. Высоковольтные испытания.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-3 35/10 кВ	1	26.03.2026	26.03.2026		01:00	Профконтроль УРЗА.	1	26.03.2026	26.03.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коротец	МВ-35 кВ Чарозерская	1	25.03.2026	25.03.2026		01:00	Профвосстановление УРЗА.	1	25.03.2026	25.03.2026	Согласованная

Начальник СЭР А.А. Волков