Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ А. Н. Рудневский
" 28 " "февраля " 2026 г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на март 2026 г.

№	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	А/Г	Март 2026																													Условия согласования и причины переноса/отказа
												Вс 01	Пн 02	Вт 03	Ср 04	Чт 05	Пт 06	Сб 07	Вс 08	Пн 09	Вт 10	Ср 11	Чт 12	Пт 13	Сб 14	Вс 15	Пн 16	Вт 17	Ср 18	Чт 19	Пт 20	Сб 21	Вс 22	Пн 23	Вт 24	Ср 25	Чт 26	Пт 27	Сб 28	Вс 29	Пн 30	Вт 31	
Предприятие: ЦУС Новгородского филиала																																								
Объект: ПС 110 кВ Рудничная																																								
1	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Любытино – Рудничная (Л.Любытинская-3)	ЗРР	28.03.26	08.04.26	12 дн	Деление сети по режимным указаниям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская - Ручей для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.	НРДУ: на период деления сети 110 кВ - включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя	без отключения	не в транзите	00:05																											P				
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																																								
2	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Мошенское (Л.Мошенская-1)	ЗРР	28.03.26	08.04.26	12 дн	Деление сети по режимным указаниям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская - Ручей для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.	НРДУ: на период деления сети 110 кВ - включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя	без отключения	не в транзите	00:05																											P				
Объект: ПС 110 кВ Батецкая																																								
3	ЭЛТ	СВ-110	ЗРР	23.03.26	13.04.26	22 дн	Замыкание транзита 110 кВ Лужская-Батецкая-Юго-Западная на время ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Юго-Западная		без отключения		ВЗ																							P								
Предприятие: Ильменские электрические сети																																								
Объект: РП 110 кВ Азот																																								
4	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Юго-Западная - РП Азот (Л.Химическая-1)	ТР	16.03.26	20.03.26	5 дн	Текущий ремонт ЛР л.Хим-1, ОР л.Хим-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Юго-Западная - РП Азот (Л.Химическая-1) на ПС 330 кВ Юго-Западная и РП 110 кВ Азот	с отключением		01:00															P																
5	СШ	ОШ-110	ТР	16.03.26	20.03.26	5 дн	Текущий ремонт ОР л.Хим-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110	с отключением		01:00															P												
6	В	В л.Хим-1	ТР	16.03.26	20.03.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания В-110 л.Хим, ТТ л.Хим-1, ЛР л.Хим-1, ОР л.Хим-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Хим-1	с отключением		01:00															P												
Объект: ПС 110 кВ Шимск																																								
7	СШ	ОШ-110	ТР	02.03.26	04.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Юж-1, ЛР-110 л.Юж-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ош-110	с отключением		02:00			P																										
8	В	В-110 л.Юж-1	ТР	02.03.26	04.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Юж-1, ЛР-110 л.Юж-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-1	с отключением		02:00			P																										
9	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	ТР	02.03.26	04.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Юж-1, ЛР-110 л.Юж-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1) на ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Ракомо, ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Керамзит, ПС 110 кВ Борки	с отключением		02:00			P																										
10	СШ	ОШ-110	ТР	04.03.26	06.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Юж-2, ЛР-110 л.Юж-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ош-110	с отключением		02:00				P																								
11	В	В-110 л.Юж-2	ТР	04.03.26	06.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Юж-2, ЛР-110 л.Юж-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-2. После ввода в работу ВЛ 110 кВ Шимск Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	с отключением		02:00				P																								
12	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2)	ТР	04.03.26	06.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Юж-2, ЛР-110 л.Юж-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Шимск – Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2) на ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Ракомо, ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Керамзит, ПС 110 кВ Борки. После ввода в работу ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	с отключением		02:00				P																								
13	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1)	ТР	10.03.26	13.03.26	4 дн	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-1, ЛР-110 л.Шм-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1) на ПС 330 кВ Старорусская, ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Вороново, ПС 110 кВ Солобско, ПС 110 кВ Коростынь	с отключением		02:00										P																		
14	СШ	ОШ-110	ТР	10.03.26	13.03.26	4 дн	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-1, ЛР-110 л.Шм-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ош-110	с отключением		02:00										P																		
15	В	В-110 л.Шм-1	ТР	10.03.26	13.03.26	4 дн	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-1, ЛР-110 л.Шм-1. Профилактические испытания, отбор проб масла В-110 л.Шм-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шм-1	с отключением		02:00										P																		
16	В	В-110 л.Шм-1	ВПр	10.03.26	13.03.26	4 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шм-1	с отключением		01:00										P																		
17	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Сольцы (Л. Шимская-3)	ТР	16.03.26	18.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-3, ЛР-110 л.Шм-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Шимск – Сольцы (Л. Шимская-3) на ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Сольцы НРДУ: с вводом в работу в ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская.	с отключением		02:00														P														
18	СШ	ОШ-110	ТР	16.03.26	18.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-3, ЛР-110 л.Шм-3. Отбор проб масла ТН ОШ-110 ф.В	С отключением, разборкой схемы и заземлением ош-110. С отключением, разборкой схемы ТН ОШ-110 ф.В	с отключением		02:00														P												
19	В	В-110 л.Шм-3	ТР	16.03.26	18.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-3, ЛР-110 л.Шм-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шм-3	с отключением		02:00														P												
20	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2)	ТР	18.03.26	20.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-2, ЛР-110 л.Шм-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2) на ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Русса, ПС 110 кВ Коростынь, ПС 110 кВ Солобско. После ввода в работу ВЛ 110 кВ Шимск – Сольцы (Л. Шимская-3)	с отключением		02:00															P												
21	СШ	ОШ-110	ТР	18.03.26	20.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Шм-2, ЛР-110 л.Шм-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ош-110	с отключением		02:00														P												

22	В	В-110 л.Шн-2	ТР	18.03.26	20.03.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Шн-2, ЛР-110 л.Шн-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-2. После ввода в работу ВЛ 110 кВ Шимск-Сольцы (Л. Шимская-3)	с отключением		02:00
23	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Сольцы (Л. Шимская-3)	ЗРР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Сольцы (Л. Шимская-3) для текущего ремонта ШР-110 л.Шн-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-3 НРДУ: с вводом в работу в ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская.	без отключения	не в транзите	02:00
24	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1)	ЗРР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1) для текущего ремонта ШР-110 л.Шн-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-1	без отключения	не в транзите	02:00
25	СШ	1СШ-110	ЗРР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Поддержание уровня напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Шимск не выше 114 кВ для обеспечения надлежащего качества напряжения у потребителей в соответствии с ГОСТ в связи с выводом в ремонт Т-2	Без отключения 1СШ-110. С переводом нагрузки с Т-2 на Т-1. С включением РН 110 Т-1	без отключения		01:00
26	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2СШ-110	ТР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Текущий ремонт Р-110 ТН 2с	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН 2с-110	с отключением		02:00
27	СШ	2СШ-110	ТР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Юж-2, ШР-110 л.Шн-1, ШР-110 л.Шн-3, Р-110 ТН 2с, ШР-110 Т-2, 2СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2 сш-110. С переводом нагрузки на Т-1	с отключением		02:00
28	В	В-110 л.Юж-2	ТР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Юж-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-2	с отключением		02:00
29	В	В-110 л.Шн-1	ТР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Шн-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-1	с отключением		02:00
30	В	В-110 л.Шн-3	ВПр	23.03.26	27.03.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-3	с отключением		01:00
31	В	В-110 л.Шн-3	ТР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Шн-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-3	с отключением		02:00
32	В	СВ-110	ТР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Текущий ремонт 2СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110	с отключением		02:00
33	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2)	ЗРР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2) для текущего ремонта ШР-110 л.Юж-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-2	без отключения	не в транзите	02:00
34	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2)	ЗРР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2) для текущего ремонта ШР-110 л.Шн-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-2	без отключения	не в транзите	02:00
35	СШ	1СШ-110	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Юж-1, ШР-110 л.Шн-2, Р-110 ТН 1с, ШР-110 Т-1, 1СР-110, ШР-110 ОВ	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1 сш-110	с отключением		02:00
36	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ-110	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт Р-110 ТН 1с. Отбор проб масла ТН 1с-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН 1с-110	с отключением		02:00
37	В	В-110 л.Шн-2	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Шн-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шн-2	с отключением		02:00
38	В	ОВ-110	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 ОВ	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОВ-110	с отключением		02:00
39	В	В-110 л.Юж-1	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Юж-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-1	с отключением		02:00
40	В	СВ-110	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, проф.испытания СВ-110, 1СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110	с отключением		02:00
41	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	ЗРР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1) для текущего ремонта ШР-110 л.Юж-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-1	без отключения	не в транзите	02:00
Объект: ПС 110 кВ Районная											
42	СШ	ОШ-110	ВПр	02.03.26	06.03.26	5 дн	Техническое обслуживание вторичных цепей ТН ОШ-110 в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110. С отключением, разборкой схемы ТН ОШ-110	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ Коростынь											
43	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1)	ТР	10.03.26	13.03.26	4 дн	Текущий ремонт ЛР-110 л.Шн-1. Профилактические испытания КС л.Шн-1 ф.С	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1) на ПС 330 кВ Старорусская, ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Вороново, ПС 110 кВ Солобско, ПС 110 кВ Коростынь	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ Восточная											
44	ЭЛТ	ТН-1-110	ВПр	30.03.26	03.04.26	5 дн	Отбор проб масла ТН-1-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-1-110. С переводом нагрузки на ТН-2-110	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ Вишерская											
45	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1 СШ	ВПр	23.03.26	27.03.26	5 дн	Отбор проб масла ТН-110 1 СШ	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-110 1СШ. С переводом цепей напряжения на ТН-110 2СШ	с отключением		01:00
46	В	ОВ-110	ВПр	30.03.26	03.04.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОВ-110	с отключением		01:00
47	В	ОВ-110	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт ОВ-110, ОР-110 ОВ, ТТ ОВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОВ-110	с отключением		01:00
48	СШ	ОШ-110	ТР	30.03.26	03.04.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТН-110 ОСШ, ОР-110 ОВ	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110. С отключением, разборкой схемы ТН-110 ОСШ	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ Базовая											
49	СШ	1СШ-110	ТР	02.03.26	06.03.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ОД л.Луч-2, 1 СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1 сш-110. С переводом нагрузки на Т-3	с отключением		01:00
50	СШ	2СШ-110	ТР	10.03.26	13.03.26	4 дн	Текущий ремонт ШР-110 Т-2, 2 СР-110, МЛОД откл	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2 сш-110. С переводом нагрузки на Т-3	с отключением		01:00
51	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Мостищи – Базовая (Л. Лучевая-3)	ВПр	16.03.26	20.03.26	5 дн	Профилактические испытания КС ф.А,В л.Луч-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Мостищи – Базовая (Л. Лучевая-3) на ПС 110 кВ Мостищи, ПС 110 кВ Базовая	с отключением		01:00
52	СШ	3СШ-110	ТР	16.03.26	20.03.26	5 дн	Текущий ремонт ОД л.Луч-3, МЛОД вкл	С отключением, разборкой схемы и заземлением 3 сш-110. С переводом нагрузки на Т-1, Т-2	с отключением		01:00
Объект: Ильменские электрические сети											
53	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская – Базовая с отпайкой на ПС Западная (Л. Лучевая-2)	БВР	02.03.26	06.03.26	5 дн	Проверки антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс и верховых осмотров металлических опор и траверс в пролете опор №30-40	С отключениеам, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Новгородская – Базовая с отпайкой на ПС Западная (Л. Лучевая-2) на ПС 330 кВ Новгородская, ПС 110 кВ Базовая, ПС 110 кВ Западная. С установкой ПЗ на месте производатсва работ.	с отключением		03:00
Предприятие: Валдайские электрические сети											
Объект: ПС 110 кВ Пола											

54	В	СВ-110	ВКЛ	26.03.26	26.03.26	1 дн	Опробования работоспособности ОД и КЗ-110/ Т-1, ОД и КЗ-110/ Т-2, с выводом в резерв Т-1, Т-2 поочередно, с отключением СВ-110 и замыканием МЛП-110 на время ввода в работу	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением	без отключения токовых цепей	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Лычково													
55	ЭЛТ	СВ-110	ВПр	02.03.26	04.03.26	3 дн	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием КСЗ УРОВ (БМРЗ-ЛТ) СВ-110 Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием АУВ АПВ СВ-110	С отключением СВ- 110 и включением МЛП-110	с отключением	с разборкой токовых цепей	ВЗ	
Объект: ПС 110 кВ Залучье													
56	В	СВ-110	ИСП	24.03.26	24.03.26	1 дн	Опробования работоспособности ОД и КЗ-110/ Т-1, ОД и КЗ-110/ Т-2, с выводом в резерв Т-1, Т-2 поочередно, с отключением СВ-110 и замыканием МЛП-110 на время ввода в работу	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	
Предприятие: Боровичские электрические сети													
Объект: ПС 110 кВ Рудничная													
57	ЭЛТ	СВ-110	ЗРР	25.03.26	25.03.26	1 дн	Проверка основной защиты л.Лб-1_ПВ	с отключением л.Лб-1, с отключением и разборкой схемы СВ-110; с отключением и разборкой схемы В-110 л.Лб-1 на ПС Киприя НРДУ: на время ремонта - включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя. Выполнить раздел транзита на В-110 л.Мш-1 ПС 110 кВ Прогресс	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Беззубцево													
58	СШ	2СШ-110	ЗРР	05.03.26	05.03.26	1 дн	Проверка РЗА Т-2_ПК, проверка вторичных цепей 2 ТН-110_ПК	с включением МЛП-110кВ с отключением и разборкой схемы 2 сек.110кВ	с отключением		01:00	
59	СШ	1СШ-110	ЗРР	12.03.26	12.03.26	1 дн	проверка РЗА Т-1_ПК	с включением МЛП-110; с отключением и разборкой схемы 1 сек.110кВ	с отключением		01:00	
Объект: Боровичские электрические сети													
60	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Окуловка-тяговая №1 (Л.Окуловская-1)	БВР	01.02.26	15.03.26	43 дн	Строительные работы "Создание ВСМ Санкт-Петербург - Москва (участок Крюково (Алабушево) - Обухово) 3 этап - Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.), а именно устройства свайных полей в охранной зоне действующей ЛЭП 110 кВ Л. Окуловская-1 (Письмо № 536-ВН от 15.12.2025 от НПС //Желдорстрой)	НРДУ: не совмещать с отключением ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Окуловская – Окуловка-тяговая №2 (Л.Окуловская-2)	с отключением		00:30	
61	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Ягайлово с отпайкой на ПС Починная (Л.Ягайловская-1)	БВР	23.03.26	27.03.26	5 дн	Замена изоляции оп.11,15,21,52,53,55,56,58,67,69,73,74,75,76,78,81,85,88,89,90,99	С отключением изаземлением ВЛ 110 кВ Прогресс – Ягайлово с отпайкой на ПС Починная (Л.Ягайловская-1) НРДУ: не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 330 кВ Окуловская и ВЛ 330 кВ Ленинградская-Ручей.	с отключением		01:00	

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв