УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер
Псковского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"
Д.Г.Лупандин
26 февраля 2026 года



Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на март 2026 года

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Предприятие: ВЭС											
Объект: ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147)											
ОСВ 110кВ	ЗРР	10.03.26	13.03.26	4 дн	10.03.26	13.03.26	4 дн	Перевод питания и защит ВЛ-110 кВ Бежаницы – Новоржев (Л.Бежаницкая-1) через ОСВ-110 на время вывода в ремонт В-110 Беж-1	в сроки вывода В-110 Беж-1	без отключения	02:00
В-110 Чих-3	ВПр	02.03.26	05.03.26	4 дн	23.03.26	27.03.26	5 дн	Проверка РЗА В-110 Чих-3 (В)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00
ОСВ 110кВ	ВПр	23.03.26	27.03.26	5 дн	02.03.26	06.03.26	5 дн	Проверка РЗА ОСВ-110 (В)	С отключением и заземлением НРДУ:отключен Блок 1 Псковская ГРЭС	с отключением	02:00
В-110 Беж-1	ВПр	10.03.26	13.03.26	4 дн	10.03.26	13.03.26	4 дн	Проверка РЗА В-110 Беж-1 (В)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00
В-110 Беж-2	ВПр	16.03.26	20.03.26	5 дн	16.03.26	20.03.26	5 дн	Проверка РЗА В-110 Беж-2 (В)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00
2ТН-110	ВПр	31.03.26	31.03.26	1 дн	31.03.26	31.03.26	1 дн	Проверка 2ТН-110 (В)	С отключением и заземлением	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
1ТН-110	ВПр	30.03.26	30.03.26	1 дн	30.03.26	30.03.26	1 дн	Проверка 1ТН-110 (В)	С отключением и заземлением	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Волышево (ПС 302)											
Т-1	ТР	19.03.26	19.03.26	1 дн	19.03.26	19.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 110 кВ Гривы (ПС 203)											
ВЛ 110 кВ Крюки - Гривы (Л.Крюковская-2)	КР	18.03.26	20.03.26	3 дн	18.03.26	20.03.26	3 дн	кап.ремонт ЛР-110 Крк-2, ОД-110 Т-2,Т-2,2ТСН-10	с отключением и заземлением ВЛ-110 кВ Гривы – Крюки (Л.Крюковская-2)	с отключением	01:00
Т-2	ТР	13.03.26	13.03.26	1 дн	13.03.26	13.03.26	1 дн	ТР: Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117)											
СВ-110	ВПр	23.03.26	27.03.26	5 дн	23.03.26	27.03.26	5 дн	проверка РЗА СВ-110 (К)	с включением ОП-110	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Крюки (ПС 216)											
1СШ-110	ТР	12.03.26	12.03.26	1 дн	12.03.26	12.03.26	1 дн	текущий ремонт 1СШ-110,СВ-110,1ТН-110,1СРСВ-110,Т-1,В-10 Т-1,1ТСН-10	с включением ОП-110	с отключением	00:30
2СШ-110	ТР	13.03.26	13.03.26	1 дн	13.03.26	13.03.26	1 дн	текущий ремонт 2СШ-110,СВ-110,2ТН-110,2СРСВ-110,Т-2,,В-10 Т-2,2ТСН-10,	с включением ОП-110	с отключением	00:30
Объект: ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284)											
1СШ-110	ТР	30.03.26	30.03.26	1 дн	19.03.26	19.03.26	1 дн	ТР: 1СШ-110,1ТН-110,СВ-110,Т-1	с включением ремонтной перемычки	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
2СШ-110	ТР	31.03.26	31.03.26	1 дн	20.03.26	20.03.26	1 дн	ТР: 2СШ-110,2ТН-110,СВ-110,Т-2	с включением ремонтной перемычки	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Остров (ПС 68)											
В-110 Ос-1	ВПр	02.03.26	04.03.26	3 дн	01.04.26	03.04.26	3 дн	Проверка РЗА В-110 Ос-1 (К)	с переводом на ОВ	с отключением	02:00
В-110 Врн-1	ВПр	10.03.26	12.03.26	3 дн	10.03.26	12.03.26	3 дн	Проверка РЗА В-110 Врн-1 (К)	С заменой на ОВ-110	с отключением	02:00
В-110 Рб-1	ВПр	23.03.26	25.03.26	3 дн	23.03.26	25.03.26	3 дн	Проверка РЗА В-110 Рб-1 (К)	С заменой на ОВ-110	с отключением	02:00
Т-2	ВПр	30.03.26	31.03.26	2 дн	30.03.26	31.03.26	2 дн	Проверка РЗА Т-2 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202)											
1СШ-110	ТР	16.03.26	16.03.26	1 дн	23.03.26	23.03.26	1 дн	текущий ремонт ТТ-110 Хм-1, ТН-110, 1,2СШ-110, Т-1	с разрывом транзита, АИИСКУЭ	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Порхов (ПС 115)											
В-110 Пр-1	ВПр	02.03.26	05.03.26	4 дн	10.03.26	13.03.26	4 дн	проверка РЗА В-110 Пр-1 (В)	с отключением и заземлением	с отключением	02:00
В-110 Пр-2	ВПр	11.03.26	13.03.26	3 дн	03.03.26	05.03.26	3 дн	Проверка РЗА В-110 Пр-2 (К)	С отключением и заземлением НРДУ:отключен Блок 1 Псковская ГРЭС	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197)											
ВЛ 110 кВ Карамышево – Славковичи (Л.Славковская-1)	ТР	10.03.26	10.03.26	1 дн	16.03.26	16.03.26	1 дн	ТР: ТТ-110 Слав-1	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Карамышево – Славковичи (Л.Славковская-1)	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
2СШ-110	ТР	10.03.26	10.03.26	1 дн	16.03.26	16.03.26	1 дн	ТР: 2СШ-110,2ТН-110,СВ-110,Т-2	в сроки вывода ВЛ 110 кВ Карамышево – Славковичи (Л.Славковская-1)	с отключением	01:00
1СШ-110	ТР	09.03.26	09.03.26	1 дн	09.03.26	09.03.26	1 дн	ТР: 1СШ-110,1ТН-110,СВ-110,Т-1	с включением ОП-110	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281)											
Т-1	ТР	20.03.26	20.03.26	1 дн	20.03.26	20.03.26	1 дн	ТР: Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Адорье (ПС 60)											
Т-1 Трансформаторы	ТР	20.03.26	20.03.26	1 дн	20.03.26	20.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-2 Трансформаторы	ТР	19.03.26	19.03.26	1 дн	19.03.26	19.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-2	с оключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Алексеевка (ПС 83)											
Т-2	ТР	11.03.26	11.03.26	1 дн	11.03.26	11.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Велье (ПС 23)											
Т-1 Трансформаторы	ТР	17.03.26	17.03.26	1 дн	17.03.26	17.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-2 Трансформаторы	ТР	18.03.26	18.03.26	1 дн	18.03.26	18.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 35 кВ Вехно (ПС 21)											
Т-2 Трансформаторы	ТР	13.03.26	13.03.26	1 дн	13.03.26	13.03.26	1 дн	текущий ремонт т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Выбор (ПС 16)											
Т-1 Трансформаторы	ТР	05.03.26	05.03.26	1 дн	05.03.26	05.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-2 Трансформаторы	ТР	06.03.26	06.03.26	1 дн	06.03.26	06.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Вышгород (ПС 12)											
Т-1	ТР	16.03.26	16.03.26	1 дн	16.03.26	16.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Дружба (ПС 79)											
ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-1) транзит 35 кВ пс 68 Остров - ПС 69 Изборск	КР	23.03.26	25.03.26	3 дн	23.03.26	25.03.26	3 дн	кап.ремонт ЛР-35 Фст-1,ТР-35 Т-1,Т-1	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-1)	с отключением	01:00
ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-2) транзит 35 кВ пс 68 Остров - ПС 69 Изборск	КР	26.03.26	27.03.26	2 дн	26.03.26	27.03.26	2 дн	кап.ремонт ЛР-35 Фст-2,ШР-35 Фст-2,ТР-35 Т-2,Т-2	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-2)	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 35 кВ Дубровно (ПС 26)											
ВЛ 35 кВ Дубровно - Талецы (Л.Талицкая-3) транзит 35 кВ ПС 64 Карамышево - ПС 112 Павы	КР	23.03.26	27.03.26	5 дн	23.03.26	27.03.26	5 дн	кап.ремонт ЛР Тал-3,1ТН-35,1СР-35,Т-1	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Дубровно - Талецы (Л.Талицкая-3)	с отключением	01:00
ВЛ 35 кВ Павы - Дубровно (Л.Павская-3) транзит 35 кВ ПС 64 Карамышево - ПС 112 Павы	КР	23.03.26	27.03.26	5 дн	23.03.26	27.03.26	5 дн	кап.ремонт ЛР Пв-3,2СР-35,СВ-35	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Павы - Дубровно (Л.Павская-3)	с отключением	01:00
Объект: ПС 35 кВ Жадрицы (ПС 24)											
Т-2 трансформаторы	ТР	11.03.26	11.03.26	1 дн	03.03.26	03.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-1 трансформаторы	ТР	10.03.26	10.03.26	1 дн	02.03.26	02.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Кр.Луч (ПС 18)											
Т-1 Трансформаторы	ТР	02.03.26	02.03.26	1 дн	10.03.26	10.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-2 Трансформаторы	ТР	03.03.26	03.03.26	1 дн	11.03.26	11.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Оснюги (ПС 59)											
Т-1	ТР	13.03.26	13.03.26	1 дн	06.03.26	06.03.26	4 ч	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 35 кВ Остров-3 (ПС 14)											
Т-2	ТР	06.03.26	06.03.26	1 дн	06.03.26	06.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-1	ТР	05.03.26	05.03.26	1 дн	05.03.26	05.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Полисто (ПС 62)											
Т-1	ТР	04.03.26	04.03.26	1 дн	04.03.26	04.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Поцелуево (ПС 52)											
Т-1	ТР	18.03.26	18.03.26	1 дн	18.03.26	18.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Ратьково (ПС 46)											
ВЛ 35 кВ Локня - Ратьково (Л.Ратьковская-1) транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники ПС 119 Локня	КР	23.03.26	27.03.26	5 дн	23.03.26	27.03.26	5 дн	кап.ремонт ЛР-35 Рт-1,1ТН-35,1РВ-35 Рт-2,ТР-35 Т-1,Т-1	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Локня - Ратьково (Л.Ратьковская-1)	с отключением	01:00
ВЛ 35 кВ Миритиницы - Ратьково (Л.Ратьковская-2) транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники ПС 119 Локня	КР	23.03.26	27.03.26	5 дн	23.03.26	27.03.26	5 дн	кап.ремонт ЛР-35 Рт-2,2РВ-35 Рт-2,В-35 Рт-2	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Миритиницы - Ратьково (Л.Ратьковская-2)	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 35 кВ С.Устье (ПС 19)											
Т-1	ТР	12.03.26	12.03.26	1 дн	12.03.26	12.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Хотовань (ПС 51)											
Т-1	ТР	17.03.26	17.03.26	1 дн	17.03.26	17.03.26	1 дн	текущий ремонт Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Предприятие: ПсковФ											
Объект: ПС 110 кВ Псков (ПС 53)											
ВЛ 110 кВ Псков - Завеличье II цепь с отпайкой на ПС Овсище (Л.Псковская-2)	ЗРР	23.03.26	02.04.26	11 дн	17.03.26	27.03.26	11 дн	ДДеление сети в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков		без отключения	00:05
ВЛ 110 кВ Псков - Завеличье I цепь с отпайкой на ПС Овсище (Л.Псковская-1)	ЗРР	23.03.26	02.04.26	11 дн	17.03.26	27.03.26	11 дн	Деление сети в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков		без отключения	00:05
Предприятие: СЭС											
Объект: ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172)											
Т-1	ТР	23.03.26	24.03.26	1 дн 9 ч	23.03.26	24.03.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, В-10 Т-1, 1ТСН-10		с отключением	02:00
Т-2	ТР	25.03.26	26.03.26	1 дн 9 ч	25.03.26	26.03.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, В-10 Т-2, 2ТСН-10		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ Псков (ПС 53)											
В ЛОс-1	ВПр	02.03.26	13.03.26	11 дн 9 ч	02.03.26	13.03.26	11 дн 9 ч	Вынужденный простой В Ос-1 на время восстановления РЗА ВЛ 110 кВ Псков – Остров I цепь с отпайками (Л.Островская-1)	С отключением и заземлением В Ос-1	с отключением	02:00
В ЛОс-2	ВПр	16.03.26	27.03.26	11 дн 9 ч	23.03.26	31.03.26	8 дн 9 ч	Вынужденный простой В Ос-2 на время восстановления РЗА ВЛ 110 кВ Псков – Остров II цепь с отпайками (Л.Островская-2)	С отключением и заземлением В Ос-2 НРДУ: не совмещать с ремонтами ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков (17.03-27.03) и ВЛ 330 кВ Чудово - Новгородская(09.03-22.03)	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Середка (ПС 138)											
1СШ-110	ТР	30.03.26	31.03.26	1 дн 9 ч	30.03.26	31.03.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт Т-1; ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1; 1ТН-110; СВ-110; В-10 Т-1; 1ТСН-10. Испытание 1ТН-110, СВ-110		с отключением	02:00
СВ-110	ТР	30.03.26	02.04.26	3 дн 9 ч	30.03.26	02.04.26	3 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания СВ-110		с отключением	02:00
2СШ-110	ТР	31.03.26	02.04.26	2 дн 2 ч	31.03.26	02.04.26	2 дн 2 ч	Текущий ремонт Т-2; ОД-110 Т-2; КЗ-110 Т-2; 2ТН-110; СВ-110; В-10 Т-2; 2ТСН-10. Испытание 2ТН-110, СВ-110		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ Сланцы-Цемент (ПС 219)											
В-110 ЛСл-5	ЗРР	25.03.26	26.03.26	1 дн 9 ч	25.03.26	26.03.26	1 дн 9 ч	Включение В-110 ЛСл-5 на время оперативных переключений при выводе в ремонт / вводе в работу Т-2 на ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172)	С выводом АВР-110 В-110 ЛСл-5	без отключения	00:30
В-110 ЛСл-5	ЗРР	30.03.26	31.03.26	1 дн 10 ч	30.03.26	31.03.26	1 дн 10 ч	Включение В-110 ЛСл-5 на время оперативных переключений при выводе в ремонт / вводе в работу 1СШ-110 на ПС 110 кВ Середка (ПС 138)	С выводом АВР-110 В-110 ЛСл-5	без отключения	00:30
В-110 ЛСл-5	ЗРР	31.03.26	02.04.26	2 дн 2 ч	31.03.26	02.04.26	2 дн 2 ч	Включение В-110 ЛСл-5 на время оперативных переключений при выводе в ремонт / вводе в работу 2СШ-110 на ПС 110 кВ Середка (ПС 138)	С выводом АВР-110 В-110 ЛСл-5	без отключения	00:30
Объект: ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61)											
В Твр-1	ВПр	02.03.26	06.03.26	4 дн 9 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой В Твр-1 на время контроля РЗА ВЛ 35 кВ Струги Красные-Творожково (Л.Творожковская-1)	С отключением и заземлением В Твр-1	с отключением	02:00
СВ-35	ВПр	09.03.26	13.03.26	4 дн 9 ч	09.03.26	13.03.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой СВ-35 на время контроля РЗА	С отключением и заземлением СВ-35	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
В Влд-1	ВПр	16.03.26	20.03.26	4 дн 9 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой В Влд-1 на время контроля РЗА ВЛ 35 кВ Струги Красные-Владимирские Лагеря Iцепь (Л. Владимирская-1)	С отключением и заземлением В Влд-1	с отключением	02:00
В Влд-2	ВПр	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой В Влд-2 на время контроля РЗА ВЛ 35 кВ Струги Красные-Владимирские Лагеря IIцепь (Л. Владимирская-2)	С отключением и заземлением В Влд-2	с отключением	02:00
В Ждн-1 (транзит 35 кВ ПС 335 Ляды - ПС 61 Струги Красные)	ВПр	30.03.26	03.04.26	4 дн 9 ч	30.03.26	03.04.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой В Ждн-1 на время контроля РЗА ВЛ 35 Струги Красные-Ждани (Л. Ждановская-1)	С отключением и заземлением В Ждн-1	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Тямша (ПС 253)											
СВ-110	ТР	30.03.26	02.04.26	3 дн 9 ч	30.03.26	02.04.26	3 дн 9 ч	Текущий ремонт СВ-110		с отключением	02:00
1СШ-110	ТР	30.03.26	31.03.26	1 дн 9 ч	30.03.26	31.03.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт Т-1; ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1;1ТН-110;СВ-110; В-10 Т-1; 1ТСН-10;		с отключением	02:00
Предприятие: ЦУС Новгородэнерго											
Объект: ПС Батецкая											
СВ-110	ЗРР	23.03.26	13.04.26	22 дн	23.03.26	13.04.26	22 дн	Замыкание транзита 110 кВ Лужская-Батецкая-Юго-Западная на время ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Юго-Западная		без отключения	ВЗ

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Предприятие: ЮЭС											
Объект: ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70)											
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ВПр	16.03.26	18.03.26	3 дн	16.03.26	18.03.26	3 дн	Включение В-110 л.Нелид-1 на ПС 110кВ Великие Луки на время переноса транзита 35кВ Великие Луки - Кунья для работ на В-35 л. Губ-4 на ПС 35кВ Рожковичи (ПС 34)	Кратковременный вывод АВР-110 л. Нелидовской -1	без отключения	02:00
В-35 Дбр-1	ТР	23.03.26	24.03.26	2 дн	23.03.26	24.03.26	2 дн	ТР: В-35 л.Дбр-1.		с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ЗРР	26.03.26	27.03.26	2 дн	26.03.26	27.03.26	2 дн	Кратковременный вывод АВР-110 л.Нелид-1 в сторону СШ-110 на ПС 110 кВ Великие Луки на время вывода в ремонт / ввода в работу на В-110 л.Нелид-1 ПС 110кВ Великие Луки (ПС 70)	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки	без отключения	02:00
В-110 л.Нелид-1	ТР	26.03.26	27.03.26	2 дн	26.03.26	27.03.26	2 дн	ТР: В-110 л.Нелид-1.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ЗРР	30.03.26	31.03.26	2 дн	30.03.26	31.03.26	2 дн	Кратковременный вывод АВР-110 л.Нелид-1 в сторону СШ-110 на ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) на время операций по выводу в ремонт/ вводу в работу В-110кВ В-Лук-5	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки	без отключения	02:00
В-110 л.ВЛук-5	ТР	30.03.26	31.03.26	2 дн	30.03.26	31.03.26	2 дн	ТР: В-110 л.В.Лук-5.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348)											
В-110 л.В.Лук-3	ТР	23.03.26	24.03.26	2 дн	23.03.26	24.03.26	2 дн	ТР: В-110 л.В.Лук-3.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00
В-110 л.В.Лук-5	ТР	25.03.26	25.03.26	1 дн	25.03.26	25.03.26	1 дн	ТР: В-110 л.В.Лук-5.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285)											
Т-1	ТР	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	ТР. Т-1, ОД-КЗ Т-1, В-10 Т-1, 1ТСН-10.	Без подъёма на В-35 Т-1	с отключением	01:00
СВ-110	ТР	19.03.26	20.03.26	1 дн 10 ч	19.03.26	20.03.26	1 дн 10 ч	ТР. СВ-110.	с включением ремонтной перемычки	с отключением	01:00
Т-2	ТР	23.03.26	24.03.26	1 дн 10 ч	23.03.26	24.03.26	1 дн 10 ч	ТР. Т-2, ОД-КЗ Т-2, В-10 Т-2, 2 ТСН-10.	Без подъёма на В-35 Т-2	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Маево (ПС 311)											
ВЛ 110 кВ Маево – Пустошка (Л.Идрицкая-4)	ТР	30.03.26	30.03.26	1 дн	30.03.26	30.03.26	1 дн	ТР: ТТ-110 л.Ид-4.		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Макушино (ПС 160)											
1СШ-110	ТР	26.03.26	27.03.26	1 дн 10 ч	26.03.26	27.03.26	1 дн 10 ч	ТР. Т-1, ОД-КЗ Т-1, В-10 Т-1, 1 ТСН-10. Опробывание ОД-КЗ Т-1.	с включением ремонтной перемычки	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114)											
2СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 309 Пустошка - ПС 114 Невель)	ТР	31.03.26	31.03.26	1 дн	31.03.26	31.03.26	1 дн	ТР: 2 СШ-35.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
1СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 114 Невель - ПС 359 Поречье)	ТР	11.03.26	13.03.26	3 дн	11.03.26	13.03.26	3 дн	ТР: 1 СШ-35.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
СВ-35	ТР	10.03.26	10.03.26	1 дн	10.03.26	10.03.26	1 дн	ТР: СВ-35.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
В-35 Тур-1	ТР	23.03.26	23.03.26	1 дн	23.03.26	23.03.26	1 дн	ТР: В-35 л.Тур-1.		с отключением	02:00
В-35 Бор-1 (транзит 35 кВ ПС 114 Невель ПС 359 Поречье)	ТР	11.03.26	13.03.26	3 дн	11.03.26	13.03.26	3 дн	ТР: В-35 л.Бор-1.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
В-35 Уст-1 (транзит 35 кВ ПС 309 Пустошка - ПС 114 Невель)	ТР	31.03.26	31.03.26	1 дн	31.03.26	31.03.26	1 дн	ТР: В-35 л.Уст-1.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129)											
ОВ-110	ТР	16.03.26	16.03.26	1 дн	16.03.26	16.03.26	1 дн	ТР: ОВ-110		с отключением	02:00
В-110 л.Нев-2	ТР	17.03.26	17.03.26	1 дн	17.03.26	17.03.26	1 дн	ТР: В-110 л.Нев-2.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00
В-110 л.Гор-1	ТР	18.03.26	18.03.26	1 дн	18.03.26	18.03.26	1 дн	ТР: В-110 л.Гор-1.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00
СВ-110	ТР	19.03.26	19.03.26	1 дн	19.03.26	19.03.26	1 дн	ТР: СВ-110.		с отключением	02:00
В-110 л.Гор-2	ТР	20.03.26	20.03.26	1 дн	20.03.26	20.03.26	1 дн	ТР: В-110 л.Гор-2.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00
Т-1	ТР	26.03.26	27.03.26	2 дн	26.03.26	27.03.26	2 дн	ТР: Т-1, В-110 Т-1.		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ Поречье (ПС 359)											
СВ-110	ТР	27.03.26	27.03.26	1 дн	27.03.26	27.03.26	1 дн	ТР: СВ-110.	с включением ремотной перемычки	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309)											
Т-1	ТР	10.03.26	10.03.26	10 ч	13.03.26	13.03.26	10 ч	ТР: Т-1, В-110 Т-1, В-35 Т-1, 1-2 ТСН-10.	без подъема на оборудование	с отключением	02:00
Т-2	ТР	11.03.26	12.03.26	1 дн 10 ч	11.03.26	12.03.26	1 дн 10 ч	ТР: Т-2, В-110 Т-2, В-35 Т-2, СВ-35, 3-4ТСН-10.	без подъема на оборудование	с отключением	02:00
СВ-110	ТР	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	ТР: СВ-110.	с включением ремонтной перемычке	с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Пустошка-Криуха (Л.Криухинская-1)	ТР	23.03.26	24.03.26	1 дн 16 ч	23.03.26	24.03.26	1 дн 16 ч	ТР: В-35 Крх-1, ВЧЗ Крх-1.		с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Пустошка-Сергейцево (Л.Сергейцевская-1) транзит 35 кВ ПС 309 Пустошка - ПС 114 Невель	ТР	25.03.26	26.03.26	1 дн 10 ч	25.03.26	26.03.26	1 дн 10 ч	ТР: В-35 Срг-1, ВЧЗ Срг-1.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Маево – Пустошка (Л.Идрицкая-4)	ТР	30.03.26	30.03.26	10 ч	30.03.26	30.03.26	10 ч	ТР: ВЧЗ Ид-4.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Шильское (ПС 41)											
Т-1	ТР	02.03.26	02.03.26	1 дн	02.03.26	02.03.26	1 дн	ТР: Т-1, В35 Т-1		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
В-35 Шил-2 (транзит 35 кВ ПС 284 Новоржев - ПС 161 Опочка)	ТР	03.03.26	04.03.26	1 дн 10 ч	23.03.26	24.03.26	1 дн 10 ч	Т.Р. В-35 Шил-2	с разрывом транзита	с отключением	02:00
В-35 Каленид-1 (транзит 35 кВ ПС 284 Новоржев - ПС 161 Опочка)	ТР	05.03.26	06.03.26	1 дн 10 ч	25.03.26	26.03.26	1 дн 10 ч	Т.Р. В-35 Каленид-1	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Березка (ПС 81)											
Т-1 ОРУ-35 кВ	ТР	30.03.26	31.03.26	1 дн 10 ч	30.03.26	31.03.26	1 дн 10 ч	Т.Р. Т-1, В-35 Т-1		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Духново (ПС 71)											
1СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 284 Новоржев ПС 161 Опочка)	ТР	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	ТР.Т-1, ОД-КЗ Т-1, В-10 Т-1, 1 ТСН-10. Опробывание ОД-КЗ Т-1.	с разрывом транзита.	с отключением	01:00
2СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 284 Новоржев ПС 161 Опочка)	ТР	18.03.26	19.03.26	1 дн 10 ч	18.03.26	19.03.26	1 дн 10 ч	ТР. Т-2, ОД-КЗ Т-2, В-10 Т-2, 2 ТСН-10. Опробывание ОД-КЗ Т-2.	с разрывом транзита.	с отключением	01:00
Объект: ПС 35 кВ Максютино (ПС 29)											
Т-1	ТР	11.03.26	12.03.26	1 дн 10 ч	11.03.26	12.03.26	1 дн 10 ч	Т.Р. Т-1,В-35 Т-1		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 35 кВ Идрица-Максютино (Л.Максютинская-1) транзит 35 кВ ПС 133 Идрица - ПС 312 Себеж	ТР	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	Т.Р. В-35 Макс-1	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Т-2	ТР	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	16.03.26	17.03.26	1 дн 10 ч	Т.Р. Т-2, В-35 Т-2		с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Себеж-Максютино (Л.Себежская-1) транзит 35 кВ ПС 133 Идрица - ПС 312 Себеж	ТР	25.03.26	26.03.26	1 дн 10 ч	25.03.26	26.03.26	1 дн 10 ч	Т.Р. ВЧЗ Л-35кВ Себ-1 ф С., В-35 Себ-1	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Поддубье (ПС 10)											
ВЛ 35 кВ Алоль - Поддубье (Л.Алольская-2)	ТР	30.03.26	31.03.26	1 дн 10 ч	30.03.26	31.03.26	1 дн 10 ч	ТР:Т-1, В-35 Т-1, ВЧЗ Ал-2.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Рожковичи (ПС 34)											
В-35 Губ-4 (транзит 35 кВ ПС 70 ВЛуки - ПС 139 Кунья)	ТР	16.03.26	18.03.26	3 дн	16.03.26	18.03.26	3 дн	ТР: В-35 л.Губ-4.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
Т-1	ТР	25.03.26	27.03.26	3 дн	25.03.26	27.03.26	3 дн	ТР: Т-1.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Сергейцево (ПС 66)											
Т-1	ТР	02.03.26	03.03.26	1 дн 10 ч	02.03.26	03.03.26	1 дн 10 ч	ТР: В-35 Т-1, Т-1.		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Т-2	ТР	04.03.26	05.03.26	1 дн 10 ч	04.03.26	05.03.26	1 дн 10 ч	ТР: В-35 Т-2, СВ-35.		с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Пустошка-Сергейцево (Л.Сергейцевская-1) транзит 35 кВ ПС 309 Пустошка - ПС 114 Невель	ТР	25.03.26	26.03.26	2 дн	25.03.26	26.03.26	2 дн	ТР ВЧЗ Срг-1.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Тимофеевка (ПС 48)											
СВ-35 (транзит 35 кВ ПС 114 Невель - ПС 359 Поречье)	ТР	06.03.26	06.03.26	1 дн	06.03.26	06.03.26	1 дн	ТР: СВ-35.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
Объект: ЮЭС											
ВЛ 110 кВ Новосокольники – Невель-2 I цепь с отпайкой на ПС Щербино (Л.Невельская-1)	БВР	02.03.26	27.03.26	25 дн 8 ч	02.03.26	27.03.26	25 дн 8 ч	Ручная расчистка трассы ВЛ от ДКР (хозспособ)	с выводом АПВ	без отключения	01:00
ВЛ 110 кВ Новосокольники – Великие Луки I цепь с отпайками (Л.Великолукская-1)	БВР	09.03.26	15.03.26	7 дн	09.03.26	15.03.26	7 дн	Расчистка трассы ВЛ от ДКР (СМО Энергосетьсервис)	с выводом АПВ	без отключения	00:30

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Новосокольники – Великие Луки II цепь с отпайками (Л.Великолукская-2)	БВР	16.03.26	29.03.26	14 дн	16.03.26	29.03.26	14 дн	Расчистка трассы ВЛ от ДКР (СМО Энергосетьсервис)	с выводом АПВ	без отключения	00:30

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - - Начальник ЦУС — Л.Е.Соколова

Начальник ДС ЦУС — А.О.Федотов

Начальник СРЗиА ЦУС — А.Г.Марач

Главный специалист СЭЭ СЭ УТПиР,ОиРОЭХ — В.А.Иванов

Начальник СЭР ЦУС — Н.П. Кириллов