График ЛЭП и ЭЛТ март 2026 (Утв)

Утверждаю: _____

Утверждаю: _____

Утверждаю: _____

Утверждаю: _____

Утверждаю: _____

Группа	№	Наружение сценарления сти	Статус заявки	Внерегламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Корректировка заявка	Рассылка по управлению введению	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Время включения	Время отключения	Энергосистема	Территории	Собственник	Приоритет	Аварийная готовность	Совмещение работ	Учетная в годовом графике	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Заявленное время. Начало	Годовой. Заявленное время. Конец	Годовой. Заявленное время. Количество дней	Дата последнего кап.ремонта	Шифр оборудования	Родительское оборудование	Сортировка по предприятиям	Сортировка по энергообъекта м	Разбитая заявка	Время изменения	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
0		Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Усть-Кулом	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ ВЛ-184		ВПр	02.03.26	06.03.26	4 дн 9 ч	02.03.26	06.03.26	4 дн 9 ч	0	Исходная	Вывести в ремонт для технического обслуживания КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, МТЗ) ВЛ 110 кВ Усть-Кулом - Пожег (ВЛ-184) и АУВ МВ ВЛ-184. Опробование автоматики (АПВ) МВ ВЛ-184.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	02.03.26	06.03.26	4 дн	02.03.26	06.03.26	4 дн	01.08.2018	{0462EBDC-02E5-4338-8BD7-A0078E5846A6}				Нет	12.01.2026 14:30:26		
0		Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запада» в Республике Коми	Сетевая компания	Прочее ЭЛТ	Снижение объема нагрузки, отключаемой действием АЧР в Печорских ЭС (на 1 МВт и более)		ЗРР	02.03.26	03.03.26	1 дн 10 ч	02.03.26	03.03.26	1 дн 10 ч	0	Исходная	ПЭС: ПС 220 кВ Промысловая. Техническое обслуживание устройств АЧР в объеме профвосстановления.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	02.03.26	03.03.26	1 дн	02.03.26	03.03.26	1 дн	08.06.2020	{E9ADF008-47ED-4FFE-9707-00EAD02F84E6}				Нет	12.01.2026 14:30:26		
0		Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Жешарт	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ-110		ВПр	02.03.26	04.03.26	2 дн	02.03.26	04.03.26	2 дн	0	Исходная	Вывести в резерв для: - технического обслуживания устройств АЛАР, АОПО; - технического обслуживания КСЗ (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ) и АУВ ОВ-110; - опробования автоматики (АПВ) ОВ-110.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	04:00	Да	Да	02.03.26	04.03.26	2 дн	02.03.26	04.03.26	2 дн	20.04.2023	{113B0CD2-74CA-4C70-93AB-7AB4B31A03BF}				Нет	12.01.2026 14:30:26		
0		Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Жешарт	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В ВЛ-ЯРЕНСК		ВПр	04.03.26	06.03.26	2 дн 5 ч	04.03.26	06.03.26	2 дн 5 ч	0	Исходная	Вывести в резерв для технического обслуживания устройств АЛАР, АОПО.					с отключением	с переводом на ОВ			Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	04.03.26	06.03.26	2 дн	04.03.26	06.03.26	2 дн	21.04.2023	{B07D6583-5EED-4246-A36B-33C843270148}				Нет	12.01.2026 14:30:26		

Март 2026

Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

" " _____

" " _____

1

" " _____

" " _____

2

" " _____

" " _____

3

" " _____

" " _____


4

" " _____

" " _____

Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____

Группа	№	Нарушение сценария	Статус заявки	Внерегламентна	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Корректировка	Рассылка по управлению	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Время включения	Время отключения	Энергосистема	Территории	Собственник	Приоритет	Аварийная готовность	Совмещение работ	Учетная в годовом графике	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Заявленное время. Начало	Годовой. Заявленное время. Конец	Годовой. Заявленное время. Количество дней	Дата последнего кап.ремонта	Шифр оборудования	Родительское оборудование	Сортировка по предприятиям	Сортировка по энергообъектам	Разбитая заявка	Время изменения	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
	0		Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ-163 110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС		ВПр	10.03.26	11.03.26	1 дн 9 ч	10.03.26	11.03.26	1 дн 9 ч	0	Исходная	Техническое обслуживание КСЗ (ТНЭНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Сыктывкар – Восточная I цепь с отпайками (ВЛ-163) и опробование автоматики (АПВ) В-110 ВЛ-163.					с отключением	с переводом на ОВ			Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	10.03.26	11.03.26	1 дн	10.03.26	11.03.26	1 дн	21.06.2023	{AABD4E75-3D67-4B43-A827-9FB1E53 6D2CC}	110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС			Нет	12.01.2026 14:30:26		
	0		Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Объячево	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110		ВПр	11.03.26	11.03.26	9 ч	11.03.26	11.03.26	9 ч	0	Исходная	Фиксация точки деления транзита110 кВ Сыктывкар – Мураши на СМВ-110 ПС 110 кВ Объячево. Вывести в резерв СМВ-110 для опробования автоматики (АПВ) СМВ-110.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	11.03.26	11.03.26	0 дн	11.03.26	11.03.26	0 дн	03.09.2024	{576542AD-01AE-401D-81E9-3CD74FAEF791}	ЛЭП			Нет	12.01.2026 14:30:26		
	0		Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ-166 110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС		ВПр	12.03.26	13.03.26	1 дн 9 ч	12.03.26	13.03.26	1 дн 9 ч	0	Исходная	Техническое обслуживание КСЗ (ТНЭНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Сыктывкар – Восточная II цепь с отпайками (ВЛ-166) и опробование автоматики (АПВ) В-110 ВЛ-166.					с отключением	с переводом на ОВ			Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	12.03.26	13.03.26	1 дн	12.03.26	13.03.26	1 дн	16.08.2023	{8054CF10-CBD1-4BB5-93F2-C9C9408 5DF1A}	110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС			Нет	12.01.2026 14:30:26		



" " _____
" " _____

6

" " _____
" " _____

7

" " _____
" " _____

8

" " _____
" " _____

9

" " _____
" " _____

Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____

Группа	№	Нарушение сценарии	Статус заявки	Внерегламентна	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Корректировка	Рассылка по управлению	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Время включения	Время отключения	Энергосистема	Территории	Собственник	Приоритет	Аварийная готовность	Совмещение работ	Учетная в годовом графике	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Заявленное время. Начало	Годовой. Заявленное время. Конец	Годовой. Заявленное время. Количество дней	Дата последнего кап.ремонта	Шифр оборудования	Родительское оборудование	Сортировка по предприятиям	Сортировка по энергообъектам	Разбитая заявка	Время изменения	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры	Март 2026
																																																					Вс 01	Пн 02	Вт 03	Ср 04	Чт 05	Пт 06	Сб 07	Вс 08	Пн 09	Вт 10	Ср 11	Чт 12	Пт 13	Сб 14	Вс 15	Пн 16	Вт 17	Ср 18	Чт 19	Пт 20	Сб 21	Вс 22	Пн 23	Вт 24	Ср 25	Чт 26	Пт 27	Сб 28	Вс 29	Пн 30	Вт 31
	0		Утвержд ена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Объячево	ПС 110 кВ	ЗЛТ / В 110 кВ	СМВ-110		ЗРР	16.03.26	20.03.26	4 дн 14 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 14 ч	0	Исходная	Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мурашки на СВ-110-2 ПС 110 кВ Пажга с целью вывода в ремонт В-110 ВЛ-165 ПС 110 кВ Пажга На ПС Пажга: техническое обслуживание КСЗ №1 (ТНЭНП, ДЗ, ТО, МТЗ), КСЗ №2 (ТНЭНП, ДЗ, ТО, МТЗ, АУВ) ВЛ 110 кВ Сыктывкар – Пажга (ВЛ-165) и опробование автоматики (АПВ) В-110 ВЛ-165.			Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 19 МВт на час максимума. Пермское РДУ: Снижена АГ до 02:00 в соответствие с ГТР		без отключения				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	16.03.26	20.03.26	4 дн	23.03.26	27.03.26	4 дн	21.04.2022	{576542AD-0-1AE-401D-B1E9-3CD74FAEF791}	ЛЭП			Нет	20.02.2026 16:57:12			
	0		Утвержд ена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Усть-Кулом	ПС 110 кВ	ЗЛТ / В 110 кВ	ОМВ-110		ЗРР	16.03.26	20.03.26	4 дн 9 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 9 ч	0	Исходная	Включить ОМВ-110 в режиме замены на МВ ВЛ-186 для технического обслуживания КСЗ (ТНЭНП, ДЗ, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Усть-Кулом - Керчомья (ВЛ-186) и АУВ МВ ВЛ-186. Опробование автоматики (АПВ) МВ ВЛ-186.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	04:00	Да	Да	16.03.26	20.03.26	4 дн	16.03.26	20.03.26	4 дн	05.07.2018	{01FC4DAB-63E1-466C-BCC8-B12F24D9280B}				Нет	12.01.2026 14:30:26			

" " _____ 11 " " _____
" " _____ " " _____

" " _____ 12 " " _____
" " _____ " " _____

" " _____ 13 " " _____
" " _____ " " _____

" " _____ 14 " " _____
" " _____ " " _____

Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____

Группа	№	Нарушение сценария	Статус заявки	Внерегламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Корректировка	Рассылка по управлению	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Время включения	Время отключения	Энергосистема	Территории	Собственник	Приоритет	Аварийная готовность	Совмещение работ	Учетная в годовом графике	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Заявленное время. Начало	Годовой. Заявленное время. Конец	Годовой. Заявленное время. Количество дней	Дата последнего кап.ремонта	Шифр оборудования	Родительское оборудование	Сортировка по предприятиям	Сортировка по энергообъектам	Разбитая заявка	Время изменения	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
0			Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Пажга	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110 ВЛ-165 Выключатели 110 кВ ПС "Пажга" ПС ПО КЭС		ВПр	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	16.03.26	20.03.26	4 дн 8 ч	0	Исходная	Вывести в ремонт для технического обслуживания КСЗ №1 (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ), КСЗ №2 (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ, АУВ) ВЛ 110 кВ Сыктывкар – Пажга (ВЛ-165) и опробование автоматики (АПВ) В-110 ВЛ-165.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	16.03.26	20.03.26	4 дн	23.03.26	27.03.26	4 дн	07.11.2023	{C383A5FC-C87E-4933-A175-026696D97868}	Выключатели 110 кВ ПС "Пажга" ПС ПО ЮЭС			Нет	12.01.2026 14:30:26		
0			Ошибка разбора	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Чикшино	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ-125 110 кВ		ЗРР	17.03.26	17.03.26	12 ч	17.03.26	17.03.26	12 ч	0	Исходная	Проверка выполнения команд ТУ ВКЛ/ОТКЛ с отключением МВ ВЛ-125 с АРМ дежурного ОДС ПЭС					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	00:15	Да	Да	17.03.26	17.03.26	0 дн	17.03.26	17.03.26	0 дн	23.03.2020	{DF5B7C74-9CF0-4ADB-9F3E-A15B1A6DD6CA}	110 кВ			Нет	12.01.2026 14:30:26		
0			Ошибка разбора	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Чикшино	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ-126 110 кВ		ЗРР	17.03.26	17.03.26	12 ч	17.03.26	17.03.26	12 ч	0	Исходная	Проверка выполнения команд ТУ ВКЛ/ОТКЛ с отключением МВ ВЛ-126 с АРМ дежурного ОДС ПЭС					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	00:15	Да	Да	17.03.26	17.03.26	0 дн	17.03.26	17.03.26	0 дн	12.09.2017	{6B2E096E-1CCF-4911-9727-106F11CEA9E2}	110 кВ			Нет	12.01.2026 14:30:26		
0			Ошибка разбора	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Чикшино	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 ВЛ-122 110 кВ		ЗРР	17.03.26	17.03.26	12 ч	17.03.26	17.03.26	12 ч	0	Исходная	Проверка выполнения команд ТУ ВКЛ/ОТКЛ с отключением МВ ВЛ-122 с АРМ дежурного ОДС ПЭС					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	00:15	Да	Да	17.03.26	17.03.26	0 дн	17.03.26	17.03.26	0 дн	09.10.2018	{02066299-455D-49A5-A018-CEF9CA8691DD}	110 кВ			Нет	12.01.2026 14:30:26		
0			Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Чикшино	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОСВ-110 110 кВ		ЗРР	17.03.26	17.03.26	12 ч	17.03.26	17.03.26	12 ч	0	Исходная	Включение ОСВ-110 в режим СВ-110 кВ на время проверки выполнения команд ТУ ВКЛ/ОТКЛ МВ ВЛ-125, МВ ВЛ-126					без отключения				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	00:15	Да	Да	17.03.26	17.03.26	0 дн	17.03.26	17.03.26	0 дн	14.09.2017	{2ADDFEA2-9A93-44C7-8AD8-5E0427A53CD5}	110 кВ			Нет	12.01.2026 14:30:26		

Март 2026

Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

" " _____
" " _____
16
" " _____
" " _____
17
" " _____
" " _____
18
" " _____
" " _____
19
" " _____
" " _____

Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____

Группа	№	Нарушение сценария	Статус заявки	Внерегламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Корректировка	Рассылка по управлению	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта, Количество дней	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Время включения	Время отключения	Энергосистема	Территории	Собственник	Приоритет	Аварийная готовность	Совмещение работ	Учетная в годовом графике	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Заявленное время. Начало	Годовой. Заявленное время. Конец	Годовой. Заявленное время. Количество дней	Дата последнего кап.ремонта	Шифр оборудования	Родительское оборудование	Сортировка по предприятиям	Сортировка по энергообъектам	Разбитая заявка	Время изменения	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
0			Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Чикшино	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОСВ-110 110 кВ		ЭРР	17.03.26	17.03.26	12 ч	17.03.26	17.03.26	12 ч	0	Исходная	Проверка выполнения команд ТУ ВКЛ/ОТКЛ с отключением ОСВ-110 с АРМ дежурного ОДС ПЭС					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	00:15	Да	Да	17.03.26	17.03.26	0 дн	17.03.26	17.03.26	0 дн	14.09.2017	{2ADDFEA2-9A93-44C7-8AD8-5E0427A53C05}	110 кВ			Нет	12.01.2026 14:30:26		
0			Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Жешарт	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В ВЛ-172		ВПр	17.03.26	17.03.26	9 ч	17.03.26	17.03.26	9 ч	0	Исходная	Вывести в резерв для технического обслуживания КСЗ (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Микунь – Жешарт II цепь с отпайками (ВЛ-172) и опробования автоматики (АПВ) В ВЛ-172.					с отключением	с переводом на ОВ			Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	17.03.26	17.03.26	0 дн	17.03.26	17.03.26	0 дн	14.09.2023	{6A95892C-8E0F-4BAC-B756-87506812BA7F}				Нет	12.01.2026 14:30:26		
0			Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Жешарт	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	В ВЛ-173		ВПр	18.03.26	18.03.26	9 ч	18.03.26	18.03.26	9 ч	0	Исходная	Вывести в резерв для технического обслуживания КСЗ (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ) ВЛ 110 кВ Микунь – Жешарт I цепь с отпайками (ВЛ-173) и опробования автоматики (АПВ) В ВЛ-173.					с отключением	с переводом на ОВ			Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	18.03.26	18.03.26	0 дн	18.03.26	18.03.26	0 дн	26.04.2023	{18542729-96CD-4E33-9EA3-3764891FEB4D}				Нет	12.01.2026 14:30:26		
0			Утвержена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Жешарт	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ-110		ВПр	19.03.26	19.03.26	9 ч	19.03.26	19.03.26	9 ч	0	Исходная	Вывести в резерв для опробования автоматики (АПВ) ШСВ-110.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	19.03.26	19.03.26	0 дн	19.03.26	19.03.26	0 дн	24.08.2023	{68476EBF-319A-4049-A208-9CC542D43765}				Нет	12.01.2026 14:30:26		

Март 2026

Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

“ ” _____
“ ” _____

21

“ ” _____
“ ” _____

22

“ ” _____
“ ” _____

23

“ ” _____
“ ” _____

24

“ ” _____
“ ” _____

Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____ Утверждаю: _____

Группа	№	Нарушение сценария ленности	Статус заявки	Внерегламента.	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Корректировка	Рассылка по управлению	Предприятие	Объект	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Обобщенное оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Снижение мощности	Состояние заявки	Содержание работ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Время включения	Время отключения	Энергосистема	Территории	Собственник	Приоритет	Аварийная готовность	Совмещение работ	Учтенная в годовом графике	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Годовой. Заявленное время. Начало	Годовой. Заявленное время. Конец	Годовой. Заявленное время. Количество дней	Дата последнего кап.ремонта	Шифр оборудования	Родительское оборудование	Сортировка по предприятиям	Сортировка по энергообъектам	Разбитая заявка	Время изменения	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры	Март 2026
																																																								Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт
																																																								01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	0		Утверждена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Объячево	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110		ЭРР	23.03.26	27.03.26	4 дн 13 ч	23.03.26	27.03.26	4 дн 13 ч	0	Исходная	Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Муравьи на МВ ВЛ-194 ПС 110 кВ Летка с целью вывода в ремонт ОМВ ПС 110 кВ Летка. На ПС 110 кВ Летка техническое обслуживание КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) и АУВ ОМВ. Опробование автоматики (АПВ) ОМВ					без отключения				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	23.03.26	27.03.26	4 дн	30.03.26	03.04.26	4 дн	03.09.2024	{576542AD-0-1AE-401D-B1E9-3CD74FAEF791}	ЛЭП			Нет	12.01.2026 14:30:26			
	0		Утверждена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Летка	ПС 110 кВ	ЭЛТ	ОСШ-110 Системы шин ПС "Летка" ПС ПО ЮЭС		ВПр	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	0	Исходная	Вынужденный простой ОСШ-110 кВ в связи с отключением МВ ВЛ-194 и ОМВ ПС 110 кВ Летка					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	В3	Да	Да	23.03.26	27.03.26	4 дн	30.03.26	03.04.26	4 дн	08.08.2023	{2AA6C49B-3500-4E86-8C00-4F206CB35A2A}	Системы шин ПС "Летка" ПС ПО ЮЭС			Нет	12.01.2026 14:30:26			
	0		Утверждена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Летка	ПС 110 кВ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ-110 Выключатели 110 кВ ПС "Летка" ПС ПО ЮЭС		ВПр	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	0	Исходная	Вывести в ремонт для технического обслуживания КСЗ (ТНЗНП, ДЗ, ТО, МТЗ) и АУВ ОМВ Опробование автоматики (АПВ) ОМВ.					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	02:00	Да	Да	23.03.26	27.03.26	4 дн	30.03.26	03.04.26	4 дн	18.08.2023	{6684107C-F63C-4102-BC1D2-4D5EE58CF572}	Выключатели 110 кВ ПС "Летка" ПС ПО ЮЭС			Нет	12.01.2026 14:30:26			
	0		Утверждена	Нет	Нет	Нет			ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми	ПС 110 кВ Летка	ПС 110 кВ	ЭЛТ	2СШ-110 кВ Системы шин ПС "Летка" ПС ПО ЮЭС		ВПр	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	23.03.26	27.03.26	4 дн 9 ч	0	Исходная	Вынужденный простой 2СШ-110 кВ в связи с отключением МВ ВЛ-194 и ОМВ ПС 110 кВ Летка					с отключением				Коми Энергосистема	Республика Коми		0	В3	Да	Да	23.03.26	27.03.26	4 дн	30.03.26	03.04.26	4 дн	18.08.2023	{257A38A4-0-73A-4CA4-96A1-ED6699DB6809D}	Системы шин ПС "Летка" ПС ПО ЮЭС			Нет	12.01.2026 14:30:26			

" " _____ 26 " " _____
" " _____ " " _____

" " _____ 27 " " _____
" " _____ " " _____

" " _____ 28 " " _____
" " _____ " " _____

" " _____ 29 " " _____
" " _____ " " _____