УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ОАО "МРСК- Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ П.П. Федотов
_____ 2015г.

График ремонта ЛЭП и оборудования по филиалу ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" на апрель 2015 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и ДС филиала "Архэнерго".

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
	ВЛ 110 кВ														
1	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №14 с отпайкой на ПС Кузнечевская II цепь (ВЛ 110 кВ 14 – 2)	1	13.04	13.04		Отсоединение от ПС №12 Кузнечевская на время реконструкции. АГ-4ч.	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
2	ВЛ-110 Карпогоры	1	25.04	25.04	Дефект КС	Замена КС ф.В.ВЛ110 Карпогоры на ПС110/10 №42 Карпогоры. АГ-4ч.	1	25.04	25.04						
3	ВЛ 110 кВ Емецк – Родионовская с отпайкой на ПС Хаврогоры (ВЛ 110 кВ Емецк – Родионовская)	1	14.04	14.04	С разрывом транзита 110 кВ.	ТД ЛР ВЛ-110 Емецк, РАЗ №1СМВ-110, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Емецк на ПС Родионовская, АГ-2ч.	1	30.04	30.04	1	05.05	05.05	1	30.04	30.04
4	ВЛ 110 кВ Родионовская – Двинской Березник	1	13.04	13.04	С разрывом транзита 110 кВ.	ТД ЛР ВЛ-110 Дв.Березник, РАЗ №2 СМВ-110, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Дв.Березник на ПС Родионовская, АГ-2ч.	1	27.04	27.04	1	04.05	04.05	1	27.04	27.04
5	ВЛ 110 кВ Тарнога – Заячерецкая с отпайкой на ПС Спасский Погост (ВЛ 110 кВ Тарнога – Заячерецкая)	1	14.04	14.04	С разрывом транзита 110 кВ.	Перезарядка в/о ТТ ВЛ-110 Тарнога на ПС Заячерецкая, АГ-1ч.	1	14.04	14.04	1	14 04	14.04	1	14.04	14.04
6	ВЛ 110 кВ Шангалы – Заячерецкая	11	01.04	11.04	Без включения на ночь.	Расширение трассы ВЛ оп.№3-87, АГ-3ч.	13	01.04	13.04						
7	ВЛ 110 кВ Шангалы – Заячерецкая	6	25.04	30.04	Без включения на ночь.	Расширение трассы ВЛ оп.№3-87, АГ-3ч.	13	18.04	30.04						
8	ВЛ 110 кВ Шангалы – Заячерецкая	1	28.04	28.04	Работы филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Северное ПМЭС.	На ПС 220 кВ Шангалы ТР ВЧЗ 110 Заячерецкая (ф. В, С). АГ-1ч.	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04
9	ВЛ 110 кВ Шангалы – Кокшеньга	1	29.04	29.04	Работы филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Северное ПМЭС.	На ПС 220 кВ Шангалы ТР ВЧЗ 110 Кокшеньга (ф. А, В, С). АГ-1ч.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04
10	ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск	1	27.04	27.04	С разрывом транзита 110 кВ.	Техническая диагностика ТТ ВЛ-110 Жешарт на ПС-361 Яренск; АГ-2ч.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
11	ВЛ 110 кВ Яренск – Лена	1	10.04	10.04	С разрывом транзита 110 кВ.	Техническая диагностика ВЧО ВЛ-110 Лена на ПС-361 Яренск; АГ-2ч.	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
12	ВЛ 110 кВ Обозерская – Кодино с отпайкой на ПС Швакино (ВЛ 110 кВ Кодино)	3	07.04	09.04	С разрывом транзита 110 кВ.	Демонтаж грозозащитного троса пролеты опор №19-39,АГ-3ч.	3	07.04	09.04	3	07.04	09.04	3	07.04	09.04
13	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №9Н с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Соломбальская – 1)	3	27.04	29.04	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	Текущий ремонт МНВ ЗРУ-110кВ, РЗА (В), АГ-8ч.	3	27.04	29.04	3	27.04	29.04	3	27.04	29.04
	ПС 220 кВ														
	ПС Няндома														
14	МВ-110-3АТ	1	14.04	14.04		Опробование МВ,Замена силикагеля.Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
15	МВ-110-4АТ	1	16.04	16.04		Опробование МВ,Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04
16	МВ-110-Каргополь	1	17.04	17.04		Опробование МВ,Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04
17	МВ-110-СПТФ	1	15.04	15.04		Опробование МВ,Замена силикагеля.Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	15.04	15.04	1	15.04	15.04	1	15.04	15.04
18	МВ-110-Шалакуша	1	09.04	09.04		Опробование МВ,Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04
19	ОМВ-110	5	20.04	24.04		Для замены МВ-110 Тяговая-2.АГ-3ч.	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04	5	20.04	24.04
20	ОМВ-110	5	13.04	17.04		Для замены МВ-110 Тяговая-1.АГ-3ч.	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04
21	ОМВ-110	1	13.04	13.04		Опробование МВ,Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
22	ШСМВ-110	1	10.04	10.04		Опробование МВ.Отбор проб масла.ТТ-110-ШСМВ.Замена силикагеля.АГ-1ч.	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
23	МВ-13	1	08.04	08.04		Опробование МВ,Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04
24	МВ-23	1	07.04	07.04		Опробование МВ,Отбор проб масла.АГ-1ч.	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04
25	МВ-14	1	03.04	03.04		Опробование МВ,Отбор проб масла,АГ-1ч.	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04
26	МВ-24	1	06.04	06.04		Опробование МВ,Отбор проб масла,АГ-1ч.	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04
	ПС 110 кВ														
	ПС Привокзальная														
27	МВ ВЛ-110 Двина-1	1	07.04	07.04		Проверка работы привода МВ ВЛ-110 Двина-1, замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах. АГ-1ч.	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04
28	МВ ВЛ-110 Двина-2	1	07.04	07.04		Проверка работы привода МВ ВЛ-110 Двина-2, замена силикагеля в воздухоосушительных фильтрах. АГ-1ч.	1	07.04	07.04	2	07.04	08.04	2	07.04	08.04
	ПС Кузнечевская														
29	2Т	186	13.04	15.10		Замена трансформатора и оборудования присоединения 2Т при реконструкции ПС. АГ-СЗ.	186	13.04	15.10	186	13.04	15.10	186	13.04	13.04
30	В-110-1Т	1	09.04	09.04		Проверка работы привода В-110-1Т. АГ-1ч.	1	09.04	09.04						
	ПС Холмогоры														
31	СМВ-110	2	27.04	28.04	С включением ремонтной перемычки.	Замена селикагеля в воздухоосушителях СМВ-110, ТН-110-1, ТН-110-2. АГ-2ч.	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
	ПС Брин-Наволок														
32	СМВ-110	2	1.04	2.04	С включением ремонтной перемычки.	Замена селикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1,ТН-110-2 .АГ-2ч.	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04	2	1.04	2.04
	ПС Емецк														
33	ОМВ-110	8	06.04	13.04	Без размыкания транзита.	Профконтроль защит и автоматики ОМВ-110. АГ-4ч.	8	06.04	13.04	8	06.04	13.04	8	06.04	13.04
34	ТН-110-1	1	20.04	20.04		Замена селикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1. АГ-2ч.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
35	ТН-110-2	1	29.04	29.04		Замена селикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2. АГ-2ч.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04
36	МВ-110 Родионовская	1	22.04	22.04	С заменой на ОМВ-110.	Замена селикагеля в воздухоосушителях МВ-110 Родионовская. АГ-2ч.	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04
37	МВ-110 Обозерская	1	23.04	23.04	С заменой на ОМВ-110.	Замена селикагеля в воздухоосушителях МВ-110 Обозерская. АГ-2ч.	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04
38	МВ-110 Брин-Наволок	1	24.04	24.04	С заменой на ОМВ-110.	Замена селикагеля в воздухоосушителях МВ-110 Б-Наволок. АГ-2ч.	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04
39	ОМВ-110	1	14.04	14.04	С разрывом транзита 110 кВ.	Замена селикагеля в воздухоосушителях ОМВ-110. АГ-2ч.	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04
40	ОСШ-110	1	14.04	14.04	С разрывом транзита 110 кВ.	Замена селикагеля в воздухоосушителях ТН-ОСШ-110. АГ-2ч.	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04
	ПС Хаврогоры														
41	СМВ-110	2	16.04	17.04	С включением рем. перемычки для работы на ТН-110-1. Совместно с поочерёдным отключением 1Т и 2Т.	Замена селикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1, ТН-110-2. АГ-2ч.	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04	2	16.04	17.04
42	1Т	1	16.04	16.04		Замена селикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1. АГ-2ч.	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04
43	2Т	1	17.04	17.04		Замена селикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2. АГ-2ч.	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04
44	СМВ-110	3	1.04	3.04	Без включения рем. перемычки	СР РАЗ №4 пер,РАЗ№2 пер.АГ-4ч.	3	1.04	3.04						
45	2Т	3	1.04	3.04		Текущий ремонт 2Т.АГ-4ч.	3	1.04	3.04						
	ПС № 36														
46	1Т	4	13.04	16.04		Для замены МВ-10-1Т на ВВ-10 кВ, монтаж наладка РЗА, АГ-8ч.	4	13.04	16.04	4	13.04	16.04	4	13.04	16.04
47	2Т	4	20.04	23.04		Для замены МВ-10-2Т на ВВ-10 кВ, монтаж наладка РЗА, АГ-8ч.	4	20.04	23.04	4	20.04	23.04	4	20.04	23.04
	ПС Усть-Паденьга														
48	СМВ-110	2	01.04	02.04	Разрыв транзита на ПС У-Паденьга.	Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, опробование СМВ-110, АГ-1ч.	2	01.04	02.04	2	01.04	02.04	2	01.04	02.04

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
	ПС Ровдино														
49	СВ-110	1	09.04	09.04	С включением ремонтной перемычки	Технический контроль №3 СВ-110, АГ-1,5ч.	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04
	ПС Борок														
50	СМВ-110	1	06.04	06.04	С вкл.СМВ-110 ПС Шенкурск.	Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, опробование ОД, КЗ-110 1Т, АГ-1ч.	1	06.04	06.04	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04
51	СМВ-110	5	13.04	17.04	С вкл.СМВ-110 ПС Шенкурск.	Проверка РЗА тр-ра 2Т(В), АГ-3ч. Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, опробование СМВ-110, ОД, КЗ-110 2Т, АГ-1ч.	5	13.04	17.04						
	ПС Двинской Березник														
52	ТН-110 1СШ	1	24.04	24.04		Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, АГ-1ч.	1	24.04	24.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04
53	ТН-110 2СШ	1	28.04	28.04		Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, АГ-1ч.	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04
54	ОСШ-110	1	29.04	29.04		Перезарядка в/о ТН-110 ОСШ, АГ-1,5ч.	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04
	ПС Рочегда														
55	ТН-110 1СШ	1	01.04	01.04		Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, АГ-1ч.	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04
56	ТН-110 2СШ	1	01.04	01.04		Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, АГ-1ч.	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04
57	ОСШ-110	1	01.04	01.04		Перезарядка в/о ТН ОСШ-110, АГ-1ч.	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04
	ПС Важская														
58	СМВ-110	1	08.04	08.04	С включением ремонтной перемычки.	Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, опробование работы СМВ-110, ОД, КЗ-110 1Т, 2Т, АГ-1ч.	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04
	ПС Заячерецкая														
59	СМВ-110	4	13.04	16.04	С включением ремонтной перемычки.	Проверка защиты ВЛ-110 Шангалы в объеме К, АГ-3ч.	4	13.04	16.04	5	13.04	17.04	5	13.04	17.04
60	СМВ-110	1	17.04	17.04	С включением ремонтной перемычки.	Проверка вторичных цепей ТН-110-1СШ в объеме В, АГ-3ч.	1	17.04	17.04						
	ПС Лимента														
61	АЧР	2	28.04	29.04		Профконтроль АЧР; АГ-2ч.	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04
	ПС Красноборск-2														
62	СМВ-110	3	14.04	16.04	С включением ремонтной перемычки 110 кВ.	Опробование работы СМВ-110, ОД.КЗ-110-1Т, ОД.КЗ-110-2Т; техническое обслуживание ТН-110-1, ТН-110-2; АГ-2ч.	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04	3	14.04	16.04
	ПС В.Тойма														
63	1Т, 1СШ-110 кВ	2	20.04	21.04	В работе 2Т, 2СШ-110 кВ	Техническое обслуживание 1Т, ОПН-1Т, ТН-110-1; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-35-1Т, МВ-10-1Т; АГ-2ч.	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04
64	2Т, 2СШ-110 кВ	2	22.04	23.04	В работе 1Т, 1СШ-110 кВ	Техническое обслуживание 2Т, ОПН-2Т, ТН-110-2; опробование работы ОД.КЗ-110-2Т, МВ-35-2Т, МВ-10-2Т; АГ-2ч.	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04	2	22.04	23.04

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
	ПС Ильинск														
65	1Т	2	20.04	21.04	С переводом питания 1СШ-10 кВ по линии кольцевания от ПС-342 Кошкино; с переводом питания СШ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Кошкино.	Техническое обслуживание 1Т, ОПН-1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-35-1Т, МВ-10-1Т; АГ-2ч.	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04
	ПС Сольвычегодск														
66	1Т	2	27.04	28.04	В работе 2Т.	Техническое обслуживание 1Т, ОПН-1Т, ТТ МВ-110-1Т; опробование работы МВ-110-1Т, ВВ-35-1Т, ВВ-10-1Т; АГ-2ч.	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04
67	2Т	2	29.04	30.04	В работе 1Т.	Техническое обслуживание 2Т, ОПН-2Т, ТТ МВ-110-2Т; опробование работы МВ-110-2Т, ВВ-35-2Т, ВВ-10-2Т; АГ-2ч.	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04	2	29.04	30.04
	ПС Яренск														
68	СМВ-110	4	14.04	17.04	С включением ремонтной перемычки 110 кВ; с переносом точки раздела транзита 110 кВ на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома; в ремонте 1СШ-110 кВ и СМВ-110.	Техническая диагностика ОД.КЗ-110-1Т, ТН-110-1; опробование работы СМВ-110; АГ-3ч. Опробование защит 1Т на отключение СМВ-110; АГ-2ч.	4	14.04	17.04	4	14.04	17.04	4	14.04	17.04
69	СМВ-110	4	21.04	24.04	С включением ремонтной перемычки 110 кВ; с переносом точки раздела транзита 110 кВ на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома; в ремонте 2СШ-110 кВ и СМВ-110.	Техническая диагностика ОД.КЗ-110-2Т, ТН-110-2; техническое обслуживание ТТ-110-1, ТТ-110-2; АГ-3ч. Опробование защит 2Т на отключение СМВ-110; АГ-2ч.	4	21.04	24.04	4	21.04	24.04	4	21.04	24.04
	ПС Лена														
70	1Т	2	27.04	28.04	С переводом питания 1СШ-10 кВ по линии кольцевания от ПС-361 Яренск.	Техническое обслуживание 1Т, ОПН-1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т; АГ-2ч.	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
71	СМВ-110	2	28.04	29.04	С включением ремонтной перемычки 110 кВ; в ремонте 1СШ-110 кВ - 1 день; в ремонте 2СШ-110 кВ и СМВ-110 - 1 день.	Опробование работы СМВ-110; техническое обслуживание ТН-110-1, ТН-110-2; АГ-2ч.	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04	2	28.04	29.04
	ПС СПТФ														
72	СМВ-110	1	20.04	20.04	С включением перемычки 110	Опробование МВ, Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
	ПС Шалакуша														
73	СМВ-110	1	27.04	27.04	С включением перемычки 110	Опробование МВ, Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04
	ПС № 101														
74	ОСМВ-110	1	07.04	07.04		Опробование МВ-110-1103-1. Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04
75	ОСМВ-110	1	08.04	08.04		Опробование МВ-110-1103-2. Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04
76	ОСМВ-110	1	24.04	24.04		Опробование МВ, Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04
77	ОСМВ-110	1	27.04	27.04		Опробование МВ-110 Восточный, Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04
78	ОСМВ-110	1	28.04	28.04		Опробование МВ-1106-2, Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04
	ПС №102 А														
79	ОСМВ-110	1	06.04	06.04		Опробование МВ. Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04
80	ОСМВ-110	1	07.04	07.04		Опробование МВ-110 Объект-1.Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04
81	ОСМВ-110	1	08.04	08.04		Опробование МВ-110 Объект-2.Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04	1	08.04	08.04
82	ОСМВ-110	1	09.04	09.04		Опробование МВ-110-1101.Отбор проб масла, АГ-3ч.	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04
	ПС Вонгуда														
83	МВ-110-СдТЭЦ-2	1	01.04	01.04	С переводом на ОМВ-110	Опробование МВ.Отбор проб масла,АГ-1ч.ТТ-110-СдТЭЦ-2.Замена силикагеля.Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	01.04	01.04	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04
84	ОМВ-110	1	02.04	02.04		Опробование МВ-110 Нименьга.Отбор проб масла, АГ-1ч.ТТ-110-Нименьга.Замена силигагеля.Отбор проб масла,АГ-1ч.	1	02.04	02.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
85	МВ-110-Мудьюга	1	02.04	02.04	С переводом на ОМВ-110	Опробование МВ.Отбор проб масла,АГ-1ч.ТТ-110-Мудьюга.Замена силикагеля.Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	02.04	02.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
86	ОМВ-110	1	08.04	08.04		Опробование МВ-110 Онега.Отбор проб масла, АГ-1ч.ТТ-110-Онега.Замена силикагеля.Отбор проб масла,АГ-1ч.	1	08.04	08.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
87	ОМВ-110	1	06.04	06.04		Опробование МВ-110-1Т Отбор проб масла,АГ-1ч.ТТ-110-1Т.Замена силикагеля.Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	06.04	06.04	1	15.04	15 04	1	15.04	15.04
88	ОМВ-110	1	06.04	06.04		Опробование МВ-110-2Т.Отбор проб масла,АГ-1ч.ТТ-110-2Т.Замена силикагеля.Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	06.04	06.04	1	15 04	15.04	1	15.04	15.04
89	ШСМВ-110	1	08 04	08.04	С включением развилки ШР ОМВ-110	Опробование ШСМВ-110 Отбор проб масла,АГ-1ч.ТТ-ШСМВ-110.Замена силикагеля.Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	08.04	08.04	1	16.04	16 04	1	16.04	16.04
90	ОМВ-110	1	01.04	01.04		Опробование ОМВ.Отбор проб масла,АГ-1ч ТТ-110-ОМВ.Замена силикагеля.Отбор проб масла, АГ-1ч.	1	01.04	01.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04
91	ТН-110-1	1	07.04	07.04	с переводом ЦН	ТО ТН-110-1.Замена силикагеля.Отбор проб масла на ПС Вонгуда,АГ-3ч.	1	07.04	07.04	1	28.04	28 04	1	28.04	28.04
92	ТН-110-2	1	07.04	07.04	с переводом ЦН	ТО ТН-110-2.Замена силикагеля.Отбор проб масла на ПС Вонгуда,АГ-1ч.	1	07.04	07.04	1	29.04	29.04	1	29.04	29.04
	ПС Кодино														
93	СМВ-110	1	09.04	09.04	С включением перемычки 110	Опробование МВ.Отбор проб масла,АГ-1ч.	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04
	ПС Каргополь														
94	СМВ-110	1	09.04	09.04	С включением перемычки 110	Опробование МВ.Отбор проб масла,АГ-1ч.	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04	1	09.04	09.04
	ПС Подрезовская														
95	СМВ-110	1	10.04	10.04	С включением перемычки 110	Опробование МВ.Отбор проб масла,АГ-1ч.	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению /Ю.В. Жданов/