"СОГЛАСОВАНО"
ЗГИ по эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Карелэнерго"
_____ В.А. Чурсин
"__" 03. 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
ЗГИ по ОТСУ - Начальник ЦУС
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Карелэнерго"
_____ В.М. Трещенок
"03." 04 2015 г.

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЛЭП И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕТИ
ФИЛИАЛА ОАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КАРЕЛЭНЕРГО" НА АПРЕЛЬ 2015г.

ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	ЦЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	ПРИМЕЧАНИЕ	ПРИЧИНА ОТКАЗА	КОМУ СООБЩЕНО
ЮКЭС								
Л-187,188, ПС-6	1с-110, 2с-110, Т-1, ТНЛ-188, ТТЛ-188	Отбор проб масла ТТЛ-188, ТНЛ-188, ТТТ1-110, с вводов 110 кВ Т-1, ТО Т-1, РС-110, Измерение изоляционных характеристик ТТЛ-188		4		КРДУ. В связи с плановыми ремонтами 1С-110 кВ ПС 220 кВ Древлянка 03.03.2015-12.04.2015, 2С-110 кВ ПС 220 кВ Древлянка 15 -25.04.2015, ВЛ 330 кВ Онежская ГЭС-Путкинская ГЭС №2 28-30.04.2015 Планировать предварительно на май 2015 г.		
Л-168, ПС-63	РП-110, 1с-110, ТН1-110, ВС-110, Т-1	Замена ВО фильтров, отбор проб масла ТТЛ-168, ТН1-110, с вводов ВС-110, с вводов 110 кВ Т-1. Чистка масломерного стекла Т-1	27-29	4				
ПС-64	ВС-110, ВС-110 с включением РП-110, ТТВС-110	Проф. Восстановление УРЗА Л166/Л173, устр-во ОМП Л-166, ТО ВС-110 с заменой масла, измерение изоляционных характеристик ВС-110, ТТВС-110	13-17	4				
	1с110кВ	Проф. восстановление втор.ц. ТН1-110	15	4				
	2с110кВ	Проф. восстановление втор.ц. ТН2-110	16	4				
ПС-20	ВС-110, с включением РП-110	Проф. Восстановление УРЗА Л120/Л121	20-23	4				
	1с110кВ	Проф. восстановление втор.ц. ТН1-110	22	4				
	2с110кВ	Проф. восстановление втор.ц. ТН2-110	23	4				
Л-164		Расширение просеки Л-164	6-30	4				
ПС-37	Т-1,ВТ1-10, ТСН-1, с включением РП1-110	Профвосстановление РЗА Т-1, ревизия В/О фильтров Т.Т. Т-1, ТСН-1	1-3	3				
	1с110кВ, ТН1-110, ВС-110, с включением РП1-110	Ревизия В/О фильтров ТН1-110, ВС-110 для опробования РЗА Т-1	3	1				
	2с110кВ, ТН2-110, ВС-110, с включением РП1-110	Ревизия В/О фильтров ТН2-110, ВС-110 для опробования РЗА Т-2	15	1				
Л-178	АПВ Л-178	Для безопасного производства работ по монтажу ВОЛС по опорам наружного освещения в охранной зоне ВЛ пр.оп.№12-13	13	2				
Л-179	АПВ Л-179	Для безопасного производства работ по монтажу ВОЛС по опорам наружного освещения в охранной зоне ВЛ пр.оп.№12-13	13	2				
Л-184	АПВ Л-184	Для безопасного производства работ по монтажу ВОЛС по опорам наружного освещения в охранной зоне ВЛ пр.оп.№35-34	14	2				
ЗКЭС								
Л-127		Замер наведенного напряжения, оп. № 62, 31- проверка устройств грозозащиты	01	4				
Л-194		Замер наведенного напряжения, замена изоляторов оп. № 23 Ф С, оп. № 8, 21- проверка устройств грозозащиты	02-03	4				
Л-122		Капитальный ремонт замена опор и деталей опор № 122, 123, 127, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, замена изоляторов (РЭС-1)	11-25	8				
Л-136		Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 46-60	06-07	4				
Л-132	АПВ Л-132	Расширение трассы в пролетах опор № 60-65, 93-96	01-30	2				
Л-136	АПВ Л-136	Расширение трассы в пролетах опор № 1-163	01-30	2				
ПС-32	ВС-110 с включением РП-110	Проверка защит ВС-110 кВ в объеме "В"	07-09	4				
ПС-95	1с-110 кВ, Т-1, ВС-110 с включением РП-110	Комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110	15	3				
ПС-95	2с-110 кВ, Т-2,ВС-110 с включением РП-110	Комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110	15	3				
ПС-32	1 с.110 кВ, Т -1 с включением РП-110	Текущий ремонт Т-1. Комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110	08	2				
ПС-32	2 с.110 кВ , Т-2 с включением РП-110	0	09	2				
Л-129		Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 143-153, 179-190	06-10	2				
СЭС								
ПС-43	ВЛ-87 с заменой на ОВ-110	ТО УРЗА	13-15	1		КРДУ: перенос в связи с ремонтом Л-151 01-10 апреля		
ПС-43	ВЛ-150 с заменой на ОВ-110	ТО УРЗА	20-24	1		КРДУ: перенос в связи с ремонтом Л-151 01-10 апреля		
ПС-43	МШВ-110, 1СШ-110	ТО ДЗШ 1СШ-110	13-14	1				
ПС-43	МШВ-110, 2СШ-110	ТО ДЗШ 2СШ-110	16-17	1				
ПС-43	ВО-110	ТО УРЗА	6-8	1		КРДУ: перенос в связи с ремонтом ВЛ-150 и переводом на ВО-110		
Л-151		Замена траверс оп.№19,20,39,48 Замена изоляторов оп.№32,33,37 Замена приставок оп.№32,36,38	1-10	5				
ПС-45	ТН-2-110	Отбор проб масла	15	1				
ПС-49	1с-110, ВП-110 через РП-110	ТР ТТ1-110, ТТ1 ВП-110, ТН-1-110	6-7	3				
ПС-49,Л-156		ТР ТТ Л-156	8-9	3				
ПС-49	РП-110	ТР ТТ1 РП-110, ТТ2 РП-110	13-14	3				
ПС-49,Л-155		ТР ТТ Л-155	16-17	3				
ПС-49	2с-110, ВП-110 через РП-110	ТР ТТ2-110, ТТ2 ВП-110, ТН-2-110	20-21	3				
Л-109		Верховой осмотр оп.№98-105	20-21	2				
Л-110		Верховой осмотр оп.№98-105	22-23	2				
ПС-12	ВЛ-161 с заменой на ОВ-110	ТО РЗА и управления (К)	7-10	2				
ПС-12	ВЛ-162 с заменой на ОВ-110	ТО РЗА и управления (К)	14-17	2				
ПС-13	ВЛ-117 через РП-110	Опробование ВЛ-117 от ЗПН-110	8	1				
ПС-13	ВЛ-117 через РП-110	Отбор проб масла из ввода ф."А"	8	1				
ПС-13	ВЛ-167 через РП-110	Опробование ВЛ-167 от ЗПН-110	9	1				

Работы, соответствующие утвержденному годовому графику

Начальник СЭР ЦУС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" **С.В. Громцов**

Начальник ДС ЦУС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" **Ю.М. Глазычев**

Начальник СРЗА филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" **К.Н. Николаев**

Начальник УЭР филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" **Э.П. Королюк**

Начальник ОКС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" **А.В. Ерофеев**