Утверждаю
Заместитель главного диспетчера
Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ

_____ А. В. Гребнев

"24" 03 2015 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ на апрель 2015 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Операционная зона Архангельского РДУ														
Ограничение режима работы ЭС Архангельской области	6	01.04.	06.04.		ЗРР. А.Г.: ВЗ ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС-Череповецкая. В случае аварийного отключения ВЛ в ОЗ Вологодского РДУ в часы максимальных нагрузок потребление активной мощности из энергосистемы Архангельской области энергосистемой Республики Коми не более 30 МВт.	6	01.04.	06.04.						
Ограничение режима работы ЭС Архангельской области	4	13.04.	16.04.		ЗРР. А.Г.: ВЗ ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Белозерская. В случае аварийного отключения ВЛ в ОЗ Вологодского РДУ в часы максимальных нагрузок потребление активной мощности из энергосистемы Архангельской области энергосистемой Республики Коми не более 30 МВт.	4	13.04.	16.04.						
Ограничение режима работы ЭС Архангельской области	4	27.04.	30.04.	Коми РДУ: При условии выдачи ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 145 МВт.	ЗРР. А.Г.: ВЗ ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол. В случае аварийного отключения ВЛ в ОЗ Вологодского РДУ в часы максимальных нагрузок необходимый переток активной мощности из энергосистемы Республики Коми в энергосистему Архангельской области составит не более 120 МВт.	4	27.04.	30.04.						
Операционная зона Коми РДУ														
Ограничение режима работы ЭС Республики Коми	12	01.04.	12.04.	При введённой в работу ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь и ПА (АПНУ 1 очередь) Печорской ГРЭС. Выдача ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 145 МВт. При параллельной работе с ЕЭС России максимально допустимый переток в сечении "Ухта - Микунь" - 220 МВт. Переток в Архангельскую ЭС не более 120 МВт в часы максимального потребления. При наложении аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь необходимая выдача мощности из энергосистемы Архангельской области в энергосистему Республики Коми составит не более 55 МВт в часы максимального потребления.	ЗРР. А.Г.: 3 ч. ВЛ 220 кВ Ухта - Синдор (ВЛ-221):Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации, разрядных рогов на участке опор № 178-252. Ремонт провода на опорах № 202,208 и в пролетах оп. № 200-201,204-205,231-233. Ремонт ГЗТ оп. № 205,219,237,242. Вырубка угрожающих деревьев. Расширение просеки на опасных участках. На ПС 220 кВ Синдор первый проф. контроль элемента ВЧ обработки. С включением на ночь.	12	01.04.	12.04.	5	01.04.	05.04.	5	01.04.	05.04.
ЛЭП 220 кВ														
ВЛ 220 кВ Ухта - Синдор (ВЛ-221)	12	01.04.	12.04.	При введённой в работу ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь и ПА (АПНУ 1 очередь) Печорской ГРЭС. Выдача ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 145 МВт. При параллельной работе с ЕЭС России максимально допустимый переток в сечении "Ухта - Микунь" - 220 МВт. Переток в Архангельскую ЭС не более 120 МВт в часы максимального потребления. При наложении аварийного отключения ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь необходимая выдача мощности из энергосистемы Архангельской области в энергосистему Республики Коми составит не более 55 МВт в часы максимального потребления.	ТР. А.Г.: 3 ч. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации, разрядных рогов на участке опор № 178-252. Ремонт провода на опорах № 202,208 и в пролетах оп. № 200-201,204-205,231-233. Ремонт ГЗТ оп. № 205,219,237,242. Вырубка угрожающих деревьев. Расширение просеки на опасных участках. На ПС 220 кВ Синдор первый проф. контроль элемента ВЧ обработки. С включением на ночь.	15	01.04.	15.04.	17	01.04.	17.04.	5	01.04.	05.04.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Вельск - Шангалы	Отказана.			Архангельское РДУ: изолированная работа энергосистемы Республики Коми с частью энергосистемы Архангельской области. Необходимый переток из энергосистемы Республики Коми в энергосистему Архангельской области не более 80 МВт в часы максимального потребления. Причина отказа: При наложении аварийного отключения ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Зеленоборск (ВЛ-241) при изолированной работе Коми ЭС с частью Архангельской ЭС в часы максимального потребления дефицит мощности в изолированной части составит до 80 МВт в условиях отрицательной температуры наружного воздуха. Выдача ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ 145 МВт. Максимальная включенная мощность Сосногорской ТЭЦ 267 МВт.	БВР. А.Г.: 1 ч. Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор 74-97. Расширение просеки на опасных участках.	1	28.04.	28.04.						
ВЛ 220 кВ Вельск - Коноша	Отказана.			Архангельское РДУ: изолированная работа энергосистемы Республики Коми с частью энергосистемы Архангельской области. Необходимый переток из энергосистемы Республики Коми в энергосистему Архангельской области не более 100 МВт в часы максимального потребления. Причина отказа: При наложении аварийного отключения ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Зеленоборск (ВЛ-241) при изолированной работе Коми ЭС с частью Архангельской ЭС в часы максимального потребления дефицит мощности в изолированной части составит до 100 МВт в условиях отрицательной температуры наружного воздуха. Выдача ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ 145 МВт. Максимальная включенная мощность Сосногорской ТЭЦ 267 МВт.	БВР. А.Г.: 1 ч. Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор 431-441. Расширение просеки на опасных участках. С включением на ночь.	2	29.04.	30.04.						
ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема	11	16.04.	26.04.	Архангельское РДУ: изолированная работа энергосистемы Республики Коми с частью энергосистемы Архангельской области. Необходимый переток из энергосистемы Республики Коми в энергосистему Архангельской области не более 60 МВт в часы максимального потребления. Коми РДУ: Выдача ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 145 МВт. В случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - Зеленоборск (ВЛ-241) дефицит в части Архангельской ЭС и части Коми ЭС составит 60 МВт.	БВР. А.Г.: 2 ч. Замена фарфоровых изоляторов на оп. № 111-298. Усиление верхней траверсы на опоре № 85. На ПС 220 кВ Заовражье СР ЛР ВЛ-220 Кизема. На ПС 220 кВ Кизема первый проф. контроль вторичных цепей ТН 220 Заовражье. С включением на ночь.	11	16.04.	26.04.	15	13.04.	27.04.	11	16.04.	26.04.
ВЛ 220 кВ Микунь - Сыктывкар (ВЛ-202)	1	27.04.	27.04.	При условии выдачи ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 100 МВт.	ВПр. А.Г.: 2 ч. Вынужденный простой на время вывода АТ-2 ПС 220 кВ Сыктывкар.	1	27.04.	27.04.						
ПС 220 кВ Микунь														
ОМВ-110	1	07.04.	07.04.	Включение в работу.	А.Г.: 2 ч. Для замены МВ ВЛ-177.	1	07.04.	07.04.	1	07.04.	07.04.	1	07.04.	07.04.
ОМВ-110	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики ОМВ-110.	1	06.04.	06.04.	1	06.04.	06.04.	1	06.04.	06.04.
МВ ВЛ-170					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики МВ ВЛ-170.	1	08.04.	08.04.	1	08.04.	08.04.	1	08.04.	08.04.
МВ ВЛ-171					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики МВ ВЛ-171.	1	09.04.	09.04.	1	09.04.	09.04.	1	09.04.	09.04.
ОМВ-110					А.Г.: 2 ч. для замены МВ ВЛ-170, МВ ВЛ-171.	2	08.04.	09.04.	2	08.04.	09.04.	2	08.04.	09.04.
АТ-3	5	13.04.	17.04.	При условии выдачи ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 95 МВт.	ТР. А.Г.: 2 ч. ТР АТ-3.	5	13.04.	17.04.	5	13.04.	17.04.	5	13.04.	17.04.
АТ-4	5	20.04.	24.04.	При условии выдачи ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 95 МВт.	ТР. А.Г.: 2 ч. ТР АТ-4.	5	20.04.	24.04.	5	20.04.	24.04.	5	20.04.	24.04.
В 211	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта автоматики В 211 (УРОВ, ЗНФ).	2	13.04.	14.04.	2	13.04.	14.04.	2	13.04.	14.04.
В 212					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта автоматики В 212 (УРОВ, ЗНФ).	2	20.04.	21.04.	2	20.04.	21.04.	2	20.04.	21.04.
В 222					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта автоматики В 222 (УРОВ, ЗНФ).	2	22.04.	23.04.	2	22.04.	23.04.	2	22.04.	23.04.
В 221					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта автоматики В 221 (УРОВ, ЗНФ).	2	15.04.	16.04.	2	15.04.	16.04.	2	15.04.	16.04.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Сыктывкар														
ОВ-110	7	28.03.	03.04.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ Для замены В ВЛ-163 (замена ТТ).	7	28.03.	03.04.						
ОВ-110	7	07.04.	13.04.	Включение в работу.	А.Г.: 2 ч. Для замены В ВЛ-166 (замена ТТ).	7	17.04.	23.04.						
ОВ-110	6	21.04.	26.04.	Включение в работу.	А.Г.: 2 ч. Для замены В 110 Пажга (замена ТТ).	7	07.04.	13.04.	2	01.04.	02.04.	2	01.04.	02.04.
АТ-2	1	27.04.	27.04.	При условии выдачи ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в сеть 110 кВ не менее 100 МВт.	БВР. А.Г.: 2 ч. БВР по демонтажу ТТ-110 В АТ-2.	1	27.04.	27.04.						
В-110 АТ-2	8	27.04.	04.05.	С переводом на ОВ.	КР. А.Г.: 2 ч. Замена ТТ-110 В АТ-2.	8	27.04.	04.05.						
ОВ-110	8	27.04.	04.05.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ Для замены В-110 АТ-2.	8	27.04.	04.05.						
ПС 220 кВ Синдор														
МВ-220 ВЛ-221	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики МВ-220 ВЛ-221.	2	01.04.	02.04.	2	01.04.	02.04.	2	01.04.	02.04.
ПС 220 кВ Ухта														
ОМВ-110	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Проф. восстановление КСЗ и автоматики ОМВ-110.	5	30.03.	03.04.	5	30.03.	03.04.	5	30.03.	03.04.
В 221					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта автоматики В 221 (УРОВ, 3НФ).	2	06.04.	07.04.	2	06.04.	07.04.	2	06.04.	07.04.
В 220					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта автоматики В 220 (УРОВ, 3НФ).	2	08.04.	09.04.	2	08.04.	09.04.	2	08.04.	09.04.
ТН-110 1 С.Ш.	Отказано.			В случае аварийного отключения 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ухта будут отключены потребители г. Ухта в условиях отрицательной температуры наружного воздуха.	КР. А.Г.: ВЗ Замена ТН-110 1 С.Ш.	9	10.04.	18.04.						
1 С.Ш. - 110					БВР. А.Г.: 2 ч. БВР по ошиновке и опробованию ТН-110 1 С.Ш.	2	17.04.	18.04.						
ПС 220 кВ Зеленоборск														
МВ ВЛ-222	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта №1 защит и сетевой автоматики ВЛ-222 (ДЗ, ТЗНП, ТО, УРОВ, ОАПВ, ТАПВ) (RED 670).	1	01.04.	01.04.	1	01.04.	01.04.	1	01.04.	01.04.
Ремонтная перемычка-220.					А.Г.: 2 ч. Опробование комплекта №1 защит и сетевой автоматики ВЛ-222 (ДЗ, ТЗНП, ТО, УРОВ, ОАПВ, ТАПВ) (RED 670).	1	01.04.	01.04.	1	01.04.	01.04.	1	01.04.	01.04.
ОСВ-110					А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики ОСВ-110.	1	02.04.	02.04.	1	02.04.	02.04.	1	02.04.	02.04.
МВ ВЛ-241					ТР. А.Г.: 2 ч. Первый проф. контроль автоматики МВ ВЛ-241.	5	06.04.	10.04.	5	06.04.	10.04.	5	06.04.	10.04.
СМВ-220					ТР. А.Г.: 2 ч. Проф. восстановление автоматики СМВ-220.	5	06.04.	10.04.	5	06.04.	10.04.	5	06.04.	10.04.
Ремонтная перемычка-220.					А.Г.: 2 ч. Проф. восстановление автоматики СМВ-220, Первый проф. контроль автоматики МВ ВЛ-241.	5	06.04.	10.04.	5	06.04.	10.04.	5	06.04.	10.04.
ПС 220 кВ Печора														
МВ-220 ВЛ-245	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики МВ-220 ВЛ-245.	1	02.04.	02.04.	1	02.04.	02.04.	1	02.04.	02.04.
ОМВ-220					А.Г.: 2 ч. для замены МВ-220 ВЛ-245.	1	02.04.	02.04.	1	02.04.	02.04.	1	02.04.	02.04.
МВ-220 ВЛ-244					ТР. А.Г.: 2 ч. Проф. контроль КСЗ ВЛ-244 и автоматики МВ-220 ВЛ-244.	5	13.04.	17.04.	5	13.04.	17.04.	5	13.04.	17.04.
ОМВ-220					А.Г.: 2 ч. для замены МВ-220 ВЛ-244.	5	13.04.	17.04.	2	13.04.	14.04.	2	13.04.	14.04.
ОМВ-110	7	03.04.	09.04.		КР. А.Г.: 12 ч. КР ОМВ-110.	7	03.04.	09.04.	1	09.04.	09.04.	1	09.04.	09.04.
ОМВ-110	5	20.04.	24.04.	Включение в работу.	А.Г.: 2 ч. Для замены МВ-110 ВЛ-123.	5	20.04.	24.04.	5	20.04.	24.04.	5	20.04.	24.04.
ПС 220 кВ Северный Возей														
ОВ-220	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики ОВ 220.	1	03.04.	03.04.	1	03.04.	03.04.	1	03.04.	03.04.
В 220 ВЛ-282					ТР. А.Г.: 2 ч. Тестовый контроль КСЗ (ТЗНП, ДЗ, ТО) ВЛ-282, опробование автоматики В-220 ВЛ-282.	1	04.04.	04.04.	1	04.04.	04.04.	1	04.04.	04.04.
ОВ-220					А.Г.: 2 ч. для замены В 220 ВЛ-282.	1	04.04.	04.04.	1	04.04.	04.04.	1	04.04.	04.04.
В 220 ВЛ-283					ТР. А.Г.: 2 ч. Тестовый контроль КСЗ (ТЗНП, ДЗ, ТО) ВЛ-283, опробование автоматики В-220 ВЛ-283.	1	05.04.	05.04.	1	05.04.	05.04.	1	05.04.	05.04.
ОВ-220					А.Г.: 2 ч. для замены В 220 ВЛ-283.	1	05.04.	05.04.	1	05.04.	05.04.	1	05.04.	05.04.
ПС 220 кВ Сыня														
МВ-220 Т-1	7	20.04.	26.04.		ТР. А.Г.: 12 ч. Замена вводов МВ-220 Т-1.	7	20.04.	26.04.	7	20.04.	26.04.	7	20.04.	26.04.
СВ-220	3	27.04.	29.04.		ТР. А.Г.: 2 ч. ТР СВ-220.	3	27.04.	29.04.	3	27.04.	29.04.	3	27.04.	29.04.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 220 кВ Инта														
1 ТН-220	Отказано.			До выяснения причин аварийного отключения ТН-220-1с. на ПС 220 кВ Коноша 11.03.2015.	КР. А.Г.: ВЗ Замена 1ТН-220.	10	01.04.	10.04.						
1 С.Ш. - 220 кВ					БВР. А.Г.: 2 ч. БВР по ошиновке и опробованию 1ТН-220.	1	10.04.	10.04.						
Т-1					БВР. А.Г.: 2 ч. БВР по ошиновке и опробованию 1ТН-220.	1	10.04.	10.04.						
Т-1	Отказано.			В связи с реализацией указанных работ в марте 2015 года.	БВР. А.Г.: 2 ч. БВР по демонтажу В-220 Т-1.	1	14.04.	14.04.						
ОВ-220					А.Г.: 2 ч. Для замены В-220 Т-1.	7	14.04.	20.04.						
Т-1					БВР. А.Г.: 2 ч. БВР по монтажу В-220 Т-1.	1	19.04.	19.04.						
2 С.Ш. - 220 кВ					БВР. А.Г.: 2 ч. БВР по ошиновке В-220 Т-1.	1	20.04.	20.04.						
ПС 220 кВ Воркута														
В-220 АТ-1	Отказано.			В связи с отсутствием соответствующих предложений в график технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2015 года.	ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики В-220 АТ-1.	1	03.04.	03.04.	1	03.04.	03.04.	1	03.04.	03.04.
В-220 АТ-2					ТР. А.Г.: 2 ч. Опробование автоматики В-220 АТ-2.	1	04.04.	04.04.	1	04.04.	04.04.	1	04.04.	04.04.
ПС 110 кВ Усть-Кулом														
В ВЛ-183	12	01.04.	12.04.	Включение в работу.	ЗРР. А.Г.: ВЗ Перенести точку деления сети 110 кВ на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Ухта - Синдор (ВЛ-221).	12	01.04.	12.04.						
В ВЛ-183	1	14.04.	14.04.	Включение в работу.	ТР. А.Г.: 2 ч. ТО: Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-163/3 ПС «Помоздино». Проверка АПВ МВ ВЛ-163/3;	1	14.04.	14.04.						
ПС 110 кВ Объячево														
СМВ-110	5	01.04.	05.04.	Включение в работу.	ЗРР. А.Г.: ВЗ Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-165 ПС 110 кВ Визинга в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Ухта - Синдор (ВЛ-221).	12	01.04.	12.04.						
СМВ-110	1	06.04.	06.04.	Включение в работу.	ТР. А.Г.: 2 ч. ТО: Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-199 ПС «Летка».Проверка АПВ МВ ВЛ-199.	1	13.04.	13.04.	1	21.04.	21.04.	1	21.04.	21.04.
СМВ-110	1	07.04.	07.04.	Включение в работу.	ТР. А.Г.: 2 ч. ТО: Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-194 ПС «Летка». Вывести в ремонт ТТ-110 рем. перемычки для отбора проб масла из ф. А;	1	14.04.	14.04.						
СМВ-110	5	08.04.	12.04.	Включение в работу.	ЗРР. А.г.: 0 ч.30 м. Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-199 ПС 110 кВ Летка в связи с ремонтом АТГ1 ПС 500 кВ Вятка с переводом нагрузки 5 МВт с Кировской на Коми энергосистему.	5	08.04.	12.04.						
СМВ-110	8	13.04.	20.04.	Включение в работу.	ЗРР. А.г.: 0 ч.30 м. Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-199 ПС 110 кВ Летка в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Звезда-Вятка с переводом нагрузки 5 МВт с Кировской на Коми энергосистему.	8	13.04.	20.04.						
СМВ-110	6	21.04.	26.04.	Включение в работу.	ЗРР. А.Г.: ВЗ Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-165 ПС 110 кВ Визинга в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема.	11	16.04.	26.04.						
СМВ-110	26	27.04.	22.05.	Включение в работу.	ЗРР. А.г.: 0 ч.30 м. Перенести точку деления сети 110 кВ на МВ ВЛ-199 ПС 110 кВ Летка в связи с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Вятка с переводом нагрузки 5 МВт с Кировской на Коми энергосистему.	26	27.04.	22.05.	26	27.04.	22.05.	26	27.04.	22.05.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Состояние транзитов 35 кВ (замкнутое/разомкнутое)														
Замкнутое/разомкнутое состояние транзита 35 кВ Воркутинская ТЭЦ-1 - Городская	2	21.04.	22.04.	С включением на ночь.	КР. А.Г.: 3 ч. КР: ПС Городская 3РУ-35 кВ, ВТ-1-35, 1ШР ВТ-35, ШР ТН-1-35, 1ШР ШСВ-35, 1ШР ВЛ-30-2;	2	21.04.	22.04.						
Замкнутое/разомкнутое состояние транзита 35 кВ Воркутинская ТЭЦ-1 - Городская	2	27.04.	28.04.	С включением на ночь.	КР. А.Г.: 3 ч. КР: ПС Городская 3РУ-35 кВ, ВТ-2-35, 2ШР ВТ-35, ШР ТН-2-35, 2ШР ШСВ-35, 2ШР ВЛ-30-2;	2	27.04.	28.04.						
ЛЭП 110 кВ														
ВЛ 110 кВ Сыктывкар - Восточная с отпайками (ВЛ-163)	1	03.04.	03.04.		БВР. А.Г.: 2 ч. На ПС 220 кВ Сыктывкар БВР по монтажу ТТ В ВЛ-163.	1	03.04.	03.04.						
ВЛ 110 кВ Сыктывкар - Восточная с отпайками (ВЛ-166)	1	07.04.	07.04.		БВР. А.Г.: 2 ч. На ПС 220 кВ Сыктывкар БВР по демонтажу ТТ В ВЛ-166.	1	17.04.	17.04.						
ВЛ 110 кВ Яренск - Лена	1	10.04.	10.04.		БВР. А.Г.: 2 ч. ТД ВЧО ВЛ-110 Лена на ПС Яренск.	1	13.04.	13.04.	1	13.04.	13.04.	1	13.04.	13.04.
ВЛ 110 кВ Сыктывкар - Восточная с отпайками	1	13.04.	13.04.		БВР. А.Г.: 2 ч. На ПС 220 кВ Сыктывкар БВР по монтажу ТТ В ВЛ-166.	1	23.04.	23.04.						
ВЛ 110 кВ Сыктывкар - Пажга	1	21.04.	21.04.		БВР. А.Г.: 2 ч. На ПС 220 кВ Сыктывкар БВР по демонтажу ТТ 110 Пажга.	1	07.04.	07.04.						
ВЛ 110 кВ Сыктывкар - Пажга	1	26.04.	26.04.		БВР. А.Г.: 2 ч. На ПС 220 кВ Сыктывкар БВР по монтажу ТТ 110 Пажга.	1	13.04.	13.04.						
ВЛ 110 кВ Жешарт - Яренск	1	27.04.	27.04.		БВР. А.Г.: 2 ч. ТД ТТ ВЛ-110 Жешарт на ПС Яренск.	1	20.04.	20.04.	1	20.04.	20.04.	1	20.04.	20.04.
ТЭЦ АО "Монди СЛПК"														
ВВ ВЛ - 160	1	07.04.	07.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: ВЗ Работы РЗА.	1	07.04.	07.04.	1	07.04.	07.04.	1	07.04.	07.04.
ОВВ - 110	1	07.04.	07.04.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ для замены В ВЛ-160.	1	07.04.	07.04.	2	07.04.	08.04.	2	07.04.	08.04.
ВВ ВЛ - 170	1	08.04.	08.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: ВЗ Работы РЗА.	1	08.04.	08.04.	1	09.04.	09.04.	1	09.04.	09.04.
ОВВ - 110	1	08.04.	08.04.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ для замены В ВЛ-170.	1	08.04.	08.04.						
ВВ ВЛ - 161	1	09.04.	09.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: ВЗ Работы РЗА.	1	09.04.	09.04.	1	08.04.	08.04.	1	08.04.	08.04.
ОВВ - 110	1	09.04.	09.04.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ для замены В ВЛ-161.	1	09.04.	09.04.	2	09.04.	10.04.	2	09.04.	10.04.
ВВ ВЛ - 171	1	10.04.	10.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: ВЗ Работы РЗА.	1	10.04.	10.04.	1	10.04.	10.04.	1	10.04.	10.04.
ОВВ - 110	1	10.04.	10.04.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ для замены В ВЛ-171.	1	10.04.	10.04.						
ВВ ВЛ - 137	3	14.04.	16.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: ВЗ Работы РЗА.	3	14.04.	16.04.	3	14.04.	16.04.	3	14.04.	16.04.
ОВВ - 110	3	14.04.	16.04.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ для замены В ВЛ-137.	3	14.04.	16.04.	3	14.04.	16.04.	3	14.04.	16.04.
В ВЛ - 164	2	20.04.	21.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: ВЗ Работы РЗА.	2	20.04.	21.04.						
ОВВ - 110	2	20.04.	21.04.	Включение в работу.	А.Г.: ВЗ для замены В ВЛ-164.	2	20.04.	21.04.						
Сосногорская ТЭЦ														
Т-4	21	23.03.	12.04.		ТР. А.Г.: ВЗ ТР Т-4.	21	23.03.	12.04.	21	23.03.	12.04.	21	23.03.	12.04.
Т-3	35	13.04.	17.05.		ТР. А.Г.: ВЗ ТР Т-3, МВ. КР РТ с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные.	35	13.04.	17.05.	33	13.04.	15.05.	33	13.04.	15.05.
ОМВ-110	1	10.04.	10.04.		ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	10.04.	10.04.	1	10.04.	10.04.	1	10.04.	10.04.
МВ-110 ВЛ-145	1	13.04.	13.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	13.04.	13.04.	1	13.04.	13.04.	1	13.04.	13.04.
МВ-110 ВЛ-147	1	14.04.	14.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	14.04.	14.04.	1	14.04.	14.04.	1	14.04.	14.04.
МВ-110 ВЛ-151	1	15.04.	15.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	15.04.	15.04.	1	15.04.	15.04.	1	15.04.	15.04.
МВ-110 ВЛ-153	1	16.04.	16.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	16.04.	16.04.	1	16.04.	16.04.	1	16.04.	16.04.
МВ-110 ВЛ-155	1	17.04.	17.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	17.04.	17.04.	1	17.04.	17.04.	1	17.04.	17.04.
МВ-110 ВЛ-148	1	20.04.	20.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	20.04.	20.04.	1	20.04.	20.04.	1	20.04.	20.04.
МВ-110 ВЛ-152	1	21.04.	21.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	21.04.	21.04.	1	21.04.	21.04.	1	21.04.	21.04.
МВ-110 ВЛ-154	1	22.04.	22.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	22.04.	22.04.	1	22.04.	22.04.	1	22.04.	22.04.
МВ-110 ВЛ-156	1	23.04.	23.04.	С переводом на ОВ.	ТР. А.Г.: 1 ч. Проверка АПВ к грозовому сезону.	1	23.04.	23.04.	1	23.04.	23.04.	1	23.04.	23.04.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Печорская ГРЭС														
ОШВ-2	4	30.03.	02.04.		ТР. А.Г.: 4 ч. ТО ТТ ОШВ-2, ТР МВ, опробование ОАПВ ОШВ-2.	4	30.03.	02.04.	3	30.03.	01.04.	3	30.03.	01.04.
Блочный Т-4	13	06.04.	18.04.		ТР. А.Г.: 4 ч. ТР Т-4.	13	06.04.	18.04.	13	06.04.	18.04.	13	06.04.	18.04.
ОШВ-1	2	13.04.	14.04.	При условии включенного в работу Блока 1.	ТР. А.Г.: 2 ч. ТО и В/В испытания ТТ ОШВ-1	2	13.04.	14.04.	2	02.04.	03.04.	2	02.04.	03.04.
В ВЛ-243	16	15.04.	30.04.	С переводом на ОВ.	КР. А.Г.: 4 ч.	16	15.04.	30.04.	16	15.04.	30.04.	16	15.04.	30.04.
ОШВ-1	16	15.04.	30.04.	При условии включенного в работу Блока 1.	Включение в работу. А.Г.: ВЗ для замены В ВЛ-243.	16	15.04.	30.04.	16	15.04.	30.04.	16	15.04.	30.04.
Воркутинская ТЭЦ-2														
Т-5	23	06.04.	28.04.		ТР. А.Г.: ВЗ ТР Т-5, КР ВВН-110, ТР ЛР-110, проверка РЗА.	23	06.04.	28.04.	23	06.04.	28.04.	23	06.04.	28.04.
1С 1СШ-110	2	01.04.	02.04.		ТР. А.Г.: ВЗ ТР ТН, ТО вторичных цепей ТН, измерение тока проводимости ОПН ТН.	2	01.04.	02.04.	2	01.04.	02.04.	2	01.04.	02.04.
2С 1СШ-110	2	13.04.	14.04.		ТР. А.Г.: ВЗ ТР ТН, ТО вторичных цепей ТН, измерение тока проводимости ОПН ТН.	2	13.04.	14.04.	2	13.04.	14.04.	2	13.04.	14.04.
1С 2СШ-110	2	16.04.	17.04.		ТР. А.Г.: ВЗ ТР ТН, ТО вторичных цепей ТН, измерение тока проводимости ОПН ТН.	2	16.04.	17.04.	2	16.04.	17.04.	2	16.04.	17.04.
2С 2СШ-110	4	27.04.	30.04.		ТР. А.Г.: ВЗ КР ТН, ТО вторичных цепей ТН, измерение тока проводимости ОПН ТН.	4	27.04.	30.04.	4	27.04.	30.04.	4	27.04.	30.04.

Начальник СЭР С. О. Смирнов

Ведущий эксперт СЭРБиР Д . В. Истомин

Начальник ОДС А. Е. Чикалов