Согласовано по объектам диспетчеризации:
Первый заместитель директора-
Главный диспетчер
филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____ В.Р.Богуславский
"31" 03 2015 г.

Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер
филиала ОАО "МРСК С-З" "Вологдаэнерго"
_____ А.В.Пинижанинов
"31" 03 2015 г.

# ПЛАН - ГРАФИК

отключений ЛЭП и оборудования ПС "Вологдаэнерго" на апрель 2015 года

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| **Вологодские электрические сети** | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Сокол-Воробьево | 01-03.04.15<br>08-10.04.15<br>15-17.04.15<br>22-24.04.15 | 01-11.04.15 | 1 час | Расширение просеки | |
| ПС Воробьево | | | | | |
| 1 СШ-110 кВ, ВЛ-110 кВ Воробьево-Погорелово | 20-24.04.15 | перенос на май | 2 часа | Демонтаж ВЧЗ, ВЧК. Средний ремонт ЛР-110кВ Погорелово | |
| ПС Вохтога | | | | | |
| ЭВ и ВЛ-110 кВ Вохтога-Р - Вохтога-Т, 2СШ-110кВ, РП-110кВ | 21-27.04.15 | отказана Костромским РДУ.не совмещать с одновременным ремонтом двух ВЛ 110 кВ на транзите Борок-Буй (т) 01-30.04.2015 | 3 часа | Текущий ремонт: ЛР, ШР-110кВ Вохтога-Т; СР-110кВ №2, 2СШ-110кВ. Проверка АПВ ЭВ-110кВ Вохтога-Т | ВЛ 21.04.15 |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| ВЛ-110 кВ Грязовец-Вохтога-Р, 1СШ-110кВ, РП-110кВ | 28-30.04.15 | отказана Костромским РДУ.не совмещать с одновременным ремонтом двух ВЛ 110 кВ на транзите Борок-Буй (т) 01-30.04.2015 | 3 часа | Текущий ремонт: ЛР, ВЧЗ, ВЧК-110кВ Грязовец; СР-110кВ №1, 1СШ-110кВ. | ВЛ 28.04.15 |
| Т-2, ТСН-2 | 06-10.04.15 | | 3 часа | Текущий ремонт: ШР-110кВ Т-2, ОД и КЗ-110кВ Т-2, Т-2, ЗОН-110кВ Т-2, яч.10кВ ввода Т-2, яч. ТСН-2 | |
| Т-1, ТСН-1 | 13-17.04.15 | | 3 часа | Текущий ремонт: ШР-110кВ Т-1, ОД и КЗ-110кВ Т-1, Т-1, ЗОН-110кВ Т-1, яч.10кВ ввода Т-1, яч. ТСН-1 | |
| ВЛ-10кВ | 06-17.04.15 | | 1 час | Проверка АПВ | Поочередно |
| ПС Грязовец | | | | | |
| МВ-110кВ Грязовец-1 | 27-28.04.15 | 27-28.04.15 | 2 часа | Обследование фарфоровых покрышек МВ | |
| МВ-110кВ Грязовец-1 | 07.04.15 | 07.04.15 | 1 час | Проверка АПВ | |
| МВ-110кВ Грязовец-2 | 07.04.15 | 07.04.15 | 1 час | Проверка АПВ | |
| МВ-110кВ Вохтога | 07.04.15 | отказана Костромским РДУ.не совмещать с одновременным ремонтом двух ВЛ 110 кВ на транзите Борок-Буй (т) 01-30.04.2015 | 1 час | Проверка АПВ | |
| МВ-110кВ Туфаново | 07.04.15 | 07.04.15 | 1 час | Проверка АПВ | |
| ШСМВ-110кВ | 07.04.15 | 07.04.15 | 1 час | Проверка АПВ | |
| МВ-110кВ Тяговая-1 | в течение месяца | | 1 час | Проверка АПВ | |
| МВ-110кВ Тяговая-2 | в течение месяца | | 1 час | Проверка АПВ | |
| МВ-35кВ Надеево | в течение месяца | | 1 час | Проверка АПВ | |
| МВ-35кВ Слобода | в течение месяца | | 1 час | Проверка АПВ | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| МВ-35кВ Плоское | в течение месяца | | 1 час | Проверка АПВ | |
| ВЛ-10кВ (пооч.) | в течение месяца | | 1 час | Проверка АПВ | |
| ПС Сямжа | | | | | |
| СМВ-110кВ | 22.04.15 | | 2 часа | Проверка АПВ. Ревизия ВОФ ТТ-110кВ №1, №2 | Транзит через РП-110кВ |
| МВ-35кВ Шокша | 01-02.04.15 | | 2 часа | Проверка АПВ. Ревизия привода МВ. | |
| Т-1 | 13.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт и опробование ОД, КЗ-110кВ Т-1 | |
| Т-2 | 14.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт и опробование ОД, КЗ-110кВ Т-2 | |
| МВ-35кВ Гремячий | 23.04.15 | | 2 часа | Проверка АПВ. Ревизия привода МВ. | |
| МВ-35кВ Монастырская | 24.04.15 | | 2 часа | Проверка АПВ. Ревизия привода МВ. | |
| ПС Шокша | | | | | |
| Т-2, 2СШ-35кВ | 15.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт Т-2. ТР и опробование ОД, КЗ-35кВ Т-2 | |
| Т-1, 1СШ-35кВ | 16-17.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт Т-1. ТР и опробование ОД, КЗ-35кВ Т-1 | |
| ПС Вожега | | | | | |
| 1СШ-110кВ, Т-1 | 20-22.04.15 | 20-22.04.15 | 2 часа | Текущий ремонт Т-1. Средний ремонт ОД-110кВ Т-1, КЗ-110кВ Т-1 | |
| 2СШ-110кВ, Т-2 | 23-24.04.15 | 23-24.04.15 | 2 часа | Текущий ремонт Т-2. Средний ремонт ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2 | |
| ПС Явенга-Т | | | | | |
| СМВ-110кВ | 27.04.15 | 27.04.15 | 1 час | Текущий ремонт ТТ-110кВ | |
| ТН-110кВ 1СШ, ТН-110кВ 2СШ | 28.04.15 | 28.04.15 | 0,5 часа | Текущий ремонт ТН | Поочередно |
| ПС Гридино | | | | | |
| 1СШ-35кВ, Т-1 | 06.04.15 | | | Текущий ремонт: ОД, КЗ-35кВ Т-1; РВС-35 Т-1. | |
| 2СШ-35кВ, Т-2 | 07.04.15 | | | Текущий ремонт: ОД, КЗ-35кВ Т-2; РВС-35 Т-2. | |
| ПС Сурково | | | | | |
| Т-1 | 09.04.15 | | | Текущий ремонт Т-1 | |
| ПС Жерноково | | | | | |
| Т-1 | 01.04.15 | | 1 час | Текущий ремонт: Т-1; ОД, КЗ-110кВ Т-1 | |
| ВЛ-10кВ | 02.04.15 | | 1 час | Проверка АПВ | Поочередно |
| ПС Криводино | | | | | |
| ВЛ-10кВ | 03.04.15 | | 1 час | Проверка АПВ | Поочередно |
| ПС Минькино | | | | | |
| ВЛ-10кВ | 03.04.15 | | 1 час | Проверка АПВ | Поочередно |
| ПС Комельская | | | | | |
| Т-1, ТСН-1, МВ-35кВ Грязовец-Надеево, СМВ-35кВ, 1СШ-35кВ | 20-24.04.15 | | 48 часа | Средний ремонт: СМВ-35кВ, СР-35кВ №1, ШР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Грязовец-Надеево, 1СШ-35кВ | |
| ВЛ-10кВ | 20-24.04.15 | | 1 час | Проверка АПВ. | Поочередно |
| ПС Плоское | | | | | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| ВЛ-10кВ | в течение месяца | | 1 час | Проверка АПВ | Поочередно |
| ПС Восточная | | | | | |
| Т-1, Т-2 | 01-10.04.15 | | 1 час | Средний ремонт ОД, КЗ-110кВ | |
| ПС База | | | | | |
| Т-1, ВЛ-35кВ Восточная-Городская | 01-10.04.15 | | 1 час | Текущий ремонт: ВЧЗ, ВЧК, ЛР-35кВ Городская-Восточная | |
| ПС Искра | | | | | |
| Т-1, 1СШ-10кВ | 06-30.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт ОД, КЗ-35кВ Т-1. Средний ремонт 1СШ-10кВ. | |
| ПС Луговая | | | | | |
| Т-1, Т-2, ТТ-35кВ Т-2, ТН-35кВ 1СШ, ТН-35кВ 2СШ | 06-30.04.15 | | 1 час | Текущий ремонт: Т-1, Т-2, ОД и КЗ-110кВ Т-1, ОД и КЗ-110кВ Т-2, ТТ-35кВ Т-2, ТН-35кВ 1СШ, ТН-35кВ 2СШ. | Поочередно |
| ПС Можайское | | | | | |
| Т-1, Т-2 | 06-30.04.15 | | 0,5 часа | Текущий ремонт ОД и КЗ-35кВ Т-1 и Т-2 | Поочередно |
| ПС Харовск-Р | | | | | |
| Т-1, ТСН-1 | 01-03.04.15 | | | Текущий ремонт | |
| Яч.10кВ отходящих фидеров | 07-08.04.15 | | | Текущий ремонт | |
| 4СШ-10кВ, перемычка 3-4СШ-10кВ, ТН-4, отходящие фидера 10кВ, СР-10 3-4СШ | 06.04.15 | | | Текущий ремонт | |
| 3СШ-10кВ, ТН-3, СР-10 3-4СШ, отходящие фидера 10кВ, перемычка 1-3СШ-10кВ. | 09.04.15 | | | Текущий ремонт | |
| Яч.10кВ отходящих фидеров | 09-10.04.15 | | | Текущий ремонт | |
| ПС Пундуга | | | | | |
| Т-1 | 13-14.04.15 | | | Текущий ремонт: Т-1, ТТ-110кВ Т-1. Средний ремонт: ОД, КЗ-110кВ Т-1 | |
| ПС Кумзеро | | | | | |
| МВ-35кВ Бережное, МВ-35 Т-2, СМВ-35, 2СШ-35кВ, Т-2, ВЛ-35кВ Бережное-Кумзеро с отп. на Никитино | 15-30.04.15 | | | Текущий ремонт: Т-2. Средний ремонт: МВ, ЛР, ШР-35кВ Бережное; МВ-35 Т-2; СМВ-35; 2СШ-35кВ; ТР, ШР-35 Т-2; СР-35 №2, 2СШ-35кВ | |
| ПС Устье-Кубенское | | | | | |
| Т-1 | 01.04.15 | | 1 час | Текущий ремонт Т-1 | |
| Т-2 | 02.04.15 | | 1 час | Текущий ремонт Т-2 | |
| ПС Бережное | | | | | |
| Т-1, ТСН-1 | 07.04.15 | | 1 час | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1 | |
| Т-2, ТСН-2 | 08.04.15 | | 1 час | Текущий ремонт Т-2, ТСН-2 | |
| ПС Западная | | | | | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| яч. №30 Котельная-2 | 01.04.15 | | | Текущий ремонт | |
| яч. №30 Котельная-1 | 02.04.15 | | | Текущий ремонт | |
| **Череповецкие электрические сети** | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Чагода 1 | 01.04-15.05.15 | По согласованию с Ленинградским РДУ | 3 часа | Расширение просеки | С готовностью к включению на ночь |
| ПС Бабаево | | | | | |
| Т-2 | 1 день | | 2 часа | Замена ОПН-35 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| ПС Борисово-Суда | | | | | |
| МВ-10 Т-2 с Т-2 | 1 день | | 2 часа | Замена ТТ-10 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| МВ-35 Пяжелка | 4 дня | | 6 часов | Замена токовых цепей в МВ-35 | С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Пяжелка на "кольцевую" связь |
| ПС Хохлово | | | | | |
| МВ-10 Т-1 с Т-1 | 1 день | | 3 часа | Капитальный ремонт ячейки МВ-10 Т-1 | С переводом нагрузки на Т-2 |
| МВ-10 Котельная-1, МВ-10 Газовая, МВ-10 Посёлок-1, МВ-10 Торф-1, МВ-10 Посёлок-3, МВ-10 Посёлок-5, МВ-10 Котельная-2, МВ-10 Фабрика, МВ-10 Кольцевая резерв | по 1 дню | | 3 часа | Капитальный ремонт ячейки МВ-10 | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| МВ-10 Т-2 с Т-2 | 1 день | | 3 часа | Капитальный ремонт ячейки МВ-10 Т-2 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| СМВ-10 | 1 день | | 3 часа | Капитальный ремонт ячейки СМВ-10 | |
| ПС Великое | | | | | |
| Т-1 | 2 дня | | 3 часа | Текущий ремонт МВ-35 Т-1. Проф. восстановление РЗА Т-1 | С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Великое на "кольцевую" связь |
| ВЛ-35кВ Великое-Поповка, 1СШ-35кВ, МВ-35 Великое-Поповка | 2 дня | | 3 часа | Текущий ремонт МВ-35 Великое-Поповка, ШР-35 Великое-Поповка, ЛР-35 Великое-поповка. Проф. восстановление РЗА МВ-35 | С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Великое на "кольцевую" связь |
| ВЛ-35кВ Георгиевская, 1СШ-35кВ, МВ-35 Георгиевская | 2 дня | | 3 часа | Текущий ремонт МВ-35 Георгиевская, ШР-35 Геогргиевская, ЛР-35 Георгиевская. Проф. восстановление РЗА МВ-35 | С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Великое на "кольцевую" связь |
| ВЛ-35кВ Великинская, 1СШ-35кВ, МВ-35 Великинская | 2 дня | | 3 часа | Текущий ремонт МВ-35 Великинская, ШР-35 Великинская, ЛР-35 великинская, КС-35 Великинская. Проф. восстановление РЗА МВ-35 | С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Великое на "кольцевую" связь |
| ТН 1СШ-35, 1СШ-35кВ | 1 день | | 2 часа | Текущий ремонт ТН 1СШ-35, ШР ТН 1СШ-35. Профконтроль. | С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Великое на "кольцевую" связь |
| ПС Шексна | | | | | |
| 1СШ-35кВ, ТН 1СШ-35 | 1 день | | 3 часа | Капитальный ремонт ШР ТН 1СШ-35 | С включением СМВ-35 на ПС Сизьма и включением СВВ-35 на ПС Лесная |
| 2СШ-35кВ, МВ-35 Лесная | 1 день | | 3 часа | Капитальный ремонт ШР-35 Лесная | С включением СМВ-35 на ПС Сизьма и включением СВВ-35 на ПС Лесная |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| МВ-35 Лесная с ВЛ-35кВ Лесная | 1 день | | 3 часа | Капитальный ремонт ЛР-35 Лесная | С включением СМВ-35 на ПС Чебсара |
| 1МВ-6 Т-1, 2МВ-6 Т-2, 3МВ-6 Т-1, 4МВ-6 Т-2, 1СМВ-6, 2СМВ-6 | по 1 дню | | 3 часа | Капитальный ремонт МВ-6 | |
| ВВ-6 РП-1, ВВ-6 Горсеть-2, ВВ-6 Битумная, ВВ-6 Горсеть-3, ВВ-6 ДВП-2, ВВ-6 Горсеть-4, ВВ-6 Горсеть-1, ВВ-6 ДПМК-3 | по 1 дню | | 2 часа | Текущий ремонт ВВ-6 | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ВВ-6 ТСН-1 | 1 день | | 2 часа | Текущий ремонт ВВ-6 | С переводом нагрузки на ТСН-2 |
| ВВ-6 ТСН-2 | 1 день | | 2 часа | Текущий ремонт ВВ-6 | С переводом нагрузки на ТСН-1 |
| ПС Газ | | | | | |
| Т-1 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт трансформатора | С переводом нагрузки на Т-2 |
| Т-2 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт трансформатора | С переводом нагрузки на Т-1 |
| ВВ-10 Газ-6 | 1 день | | 2 часа | Проф. Контроль РЗА | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ПС Чёбсара | | | | | |
| Т-1 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт трансформатора | С переводом нагрузки на Т-2 |
| Т-2 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт трансформатора | С переводом нагрузки на Т-1 |
| ПС Суда | | | | | |
| МВ-110 Кадуй-1 | 12 дней | 12 дней | 24 часа | Капитальный ремонт МВ-110 Кадуй-1 | С заменой на ОМВ-110 |
| ОМВ-110 | 12 дней | 12 дней | 24 часа | Капитальный ремонт ОМВ-110 | |
| СМВ-110 | 12 дней | 12 дней | 24 часа | Капитальный ремонт СМВ-110 | |
| 2СШ-110кВ с отходящими присоединениями | 14 дней | отказана Ленинградским РДУ | 4 часа | Капитальный ремонт ШР 2СШ отходящих присоединений | |
| 1СШ-10кВ с отходящими присоединениями | 3 дня | | 5 часов | Текущий ремонт 1СШ-10кВ с в/в испытаниями и покраской крыши КРУН-10кВ | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| 2СШ-10кВ с отходящими присоединениями | 3 дня | | 5 часов | Текущий ремонт 2СШ-10кВ с в/в испытаниями и покраской крыши КРУН-10кВ | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ПС Аксеново | | | | | |
| Т-1 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт Т-1 | С переводом нагрузки на Т-2 |
| Т-2 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт Т-2 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| ПС Петринево | | | | | |
| Т-1 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт Т-1 | С переводом нагрузки на Т-2 |
| Т-2 | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт Т-2 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| ПС Загородная | | | | | |
| Т-1 | 2 дня | | 3 часа | Текущий ремонт ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТТ-110 Т-1 с отбором проб масла | С переводом нагрузки на Т-2 |
| Т-1 с 1СШ-110кВ | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт ТР-110 Т-1 | С переводом нагрузки на Т-2 |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| Т-2 | 2 дня | | 3 часа | Текущий ремонт ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ТТ-110 Т-2 с отбором проб масла | С переводом нагрузки на Т-1 |
| Т-2 со 2СШ-110кВ | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт ТР-110 Т-2 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| 1СШ-110кВ с ВЛ-110кВ Петринево-1 | 1 день | 13.04.15 | 3 часа | Текущий ремонт ЛР-110 Петринево-1, текщий ремонт в/ч комплекта ВЛ-110 Петринево-1 | С переводом нагрузки на Т-2 |
| 2СШ-110кВ с ВЛ-110кВ Петринево-2 | 1 день | 14.04.15 | 3 часа | Текущий ремонт ЛР-110 Петринево-2 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| 1СШ-110кВ с мостиком 110кВ | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт 1РМ-110 | С переводом нагрузки на Т-2 |
| 2СШ-110кВ с мостиком 110кВ | 1 день | | 3 часа | Текущий ремонт 2РМ-110 | С переводом нагрузки на Т-1 |
| ТСН-1 | 1 день | | 2 часа | Текущий ремонт ТСН-1 с высоковольтными испытаниями | С переводом нагрузки на ТСН-2 |
| ТСН-2 | 1 день | | 2 часа | Текущий ремонт ТСН-2 с высоковольтными испытаниями | С переводом нагрузки на ТСН-1 |
| РП-10 Расторопово | | | | | |
| ТСН-1 с ВЛ-10кВ Расторопово | 1 день | | 1 час | Капитальный ремонт ТСН-1 и ячейки КРУН, текущий ремонт ТР-10 ТСН-1 | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ТСН-2 с ВЛ-10кВ Свинокомплекс | 1 день | | 1 час | Капитальный ремонт ТСН-2 и ячейки КРУН, текущий ремонт ТР-10 ТСН-2 | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ПС Избоищи | | | | | |
| МВ-10 Кабожа с ВЛ-10кВ Кабожа | 1 день | | 2 часа | Капитальный ремонт яч. КРУН с МВ-10 "Кабожа", текущий ремонт ТТ-10 | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| МВ-10 Кормовая с ВЛ-10кВ Кормовая | 1 день | | 2 часа | Капитальный ремонт яч. КРУН с МВ-10 "Кормовая", текущий ремонт ТТ-10 | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| Т-2 | 3 дня | | 2 часа | Капитальный ремонт МВ-35 Т-2, яч. КРУН с МВ-10 Т-2, яч. КРУН с ТСН-2, текущий ремонт ТСН-2 | С переводом нагрузки 10кВ на Т-1 |
| ТН 2СШ-10 кВ | 1 день | | 2 часа | Капитальный ремонт яч. КРУН с ТН-10 кВ, текущий ремонт ТН 2 СШ-10 кВ | |
| ВЛ-35кВ Избоищи с МВ-35 Избоищи | 3 дня | | 4 часа | Капитальный ремонт МВ-35 Избоищи, ЛР-35 Избоищи, текущий ремонт ЗВС-35 Избоищи, КС-35 Избоищи | С выводом АВР-35кВ на ПС Избоищи |
| Канал ВЧ связи ПС Шексна - ПС Чебсара СПИ-122 | 09.04.15 | | 2 часа | Профилактические работы, ТО | |
| Канал ВЧ связи ПС Шексна - ПС Нестерово СПИ-122 | 22.04.15 | | 2 часа | Профилактические работы, ТО | |
| Сервера телемеханики ЦППС ПО ЧЭС | 08.04.15 | | 4 часа | Профилактика серверов ТМ (ЦППС) | По согласованию с Вологодским РДУ; по согласованию с ЦУС Вологдаэнерго |
| Сервера телемеханики ЦППС ПО ЧЭС | 22.04.15 | | 4 часа | Профилактика серверов ТМ (ЦППС) | По согласованию с Вологодским РДУ; по согласованию с ЦУС Вологдаэнерго |
| ПС Батран | | | | | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| ВВ-10 Льнозавод | 1 день | | 2 часа | Первый профилактический контроль | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ВВ-10 Покровское | 1 день | | 2 часа | Первый профилактический контроль | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| МВ-35 Аксеновская | 1 день | | 2 часа | Профилактический контроль | С включением СМВ-35 на ПС Чебсара |
| ПС Домозерово | | | | | |
| ВВ-10 Горка | 1 день | | 2 часа | Профилактический контроль | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ПС Ирдоматка | | | | | |
| Т-1 с МВ-10 Т-1 | 2 дня | | 2 часа | Профилактический контроль | С переводом нагрузки на Т-2 |
| Т-2 с МВ-10 Т-2 | 2 дня | | 2 часа | Профилактический контроль | С переводом нагрузки на Т-1 |
| ВВ-10 Романда | 1 день | | 2 часа | Профилактический контроль | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ПС Никола | | | | | |
| МВ-10 Богуславль, МВ-10 Емельяниха, МВ-10 Свинокомплекс, МВ-10 Сычево | по 1 дню | | 2 часа | Профилактический контроль | По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи |
| ПС Поповка | | | | | |
| Т-1 с МВ-10 Т-1 | 2 дня | | 2 часа | Профилактический контроль | С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Поповка на "кольцевую" связь |
| ПС Ю.Череповецкая | | | | | |
| Т-1 с МВ-10 Т-1 | 3 дня | | 2 часа | Проф. восстановление | С переводом питания 1СШ-10кВ и 2СШ-10кВ ПС Ю.Череповецкая на "кольцевую" связь |
| ТН 1СШ-10 | 1 день | | 3 часа | Проф. восстановление | |
| ТСН-1 | 1 день | | 3 часа | Проф. восстановление | С переводом нагрузки на ТСН-2 |
| **Великоустюгские электрические сети** | | | | | |
| ПС Калинино | | | | | |
| ШСОЭВ-110 кВ | 06-10.04.15 | 06-10.04.15 | 3 часа | Проверка устройств РЗА (1КСЗ+АУВ, 2КСЗ+АУВ комплект 01,02: Сириус-3-ЛВ,Сириус-3-СВ) | Без разрыва транзита 110 кВ, с включением развилки |
| ЭВ-110 кВ Никольск | 13-17.04.15 | 13-17.04.15 | 3 часа | Проверка устройств РЗА (1КСЗ+АУВ, 2КСЗ+АУВ комплект 01,02 Сириус-3-ЛВ-03) | Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом под ШСОЭВ-110 кВ |
| ТН-110 кВ 1 сш 110 кВ | 13-17.04.15 | 13-17.04.15 | 3 часа | Проверка устройств РЗА | |
| ЭВ-110 кВ Зеленцово | 20-24.04.15 | 20-24.04.15 | 3 часа | Проверка устройств РЗА (1КСЗ+АУВ, 2КСЗ+АУВ комплект 01,02 Сириус-3-ЛВ-03) | Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом под ШСОЭВ-110 кВ |
| ТН-110 кВ ОСШ-110 кВ и ОСШ-110 кВ | 06-10.04.15 | 06-10.04.15 | 3 часа | Проверка устройств РЗА ТН-110 кВ ОСШ-110 кВ | Без разрыва транзита 110 кВ, с включением развилки |
| ПС НПС | | | | | |
| АЧР | 20.04.15 | 20.04.15 | 1 часа | 1-й проф.контроль | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| ПС Кич-Городок | | | | | |
| МВ-110 кВ Дымково | 06-10.04.15 | 06-10.04.15 | 3 часа | Проверка устройств РЗА (ТО, ТЗНП, ДЗ, АПВ) | Разрыв транзита 110 кВ |
| АЧР | 13.04.15 | 13.04.15 | 1 часа | 1-й проф.контроль | |
| МВ-110 кВ Дымково | 27.04.15 | 27.04.15 | 1 час | Текущий ремонт МВ-110 кВ и ТТ-110 кВ (слив конденсата, регулировка уровня масла) (поочерёдно) | Разрыв транзита 110 кВ |
| СМВ-110 кВ | 27.04.15 | 27.04.15 | 1 час | Текущий ремонт МВ-110 кВ и ТТ-110 кВ (слив конденсата, регулировка уровня масла) (поочерёдно) | Разрыв транзита 110 кВ |
| МВ-110 кВ Калинино | 27.04.15 | 27.04.15 | 1 час | Текущий ремонт МВ-110 кВ и ТТ-110 кВ (слив конденсата, регулировка уровня масла) (поочерёдно) | Разрыв транзита 110 кВ |
| ТН-110 кВ 1 СШ | 28.04.15 | 28.04.15 | 1 час | Текущий ремонт ТН-110 кВ 1 СШ (слив конденсата, регулировка уровня масла) | |
| ТН-110 кВ 2 СШ | 28.04.15 | 28.04.15 | 1 час | Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 СШ (слив конденсата, регулировка уровня масла) | |
| Канал ВЧ-связи К.Городок-Никольск | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| Канал ВЧ-связи К.Городок-Сараево | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| Канал ВЧ-связи К.Городок-Шестаково | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| Канал ВЧ-связи К.Городок-Н.Енангск-В.Ентала | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| Канал ВЧ-связи К.Городок-Косково | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| АИК "Систел" Кич-Городецкого РЭС | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| ЦППС Кич-Городецкого РЭС | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| КП телемеханики "Транзит-RTU" ПС 110/35/10 К-Городок | в течение месяца | | | Профилактические работы | |
| **Тотемские электрические сети** | | | | | |
| ПС Тарнога | | | | | |
| ВВ-10 кВ Айга | 01-02.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | С запиткой ПС 35 кВ Айга, евсеевская по связкам 10 кВ |
| ВВ-35 кВ Нюксеница-1 | 06-07.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |
| ВВ-35 кВ Нюксеница-2 | 08-09.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |
| СВ-35 кВ | 10.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |
| Т-2, ЭВ-110 кВ Т-2, ВВ-25 кВ Т-2 | 13-17.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |
| Дуговая защита | 14-15.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |
| ВВ-10 кВ Резистор-1-10 | 06.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | С объединением 1 и 2 СШ-10 кВ |
| ВВ-10 кВ Резистор-2-10 | 07.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | С объединением 1 и 2 СШ-10 кВ |
| ВВ-10 кВ ТСН-1 | 08.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| ВВ-10 кВ ТСН-2 | 09.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |
| ВВ-10 кВ, отходящие ВЛ-10 кВ | В течении месяца | | 2 часа | Проверка УРЗА (поочерёдно) | Очерёдность согласовать с ОДГ РЭС. С созданием видимых разрывов со стороны резервных источников. |
| ПС Тотьма-2 | | | | | |
| МВ-110 кВ Власьевская | 30.03-03.04.15 | 30.03-03.04.15 | 2 часа | Проверка УРЗА | С переводом на ОВ-110 кВ |
| МВ-110 кВ Бабушкино | 06-10.04.15 | 06-10.04.15 | 2 часа | Проверка УРЗА | С переводом на ОВ-110 кВ |
| Т-1, МВ-110 кВ Т-1 | 13-17.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА, ревизия привода РПН | |
| Т-2, МВ-110 кВ Т-2 | 20-24.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА, ревизия привода РПН | |
| ДЗШ-110 кВ | 27-30.04.15 | | 2 часа | Проверка УРЗА | |
| ПС Погорелово | | | | | |
| МВ-110 кВ Юбилейная | 02.04.15 | 02.04.15 | 2 часа | Опробование, ревизия привода | С переводом на ОВ-110 кВ |
| МВ-110 кВ Биряково | 02.04.15 | 02.04.15 | 2 часа | Опробование, ревизия привода | С переводом на ОВ-110 кВ |
| МВ-110 кВ Тотьма-1 | 03.04.15 | 03.04.15 | 2 часа | Опробование, ревизия привода | С переводом на ОВ-110 кВ |
| МВ-110 кВ Воробьёво | 10.04.15 | 10.04.15 | 2 часа | Опробование, ревизия привода | С переводом на ОВ-110 кВ |
| СВ-110 кВ | 06.04.15 | 06.04.15 | 2 часа | Опробование, ревизия привода | С объединением 1 и 2 СШ-110 кВ в ячейке ОВ-110 кВ |
| ОВ-110 кВ | 06.04.15 | 06.04.15 | 2 часа | Опробование, ревизия привода | |
| Т-1, МВ-110 кВ Т-1 | 07.04.15 | | 2 часа | Опробование защит, ревизия привода | |
| Т-2, МВ-110 кВ Т-2 | 08.04.15 | | 2 часа | Опробование защит, ревизия привода | |
| ЭВ-1-35 кВ Никольская | 03.04.15 | | 5 мин. | Опробование АПВ (без разборки схемы) | |
| ПС Верховажье | | | | | |
| Т-2, МВ-35 кВ Т-2 | 20-22.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт | |
| МВ-35 кВ, ЭВ-35 кВ, ВВ-10 кВ отходящих ВЛ | 07.04.15 | | 1 час | Опробование АПВ отходящих линий | За исключением ВВ-10 кВ Южный |
| ПС Чушевицы | | | | | |
| Т-1, МВ-35 кВ Т-1 | 27-28.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт | |
| Т-2, МВ-35 кВ Т-2 | 28-29.04.15 | | 2 часа | Текущий ремонт | |
| МВ-35 кВ, ВВ-10 кВ отходящих ВЛ | 02.04.15 | | 1 час | Опробование АПВ отходящих линий | |
| ПС Рослятино | | | | | |
| СВ-110 кВ | 28.04.15 | 28.04.15 | 5 мин | Опробование АПВ без разборки схемы | |
| Т-1 | 23.04.15 | | 2 часа | Опробование защит, ревизия привода РПН | |
| Т-2 | 23.04.15 | | 2 часа | Опробование защит, ревизия привода РПН | |
| ВВ-10 кВ отходящих линий | 28.04.15 | | 5 мин. | Опробование АПВ | |
| ПС Урусовская | | | | | |
| Т-1, Т-2 | 13-14.04.15 | | 1 час | Опробование защит | |
| ВВ-10 кВ отходящих ВЛ | 03.04.15 | | 1 час | Опробование АПВ отходящих линий | |
| ПС Морозово | | | | | |
| ВВ-10 кВ отходящих ВЛ | 09.04.15 | | 1 час | Опробование АПВ отходящих линий | |
| ПС Сметанино | | | | | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| 1 СШ-25 кВ, 2 СШ-35 кВ, СВ-35 кВ | 06-10.04.15 | | 48 часов | Замена СВ-35 кВ | С запиткой ПС 35 кВ Сметанино по связкам 10 кВ |
| ВВ-10 кВ отходящих ВЛ | 10.04.15 | | 1 час | Опробование АПВ отходящих линий | |
| ПС Мосеево | | | | | |
| Т-1, Т-2, ВВ-10 кВ отходящих ВЛ | 13-14.04.15 | | 2 часа | Опробование защит, ревизия привода РПН | |
| ПС Карица | | | | | |
| Т-1 | 22.04.15 | | 2 часа | Опробование защит, ревизия привода РПН | |
| ПС Шелота | | | | | |
| ВВ-10 кВ отходящих ВЛ | 02.04.15 | | 1 час | Опробование АПВ отходящих линий | |
| ВЛ-110 кВ Тарнога-Заячерецкая | 01-04.04.15 | 12-15.04.15 | | Демонтаж грозотроса в пр №202-219 с аварийной готовностью-3 часа. Монтаж ВЧ-заградителя на опоре №148 с аваприйной готовностью -24 часа. | Разрыв транзита |
| ВЛ-110 кВ Сямжа-Чушевицы | 01-30.04.15 | 01-30.04.15 | | Расчистка просеки механизированным способом. | Без отключения |
| ВЛ-110 кВ Тотьма-2-Власьевская | 01-30.04.15 | 01-30.04.15 | | Расчистка просеки механизированным способом. | Без отключения |
| ВЛ-35 кВ Мосеево | 10 дней | | 2 часа | Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода. С включением ВЛ-35 кВ Моссево на выходные дни. | С запиткой ПС Д.Починок и ПС Мосеево по связкам 10 кВ (включение Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Верховажье на пар. работу по стороне 10 кВ с выводом АЛАР Верховажье -Вельск (рез. комплект). Выволнение работ на ВЛ подрядной организацией |
| ВЛ-35 кВ Мосеево | 01-30.04.15 | | | Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода. | Без отключения. С ежедневным выводом АПВ. |
| **Кирилловские электрические сети** | | | | | |
| ОИК ПТК "КОТМИ-2010" ПО "КЭС" | 21.04.15 | | В/З | Профилактика серверов ОИК. | Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС" |
| ОИК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС. | 23.04.15 | | В/З | Профилактика серверов ОИК (дистанционно). | Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС |
| ЦППС "КОТМИ" Вашкинского РЭС | 28.04.15 | | В/З | Профилактика ЦППС. | Отсутствие телеинформации с Вашкинского РЭС |
| КП МПТК ПС Белоусово | 14.04.15 | | 1 час | Частичная проверка комплекса ТМ МПТК | Отсутствие телеинформации с ПС Белоусово |
| ПС Мегра. | | | | | |
| Т-2 | 14.04.15 | | 1 час | Проверка РЗА Т-2 | |
| ТН-110 кВ 2 с.ш. | 15.04.15 | | 1 час | Проверка РЗА ТН-110 кВ | |
| АЧР | 20.04.15 | 20.04.15 | 1 час | Внеочередная проверка АЧР | |
| ПС Белоусово | | | | | |
| Т-1 | 01.04.15 | | 1 час | Замер переходного сопротивления ВВ-6 Т-1 | |
| Т-2 | 01.04.15 | | 1 час | Замер переходного сопротивления ВВ-6 Т-2 | |
| ПС Вытегра | | | | | |
| Т-1 | 08.04.15 | | 1 час | Замер переходного сопротивления ВВ-6 Т-1 | |
| Т-2 | 08.04.15 | | 1 час | Замер переходного сопротивления ВВ-6 Т-2 | |

| Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | | АГ | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Заявленная | Принятая РДУ | | | |
| ПС Андома | | | | | |
| ВВ-6 Т-1 | 15.04.15 | | 1 час | Замер переходного сопротивления | |
| ВВ-6 Т-2 | 15.04.15 | | 1 час | Замер переходного сопротивления | |

Начальник ДС И.С.Мороз