УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 27 " октября 2026 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" ноябрь 2026 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ НПС	Т-1	5	09.11.2026	13.11.2026		2:00	Профилактический контроль РЗА.	5	09.11.2026	13.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	Т-2	5	16.11.2026	20.11.2026		2:00	Профилактический контроль РЗА.	5	16.11.2026	20.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-1	2	09.11.2026	10.11.2026	С запиткой 1 СШ 35 кВ ПС 35 кВ Нюксеница по ВЛ 35 кВ Тарнога - Нюксеница-1.	2:00	Профилактический контроль РЗА.	2	09.11.2026	10.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-2	2	10.11.2026	11.11.2026	С запиткой 2 СШ 35 кВ ПС 35 кВ Нюксеница по ВЛ 35 кВ Тарнога - Нюксеница-2.	2:00	Профилактический контроль РЗА.	2	10.11.2026	11.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-1СШ 35 кВ	1	12.11.2026	12.11.2026		2:00	Профилактический контроль РЗА.	1	12.11.2026	12.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-2СШ 35 кВ	1	13.11.2026	13.11.2026		2:00	Профилактический контроль РЗА.	1	13.11.2026	13.11.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	3	04.11.2026	06.11.2026	Разрыв траннзита 110 кВ. Вологодское РДУ. Для совмещения с годовой заявкой на отключение ВЛ 110 кВ Никольск-Павино 06.11.2026 Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Вырубка угрожающих деревьев.	3	09.11.2026	11.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-ПОЛДАРСА	1	30.11.2026	30.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Никольск - Павино 4-6.11.2026 Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Высоковольтные испытания КС 110 кВ ВЛ Полдарса (ф. А,В) на ПС 110 кВ Дымково.	1	05.11.2026	05.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	06.11.2026	06.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ.В соответствии с графиком ЛЭП и ЭЛТ на 2026 год.	2:00	Слив конденсата, замена силикагеля в ВОФ и доливка масла в ТТ 110 кВ Павино.	1	06.11.2026	06.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	06.11.2026	06.11.2026	В соответствии с графиком ЛЭП и ЭЛТ на 2026 год. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Никольск для слива конденсата, замены силикагеля в ВОФ, замены масла в ТТ 110 кВ Павино.	1	06.11.2026	06.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ОСШ 110 кВ	2	07.11.2026	08.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ЛР 110 кВ Никольск и ОР 110 кВ Никольск.	2	16.11.2026	17.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	2	07.11.2026	08.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол 16-20.11.2026 Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Плесецк – Няндома 10-12.11.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Вологда – Архангельск» в ПАР ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Текущий ремонт ЛР 110 кВ Никольск и ОР 110 кВ Никольск на ПС 110 кВ Калинино.	2	16.11.2026	17.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	1СШ 110 кВ	3	01.11.2026	03.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	18.11.2026	20.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ОСШ 110 кВ	3	01.11.2026	03.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	18.11.2026	20.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ШСОЭВ-110 кВ	3	01.11.2026	03.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	18.11.2026	20.11.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	3	01.11.2026	03.11.2026	Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол 16-20.11.2026 Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Калинино – Никольск на 01-03.11.2026. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино для текущнго ремонта ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	18.11.2026	20.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	3	01.11.2026	03.11.2026	Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол 16-20.11.2026 Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Плесецк – Няндома 10-12.11.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Вологда – Архангельск» в ПАР ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино для текущнго ремонта ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	18.11.2026	20.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	2СШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-30.11.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-30.11.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. Выполнение работ возможно после завершения отопительного сезона 2026-2027 гг.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	23.11.2026	25.11.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ОСШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	23.11.2026	25.11.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ШСОЭВ-110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	23.11.2026	25.11.2026	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино для текущнго ремонта ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	3	23.11.2026	25.11.2026	Отказана РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Зеленцово (ретрансляция)	1	17.11.2026	17.11.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Зеленцово на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Зеленцово.	1	17.11.2026	17.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Зеленцово (ретрансляция)	1	19.11.2026	19.11.2026	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Зеленцово.	1:00	Профилактические работы на оборудовании высокочастотной связи ПС 110 кВ Зеленцово.	1	19.11.2026	19.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Калинино (ретрансляция)	1	10.11.2026	10.11.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Калинино на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Калинино.	1	10.11.2026	10.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Калинино (ретрансляция)	1	12.11.2026	12.11.2026	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Калинино.	1:00	Профилактические работы на оборудовании высокочастотной связи ПС 110 кВ Калинино.	1	12.11.2026	12.11.2026	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Погорелово-Никольская	5	16.11.2026	20.11.2026	С запикой ПС 35 кВ Никольская, Карица, Великодворье по связкам 10 кВ и обратной трансформацией по стороне 35 кВ ПС 35 кВ Ида.	4:00	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № -152. Техническое обслуживание. Верховые осмотры опор № 1-152 (выборочно) с выемкой из поддерживающих зажимов и осмотром проводов и грозотросов.	5	16.11.2026	20.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	СВ-110 кВ	5	09.11.2026	13.11.2026	С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ в ячейке ОВ-110 кВ.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	09.11.2026	13.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	КСЗ+АУВ (ШЭ 2607 015) СВ-110	5	09.11.2026	13.11.2026	Планируется с отключением СВ-110 кВ и объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ в ячейке ОВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на ноябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	09.11.2026	13.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 108 ВЛ-10 Ветаптека	1	09.11.2026	09.11.2026		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	09.11.2026	09.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 111 ВЛ-10 им.Тимирязева	1	10.11.2026	10.11.2026		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	10.11.2026	10.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 101 ВЛ-10 Воинская часть	1	11.11.2026	11.11.2026		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	11.11.2026	11.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 105 ТСН-1	1	12.11.2026	12.11.2026		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	12.11.2026	12.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 219 ТСН-2	1	13.11.2026	13.11.2026		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	13.11.2026	13.11.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Мосеево	1	02.11.2026	02.11.2026	С запиткой ПС 35 кВ Д. Починок по связке ВЛ 10 кВ и погашением ПС 35 кВ Мосеево (подключение РИСЭ для части потребителей).	1:00	Устранение нагрева узла нижнего контактного соединения вывода фильтра и аппаратного зажима шлейфа ВЧЗ-35 кВ ВЛ Мосеево (ф. В).	1	02.11.2026	02.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	Т-2 110/35/10 кВ	1	05.11.2026	05.11.2026		1:00	Устранение нагрева контактного соединения между выводом ввода и аппаратным зажимом шлейфа ввода 110 кВ фазы С.	1	05.11.2026	05.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Яч. 10 кВ № 04 ТСН-1	1	09.11.2026	09.11.2026		1:00	Замена опорного изолятора фазы А на крыше КРУН-10 кВ.	1	09.11.2026	09.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-1 110/10 кВ	1	09.11.2026	09.11.2026		1:00	Замена опорного изолятора фазы А ТСН-1-10 на крыше КРУН-10 кВ.	1	09.11.2026	09.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Яч. 10 кВ № 03 ВЛ-10 РП-2	1	09.11.2026	09.11.2026		1:00	Замена опорного изолятора фазы А ТСН-1-10 на крыше КРУН-10 кВ.	1	09.11.2026	09.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Яч. 10 кВ № 15 ТН-2-10	1	11.11.2026	11.11.2026		1:00	Устранение нагрева контактного соединения на низковольтной шпильке фазы В.	1	11.11.2026	11.11.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тотьма-2	Яч. 10 кВ № 21 ВЛ-10 Льнозавод	1	12.11.2026	12.11.2026		1:00	Устранение нагрева контактного болтового соединения проходного изолятора фазы В на крыше КРУН-10 кВ.	1	12.11.2026	12.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Яч. 10 кВ № 20 ВЛ-10 Север	1	12.11.2026	12.11.2026		1:00	Устранение нагрева контактного болтового соединения проходного изолятора фазы В ячейки ВЛ 10 кВ Льнозавод на крыше КРУН-10 кВ.	1	12.11.2026	12.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Т-1 110/10 кВ	1	16.11.2026	16.11.2026		1:00	Доливка масла в РПН.	1	16.11.2026	16.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Т-2 110/35/10 кВ	1	17.11.2026	17.11.2026		1:00	Устранение нагрева контактного соединения шпильки ввода и аппаратного зажима шлейфа ввода 10 кВ фазы А.	1	17.11.2026	17.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 09 ВЛ-10 Правда	1	19.11.2026	19.11.2026		1:00	Замена проходного изолятора фазы В на крышее КРН-10 кВ.	1	19.11.2026	19.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 04 ВЛ-10 Ляменьга-резерв (ТСН-2)	1	19.11.2026	19.11.2026		1:00	Замена проходного изолятора фазы В ячейки ВЛ 10 кВ Правда на крышее КРН-10 кВ.	1	19.11.2026	19.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 10 ТСН-2-10	1	19.11.2026	19.11.2026		1:00	Замена проходного изолятора фазы В ячейки ВЛ 10 кВ Правда на крышее КРН-10 кВ.	1	19.11.2026	19.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Нива	1	24.11.2026	24.11.2026		1:00	Замена проходного изолятора фазы В на крышее КРН-10 кВ.	1	24.11.2026	24.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Яч. 10 кВ № 04 ВЛ-10 Ляменьга-резерв (ТСН-2)	1	24.11.2026	24.11.2026		1:00	Замена проходного изолятора фазы В ячейки ВЛ 10 кВ Нива на крышее КРН-10 кВ.	1	24.11.2026	24.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	24.11.2026	24.11.2026		1:00	Замена проходного изолятора фазы В ячейки ВЛ 10 кВ Нива на крышее КРН-10 кВ.	1	24.11.2026	24.11.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-30.11.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-30.11.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. Выполнение работ возможно после завершения отопительного сезона 2026-2027 гг.	4:00	1. Установка ПЗУ на опорах № 203-207.2. Высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Власьевская (ф. А,В,С) на ПС 110 кВ Власьевская.	2	02.11.2026	03.11.2026	Отказана РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-30.11.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-30.11.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. Выполнение работ возможно после завершения отопительного сезона 2026-2027 гг.	4:00	Установка ПЗУ на опорах № 112-142. Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-142. Техническое обслуживание, верховые осмотры опор № 112-142 с выемкой из поддерживающих зажимов и осмотром проводов и грозотросов.	4	10.11.2026	13.11.2026	Отказана РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	5	16.11.2026	20.11.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока для совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	4:00	Замена дефектного изолятора № 26 и 32. Установка ПЗУ на опорах № 4-6, 8-24. Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-290. Техническое обслуживание, верховые осмотры опор № 1-290 (выборочно) с выемкой из поддерживающих зажимов и осмотром проводов и грозотросов.	5	23.11.2026	27.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	05.11.2026	05.11.2026	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton комплекса связи ВОЛС ПС 110 кВ Тарнога и Тарногского РЭС.	1	05.11.2026	05.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	10.11.2026	10.11.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС".	1	10.11.2026	10.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	12.11.2026	12.11.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, АРМ Реклоузера ОДП Тотемского РЭС.	1	12.11.2026	12.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	17.11.2026	17.11.2026	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton комплекса связи ВОЛС ПС 110 кВ Тотьма-1 и ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	17.11.2026	17.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	19.11.2026	20.11.2026	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	2:00	Техническое обслуживание оборудования ВЧ (АКСТ, СПИ-122, СПИ-244, АВС-1, АВС-3) и ТМ (Телеканал-М и Телеканал-М2), СГЭ (Eaton), радиосвязи, АТС (Minicom DX, Триком), системы записи переговоров ЭХО+ и Фантом Тарногского РЭС.	2	19.11.2026	20.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	20.11.2026	20.11.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, МЭК (Видеостена) ОДП Тарногского РЭС.	1	20.11.2026	20.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	24.11.2026	24.11.2026	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton комплекса связи ВОЛС ПС 110 кВ Погорелово и ПС 110 кВ Царева.	1	24.11.2026	24.11.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	26.11.2026	26.11.2026	Возможно кратковременное пропадание 2 каналов Вологодского РДУ, 3 автоматических каналов Вологдского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексора «Морион» OGM 30 E.	1	26.11.2026	26.11.2026	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ПС 35 кВ Комельская	Т-1 35/10 кВ	2	02.11.2026	03.11.2026	выводится из работы Т-1, ТСН-1, ВВ-10 Т-1, ТН-10-1.	2:00	Проф.контроль УРЗА, замена газового реле Т-1. Калибровка ТН-10-1.	2	02.11.2026	03.11.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-2 35/10 кВ	2	05.11.2026	06.11.2026	выводится из работы Т-2, ТСН-2, ВВ-10 Т-2, ТН-10-2.	1:00	Проф.контроль УРЗА, замена газового реле Т-2. Калибровка ТН-10-2.	2	05.11.2026	06.11.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Комельская	МВ-35 кВ Игумницево	5	16.11.2026	20.11.2026		24:00	Кап.ремонт, в/в испытания, проф.контроль УРЗА МВ-35 Игумницево.	5	16.11.2026	20.11.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	яч.10кВ №1 Резервный	5	16.11.2026	20.11.2026	выводится из работы ВВ,ВЛ-10 Резервный, ВВ,ВЛ-10 Барское, ВВ,ВЛ-10 Водозабор, СВВ-10.	1:00	В/в испытания, проф.контроль УРЗА ВВ-10 Резервный, ВВ-10 Барское, ВВ-10 Водозабор, СВВ-10. Калибровка ТТ ВВ-10 Резервный.	5	16.11.2026	20.11.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	яч.10кВ №3 Алсуфьево	4	23.11.2026	26.11.2026	выводится из работы ВВ-10 Алсуфьево, ВВ,ВЛ-10 Бушуиха, ВВ,ВЛ-10 Бурдуково, ВВ,ВЛ-10 Свиноферма.	1:00	В/в испытания, проф.контроль УРЗА ВВ-10 Алсуфьево, ВВ-10 Бушуиха, ВВ-10 Бурдуково, ВВ-10 Свиноферма, ВВ-10 Бурдуково.. Калибровка ТТ ВВ-10 Алсуфьево, ТТ ВВ-10 Бурдуково, ТТ ВВ-10 Бурдуково.	4	23.11.2026	26.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	Т-1 110/10 кВ	5	09.11.2026	13.11.2026	выводится из работы 1 СШ 10 кВ, Т-1, ВВ,ВЛ-10 Артёмово, ВВ,ВЛ-10 Нефтебаза, ТН-10-1, ВВ,ВЛ-10 Никольское, ВВ-10 яч. №7 Резерв, ВВ,ВЛ-10 Скалино, СВВ-10.	2:00	Кап.ремонт, в/в испытания 1 СШ 10 кВ, яч.Артёмово, яч.Нефтебаза, яч.ВВ-10 Т-1, яч.ТН-10-1, ОПН ТН-10-1, яч.Никольское, яч.Скалино, яч.СВВ-10. Калибровка ТТ ВВ-10 Артёмово, ТТ ВВ-10 Никольское, ТТ ВВ-10 Скалино. Проф. востановление УРЗА ТН-10-1, СВВ-10. Текущий ремонт, в/в испытания яч. №7 Резерв. Правка фундаменты КРУН 10 кВ 1 СШ . Поверка ТТ ВВ-10 Ь-1.	5	09.11.2026	13.11.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	яч.10кВ №8 Аврора	1	27.11.2026	27.11.2026		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Аврора.	1	27.11.2026	27.11.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №4 Новоселка	1	30.11.2026	30.11.2026		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Новоселка.	1	30.11.2026	30.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	МВ-35 кВ Шейбухта	1	05.11.2026	05.11.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА.	1	05.11.2026	05.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	яч.10кВ №4 ТН-10-1	1	06.11.2026	06.11.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА.	1	06.11.2026	06.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	яч.10кВ №11 Врагово	4	09.11.2026	12.11.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Врагово, ВВ-10 Макарово, ВВ-10 Завет, ВВ-10 Пионерский (поочер.).	4	09.11.2026	12.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	яч.10кВ №8 Райцентр	1	16.11.2026	16.11.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА.	1	16.11.2026	16.11.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-ВОХТОГА	2	10.11.2026	11.11.2026		1:00	Верховой осмотр ВЛ.	2	10.11.2026	11.11.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Вохтога	1	02.11.2026	02.11.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи АСК-1С, СПИ-122 и комплекса ТМ МТК-20,радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	02.11.2026	02.11.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Жерноково	1	03.11.2026	03.11.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи СПИ-122 и комплекса ТМ МТК-20,радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	03.11.2026	03.11.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Плоское	1	04.11.2026	04.11.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи СПИ-122 и комплекса ТМ ЭНТМ,радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	04.11.2026	04.11.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Слобода	1	05.11.2026	05.11.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи СПИ-122 и комплекса ТМ МТК-20,радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	05.11.2026	05.11.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Комельская	1	10.11.2026	10.11.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи СПИ-122 и комплекса ТМ МТК-20,радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	10.11.2026	10.11.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Криводино	1	11.11.2026	11.11.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи АСК-1С и комплекса ТМ МТК-20,радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	11.11.2026	11.11.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Минькино	1	12.11.2026	12.11.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи АСК-1С и комплекса ТМ МТК-20,радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	12.11.2026	12.11.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Молочное	1	30.11.2026	30.11.2026	с пропаданием ТМ .	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания.КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom.	1	30.11.2026	30.11.2026	Согласованная
Череповецкие ЭС											
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	5	09.11.2026	13.11.2026	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП Бабаевского РЭС и ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Бабаево Техническое обслуживание устройства телемеханики ЭНКС-3м, ЭНИП-2, сервер ЦППС, диспетчерский коммутатор ТРИКОМ КД; мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; маршрутизатор локальной сети CISCO 2960; Кабель телефонной связи ТЗАБ 14х4х1 0,3 км на Базе Бабаевского РЭС.	5	09.11.2026	13.11.2026	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	16.11.2026	16.11.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Андома.	1	16.11.2026	16.11.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Водораздельная	Т-1 35/6 кВ	2	02.11.2026	03.11.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	2	02.11.2026	03.11.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Водораздельная	Т-2 35/6 кВ	2	05.11.2026	06.11.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	2	05.11.2026	06.11.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	2	05.11.2026	06.11.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	2	05.11.2026	06.11.2026	Согласованная

Начальник СЭР А.А. Волков