ГОД

ГРАФИК ВЫВОДА В РЕМОНТ ЛЭП И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕТИ
КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" НА НОЯБРЬ 2026 г.

ПО	Ведение КРДУ	ДН объекта	Сокращенное ДН	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Состояние оборудования	Условия производства работ	Примечания, причина отказа
				КПМЭС																																					
КПМЭС	да	ПС 220 кВ Лодейнопольская		В Л-170 ч/з ОВ-110	ТР		5-6	2																																	
ЮКЭС	да			**ПО ЮКЭС**																																					
ЮКЭС	да	ВЛ 110 кВ Станкозавод – Деревянка (Л-185)	**Л-185**	Вывод АПВ	ЗРР	Выправка опор (Без отключения)	20-30	2																																	Вывод АПВ	КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ТГ-2 Петрозаводской ТЭЦ 01-15.11.2026.
ЮКЭС	да	ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188)	**Л-188**	Вывод АПВ	ЗРР	Выправка опор (Без отключения)	16-30	2																																	Вывод АПВ	
ЮКЭС	да	ВЛ 110 Ведлозеро - Суоярви (Л-124), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39)	**ПС 39 ~~Л-124~~**	~~ВЛ-124,~~ ОСШ-110, ВО-110	ТР	ТР ~~РЛ-124~~, РОСШ-110. ТО ~~ВЛ-124, ТТВЛ-124~~, ТНО-110. Измерение изоляционных характеристик ~~ВЛ-124, ТТВЛ-124~~, ТНО-110	9-12	4																																			КРДУ: в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима (МДП в КС "Запад Карелии") в ПАР ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Суоярви в схеме ремонта Л-124 без ввода ГВО в объеме до 10 МВт. Планировать предварительно на июнь 2027 г.
ЮКЭС	нет	ВЛ 35 кВ Крошнозеро – Ведлозеро (Л-36П), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39)	**ПС 39 Л-36П**	СШ-35, ВЛ-36П	ТО	ТО ВЛ-36П	16-20	4																		x	x	x	x	x											
ЮКЭС	нет	ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1)	**ПС 1**	Т-1, РТТ1-10	ТР	Замена опорных изоляторов РТТ1-10	9-12	4																																	
ЮКЭС	нет	ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1)	**ПС 1**	Т-2, РТТ2-10	ТР	Замена опорных изоляторов РТТ2-10	16-20	4												x	x	x	x	x																	
ЮКЭС	нет	РП 110 кВ Ладва (РП 81)	**РП 81**	ТН1-110	ТО	Проф.контроль УРЗА	17	2																				x													
ЮКЭС	нет	РП 110 кВ Ладва (РП 81)	**РП 81**	ТН2-110	ТО	Проф.контроль УРЗА	18	2																					x												
ЮКЭС	нет	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	ВС-35, 1с-35, 2с-35	ТР	ТР ВС-35	2	2		x																														
ЮКЭС	нет	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	2с-35, ВЛ-86П	ТР	ТР ВЛ-86П	5-6	2					x	x																											
ЗКЭС	да			**ПО ЗКЭС**																																					
ЗКЭС	да	ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30), ВЛ 110 кВ Лоймола – Суоярви (Л-132)	**ПС 30 Л-132**	Л-132, ВЛ-132, РП-110	ТР	Отбор проб масла с ТНЛ-132. Высоковольтные испытания ТНЛ-132																						-													КРДУ: в связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима (отсутствие превышения МДП в сечении "КДС Лякселя-Кузнечная") в ПАР ВЛ 220 кВ Лякселя-Суоярви в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Лоймола – Суоярви (Л-132) без ввода ГВО в объеме до 5 МВт. Указанные работы были выполнены в октябре 2026 г.
ЗКЭС	нет	ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29)	**ПС 29**	Т-2	ТР	Отбор проб масла с ТТТ-2-110 ф "А,В,С", высоковольтные испытания ТТТ-2-110 ф "А,В,С". ТО РЗиА Т-2 в объеме "В"	10-12	2												x	x	x																	
ЗКЭС	да	ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29)	**ПС 29**	ТН-2-110	ТР	Отбор проб масла с ТН-2-110 ф "А,В,С", высоковольтные испытания ТН-2-110 ф "А,В,С"	11	2													x																			
ЗКЭС	нет	ПС 35 кВ Поросозеро (ПС 20С)	**ПС 20С**	Т-1	ТР	Техническое обслуживание Т-1	12	2														x																	Нагрузку ПС 20С перевести на Л-29-72	
ЗКЭС	нет	ВЛ 35 кВ Сортавала – Каалamo (Л-56С)	**Л-56С**	Вывод АПВ	ЗРР	Расчистка трассы от ДКР в прол. оп.№ 1-132	01-30	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Вывод АПВ	
ЗКЭС	нет	ВЛ 35 кВ Кирьявалахти – Приладожская (Л-79С)	**Л-79С**	Вывод АПВ	ЗРР	Расчистка трассы от ДКР в прол. оп. № 1-40	01-18	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													Вывод АПВ	
ЗКЭС	нет	ВЛ 35 кВ Сортавала – Приладожская (Л-78С)	**Л-78С**	Вывод АПВ	ЗРР	Расчистка трассы от ДКР в прол. оп. № 1-24	19-30	2																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Вывод АПВ	
ЗКЭС	нет	ВЛ 35 кВ Куокканиэми – Лахденпохья (Л-80С)	**Л-80С**		КР	Валка деревьев, угрожающих падением в пролётах опор №73-74,64-65,77-78,80-81,169-181,202-203	09-20	4												x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x											
ЗКЭС	нет	ВЛ 35 кВ Леванпельто – Таунан с отпайками (Л-73С)	**Л-73С**		КР	Валка деревьев, угрожающих падением в пролётах опор №107-110,113-114	23-27	2																								x	x	x	x	x						
ЗКЭС	нет	ВЛ 35 кВ Леванпельто – Элисеинваара (Л-74С)	**Л-74С**		КР	Валка деревьев, угрожающих падением в пролётах опор №37-38,58-59,83-85	02-06	2		x	x		x	x																											
СЭС	да			**ПО СЭС**																																					
СЭС	да	ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13)	**ПС 13**	ВЛ-167 с вкл РП-110	ТО	Изменение настроек РЗА согласно задания №Р22-6-П-1-19-1442	17-19	2																																	

-	Отказанный период
	Работы по годовому графику
	Работы вне годового графика
	Изменение срока
x	Работы, не в ведении КРДУ

Первый заместитель директора - главный инженер филиала **О.А. Козлов**