Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ И.А. Исаев
"28" октября 2026 г.

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на ноябрь 2026 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-3	1	02.11.26	02.11.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-3	30	01.11.26	30.11.26
Нижне-Туломская ГЭС-13								
ВЛ-173	1	05.11.26	05.11.26	С УТОЧНЕНИЕМ срока. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работ ВЛ-173	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ-160	1	16.11.26	16.11.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВЛ-160	30	01.11.26	30.11.26
1В	1	17.11.26	17.11.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - после окончания работ на ГЭС-13 по ремонту забральной балки водоприемника в зоне переменного уровня. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы 1В	30	01.11.26	30.11.26
2В	1	18.11.26	18.11.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы 2В	30	01.11.26	30.11.26
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171)	34	05.10.26	07.11.26	Срок проведения работ указан в соответствии с сроками, план-графика отключений (Приложение письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»от 01.09.2026 № МР2/4/12-01/6919.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; ВПр при задействовании части опор Л-171 для электроснабжения объектов Мин.обороны по временной схеме (для ВЛ 35 кВ М-1) на период замены опор по ВЛ 35 кВ М-1, М-2.	34	05.10.26	07.11.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №2 с отпайкой на ПС Рудник (Л-166)	12	02.11.26	13.11.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор по срочной отбраковке, замена сцепной арматуры, ремонт провода вставкой.	12	02.11.26	13.11.26
ВЛ 150 кВ Снежногорск – Ура-Губа (Л-192)	5	16.11.26	20.11.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена сцепной арматуры, оттяжек.	5	16.11.26	20.11.26
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №1 с отпайками (Л-165)	5	16.11.26	20.11.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена деревянных деталей опор по срочной отбраковке, замена сцепной арматуры.	5	16.11.26	20.11.26
ПС 110 кВ Планерное Поле (ПС 64)								
1 сек 110 кВ	30	01.11.26	30.11.26	Транзит 110 кВ по ремонтной перемычке РП-110 в работе. На 1 день в указанный период. 2 сек 110 кВ в работе.	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-0,5ч.; Опробование ОД,КЗ Т-1	30	01.11.26	30.11.26
2 сек 110 кВ	30	01.11.26	30.11.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по уведомлению эксплуатирующей организации (НОДС Целиканова А.М.) Транзит 110 кВ по ремонтной перемычке РП-110 в работе. На 1 день в указанный период. 1 сек 110 кВ в работе.	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-0,5ч.; Опробование ОД,КЗ Т-2	2	23.11.26	24.11.26
ПС 150 кВ Зеленый Мыс (ПС 100)								
2 сек 150 кВ	30	01.11.26	30.11.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ОД,КЗ Т-2	30	01.11.26	30.11.26
1 сек 150 кВ	30	01.11.26	30.11.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ОД,КЗ Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ПС 150 кВ Ура-Губа (ПС 28)								
ВЛ-192	5	16.11.26	20.11.26		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ВПр при техническом обслуживании ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ВЛ-192.	5	16.11.26	20.11.26
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								
В-150 Т-2	30	01.11.26	30.11.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-150 Т-2	30	01.11.26	30.11.26
В-150 Т-1	30	01.11.26	30.11.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-150 Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ПС 150 кВ Верхнетуломский (ПС 82)								
В-150 Т-2	30	01.11.26	30.11.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-150 Т-2	30	01.11.26	30.11.26
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Снижение объёма нагрузки, отключаемой действием АЧР (на 5 МВт и более)	30	01.11.26	30.11.26	Объем АЧР - 9 МВт. На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ПС 64 ПВ АЧР-ЧАПВ	30	01.11.26	30.11.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
ПС 110 кВ Пушной (ПС 54)								
ВЛ 110 кВ Тайбола – Царь Город с отпайкой на ПС Пушной (Л-138)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 110 кВ Кица – Тайбола с отпайкой на ПС Пушной (Л-127)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ПС 150 кВ Радиозавод (ПС 112)								
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №1 с отпайками (Л-155)	30	01.11.26	30.11.26	на время оперирования РЛ ОЛ-155 вывести АПВ Л-155	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Опробование В-150 Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №2 с отпайками (Л-156)	30	01.11.26	30.11.26	на время оперирования РЛ ОЛ-156 вывести АПВ Л-156	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Опробование В-150 Т-2	30	01.11.26	30.11.26
ПС 110 кВ Дачная (ПС 203А)								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-114)	30	01.11.26	30.11.26	вывести АПВ Л-114 на 1 день	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Опробование ОД, КЗ-110 Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ПС 110 кВ Молодежная (ПС 24)								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-114)	30	01.11.26	30.11.26	на время оперирования РЛ ОЛ-114 вывести АПВ Л-114	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Опробование ОДП-110	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-114)	30	01.11.26	30.11.26	на время оперирования РЛ ОЛ-114 вывести АПВ Л-114 на 1 день	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 для опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-115)	30	01.11.26	30.11.26	на время оперирования РЛ ОЛ-115 вывести АПВ Л-115	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. вывести АПВ Л-115	30	01.11.26	30.11.26
ПС 110 кВ Горняки (ПС 26)								
ВЛ 110 кВ Оленегорск – ПС 12 №2 с отпайкой на ПС Горняки (Л-118)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 110 кВ Оленегорск – ПС 12 №1 с отпайкой на ПС Горняки (Л-119)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								
ВЛ 110 кВ Оленья – Телевышка (Л-129)	2	02.11.26	03.11.26	С отключением и заземлением. Вывести в ремонт в указанное время	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла, испытания ТН Л-129	2	02.11.26	03.11.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Оленья – ПС-37 (Л-98)	2	05.11.26	06.11.26	С отключением и заземлением. Вывести оборудование в ремонт в указанное время	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла из ТН Л-98	2	05.11.26	06.11.26
В ОЛ-153	5	09.11.26	13.11.26	С отключением и заземлением. Вывести оборудования в ремонт в указанное время.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ВОЛ-153, ТТ ВОЛ-153	5	09.11.26	13.11.26
В ОЛ-154	5	16.11.26	20.11.26	С отключением и заземлением. Вывести оборудование из ремонт в указанное время.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ВОЛ-154, ТТ ВОЛ-154	5	16.11.26	20.11.26
АТ-1	5	23.11.26	27.11.26	С отключением и заземлением. Вывести оборудование в ремонт в указанное время	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание В-150 АТ-1, ТТ В-150 АТ-1	5	23.11.26	27.11.26
АТ-2	5	30.11.26	04.12.26	С отключением и заземлением. Вывести оборудование в ремонт в указанное время.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание В-150 АТ-2, ТТ В-150 АТ-2.	5	30.11.26	04.12.26
ПС 110 кВ Изовелла (ПС 360)								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-114)	30	01.11.26	30.11.26	Вывод АПВ Л-114 на период оперирования РЛ ОЛ-114	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Опробование В-110 Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-115)	30	01.11.26	30.11.26	Вывод АПВ Л-115 на период оперирования РЛ ОЛ-115	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Опробование В-110 Т-2	30	01.11.26	30.11.26
ПС 110 кВ Колозеро (ПС 65)								
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ПС 110 кВ Пермусозеро (ПС 78)								
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Протоки с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-139)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2	30	01.11.26	30.11.26
ПС 110 кВ Высокий (ПС 79)								
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1	30	01.11.26	30.11.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2.	30	01.11.26	30.11.26
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	5	09.11.26	13.11.26	Вывести оборудование на 5 дней	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Вынужденный простой по причине выполнения задания №МР2/4/12-04/6979 по настройке РЗА Л-89	5	09.11.26	13.11.26
ВС-110	5	09.11.26	13.11.26	Вывести оборудование на 5 дней	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/З; Вынужденный простой по причине выполнения задания №МР2/4/12-04/6979 по настройке РЗА Л-89	5	09.11.26	13.11.26
ПС 110 кВ Телевышка (ПС 80)								
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Телевышка (Л-70)	30	01.11.26	30.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2	30	01.11.26	30.11.26
1с-110 кВ	2	02.11.26	03.11.26	С отключением и заземлением 1с-110 кВ и ВС-110 одновременно	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техничекое обслуживанеи ВС-110.	2	02.11.26	03.11.26
ВС-110	2	02.11.26	03.11.26	С отключением и заземлением 1с-110 и ВС-110 одновременно.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ВС-110.	2	02.11.26	03.11.26
ПС 150 кВ Кислая (ПС 83)								
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №1 с отпайками (Л-155)	1	01.11.26	01.11.26	вывести АПВ Л-155 на время оперирования РЛ ОЛ-155	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Опробование ОД-150 Т-1, КЗ-150 Т-1	1	01.11.26	01.11.26
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №1 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-157)	5	02.11.26	06.11.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; Вывести из работы АПВ Л-157 на время оперирования РЛ Л-157. ВЛ-157 в ремонте. Л-157 в работе через ОВ-150.	5	02.11.26	06.11.26
ВЛ-157	5	02.11.26	06.11.26	Л-157 в работе через ОВ-150 С отключением и заземлением. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт ВЛ-157, ТО ТТ -150 Л-157	5	02.11.26	06.11.26

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **К.В. Рябев**