Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_ А. Н. Рудневский
" 31 " октября" 2026г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на ноябрь 2026 г.

Комплекс	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта, Количество дней	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	А/Г	Ноябрь 2026																													Условия согласования и причины переноса/отказа
										Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ЛЭП	БВР	20.11.26	03.12.26	14 дн	Измененная	Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Заозерье (Л. Вишерская - 7) для строительства ВСМ	НРДУ: работы разрешены при условии окончания ремонта ВЛ 330 кВ Бологое - Новая, ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская.	с отключением	ВЗ																		Р												Работы разрешены при условии окончания ремонта ВЛ 330 кВ Бологое - Новая, ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская.
ЛЭП	БВР	20.11.26	03.12.26	14 дн	Измененная	Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л. Вишерская-6) для строительства ВСМ	НРДУ: работы разрешены при условии окончания ремонта ВЛ 330 кВ Бологое - Новая, ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская.	с отключением	ВЗ																		Р												Работы разрешены при условии окончания ремонта ВЛ 330 кВ Бологое - Новая, ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Ленинградская.
В	ЗРР	09.11.26	13.11.26	5 дн	Исходная	проверка РЗА В-110 л.Яг-1_ПК	с заменой В-110 л.Яг-1 на ОВ-110; с отключением и разборкой схемы В-110 л.Яг-1	с отключением	ВЗ									Р																					
В	ЗРР	23.11.26	27.11.26	5 дн	Исходная	проверка РЗА В-110 л.Бр-S_ПК	с заменой В-110 л.Бр-S на ОВ-110; с отключением и разборкой схемы В-110 л.Бр-S	с отключением	01:00																						Р								
В	ЗРР	16.11.26	20.11.26	5 дн	Исходная	Проверка РЗА В-110 л.Бр-1_ПК	с заменой В-110 л.Бр-1 на ОВ-110; с отключением и разборкой схемы В-110 л.Бр-1	с отключением	01:00																Р														
В	ЗРР	30.11.26	04.12.26	5 дн	Исходная	проверка РЗА В-110 л.Бр-4_ПК	с заменой В-110 л.Бр-4 на ОВ-110; с отключением и разборкой схемы В-110 л.Бр-4	с отключением	01:00																														Р
В	ВПр	09.11.26	12.11.26	4 дн	Исходная	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием Резервный КСЗ ВЛ 110 кВ Крестцы - Ручьи (Л. Ручьевская-1) (ДЗ, ТЭНП, МТЗ) (7SA522) в объёме "В"	С отключением СВ-110 и включением МЛП-110	с отключением	ВЗ									Р																						
В	ВПр	16.11.26	18.11.26	3 дн	Исходная	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием Комплект защит и автоматики ВЛ 110 кВ Бор – Ручьи и Л.Ручьевская-1 (ВЛ 110 кВ Ручьи-Крестцы) (СЗ, УРОВ, АПВ, АУВ СВ-110) (Сириус-3-ЛВ-04) в объёме "В" Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием ВЛ 110 кВ Бор - Ручьи (ДЗЛ, СЗ) (7SD522) в объёме "В"	С отключением СВ-110 и включением МЛП-110	с отключением	ВЗ															Р																
В	ВПр	02.11.26	05.11.26	4 дн	Исходная	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием КСЗ ВЛ 110 кВ Велижы - Тухомичи (Л. Велижская-1) (ДЗ, ТЭНП, МТО) (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Велижы - Тухомичи (Л. Велижская-1) в объёме "К" Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием АУВ АПВ в объеме "К"	С отключением СВ-110 и включением МЛП-110	с отключением	ВЗ			Р																												
ЛЭП	ТР	16.11.26	20.11.26	5 дн	Измененная	Текущий ремонт, отбор проб масла ЛР-110 л.Мир-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ-110 кВ Мирная-1 (ВЛ-110кВ Мойка - Батецкая) на ПС 110 кВ Мойка, ПС 110 кВ Батецкая. С выводом АВР-110 НРДУ: не совмещать с ремонтом ЛинРДУ ВЛ 110 кВ Батецкая - Сырец (Л.Мирная-2)	с отключением	01:00														Р																
ЭЛТ	ИСП	16.11.26	20.11.26	5 дн	Измененная	Отбор проб масла, профилактические испытания ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110	с отключением	01:00															Р														
ЭЛТ	ВПр	16.11.26	20.11.26	5 дн	Измененная	Техническое обслуживание РЗА в объеме «В» и «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110	с отключением	01:00															Р														
СШ	ТР	16.11.26	20.11.26	5 дн	Измененная	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТН-2-110, ОД-110 Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2сш-110. С отключением, разборкой схемы ТН-2-110	с отключением	01:00															Р														
ЛЭП	ТР	30.11.26	04.12.26	5 дн	Отказанная	Замена опорно-стержневой изоляции ЛР-110 л.Кр-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Крестцы - Новоселицы (Л. Крестецкая-3) на ПС 110 кВ Крестцы, ПС 110 кВ Новоселицы НРДУ: подать предложения в декабре месяце	с отключением	02:00																													О	Не совмещать с ремонтами на ПС 330 кВ Чудово, ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская. Подать предложения в декабре месяце.
В	ВПр	30.11.26	04.12.26	5 дн	Отказанная	Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Кр-3 НРДУ: подать предложения в декабре месяце.	с отключением	01:00																												О	Не совмещать с ремонтами на ПС 330 кВ Чудово, ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская. Подать предложения в декабре месяце.
В	ТР	30.11.26	04.12.26	5 дн	Отказанная	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания В-110 л.Кр-3, ТТ л.Кр-3. Замена опорно-стержневой изоляции ЛР-110 л.Кр-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Кр-3 НРДУ: подать предложения в декабре месяце	с отключением	02:00																													О	Не совмещать с ремонтами на ПС 330 кВ Чудово, ВЛ 330 кВ Юго-Западная - Старорусская. Подать предложения в декабре месяце.
ЛЭП	ЗРР	07.10.26	09.11.26	34 дн	Исходная	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская-Ручей для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.		без отключения	00:05																															
ЛЭП	ЗРР	07.10.26	09.11.26	34 дн	Исходная	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская-Ручей для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.		без отключения	00:05																															

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв