УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер
Псковского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"
Д.Г. Лупандин
27 октября 2026 года



Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на ноябрь 2026 года

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Предприятие: ВЭС											
Объект: ПС 110 кВ Локня (ПС 119)											
ВЛ 110 кВ Локня - Фишнево (Л.Локнянская-2)	КР	09.11.26	13.11.26	5 дн	23.11.26	27.11.26	5 дн	кап.ремонт ЛР Лок-2,ОР Лок-2	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Локня - Фишнево (Л.Локнянская-2)	с отключением	01:00
1СШ-110	КР	09.11.26	13.11.26	5 дн	23.11.26	27.11.26	5 дн	Капитальный ремонт 1СШ-110,ОСШ-110,В-110 Лок-2,ОСВ-110,1ТН-110,ОР ОСВ-110,ОР Лок-2,ЛР Лок-2,ШР Лок-2,ШР 1ТН-110,ШР -110 Т-1,ШР ОП-110,1ШР ОСВ-110	с разрывом транзита	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Полоное (ПС 358)											
Т-1	ИСП	23.11.26	25.11.26	3 дн	23.11.26	25.11.26	3 дн	лабораторные испытания, диагностика Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-2	ИСП	26.11.26	27.11.26	2 дн	26.11.26	27.11.26	2 дн	лабораторные испытания,диагностика Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76)											
Т-1	ИСП	16.11.26	17.11.26	2 дн	16.11.26	17.11.26	2 дн	лабораторные испытания, диагностика Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-2	ИСП	18.11.26	20.11.26	3 дн	18.11.26	20.11.26	3 дн	лабораторные испытания , диагностика Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 110 кВ СОМ (ПС 363)											
Т-1	ИСП	09.11.26	11.11.26	3 дн	09.11.26	11.11.26	3 дн	лабораторные испытания,диагностика Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Т-2	ИСП	12.11.26	13.11.26	2 дн	12.11.26	13.11.26	2 дн	лабораторные испытания, диагностика Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Предприятие: СЭС											
Объект: ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283)											
ВЛ 110 кВ Великорецкая – Завеличье №1 с отпайкой на ПС Заболотье (Л.Южная-2)	ЗРР	26.10.26	06.11.26	11 дн 9 ч	26.10.26	06.11.26	11 дн 9 ч	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Великорецкая – Завеличье №1 с отпайкой на ПС Заболотье (Л.Южная-2) на время вывода в ремонт В Южн-2 на ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283)		без отключения	02:00
В Южн-2	ВПр	26.10.26	06.11.26	11 дн 9 ч	26.10.26	06.11.26	11 дн 9 ч	Вынужденный простой В Южн-2 на время восстановления РЗА комплекта резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Великорецкая Завеличье №1 с отпайкой на ПС Заболотье (Л.Южная-2)	С отключением и заземлением В Южн-2	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Завеличье-ГИК (Л.Изборская-3)	ЗРР	09.11.26	20.11.26	11 дн 9 ч	09.11.26	20.11.26	11 дн 9 ч	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Завеличье- ГИК (Л.Изборская-3) на время вывода в ремонт В Изб-3 на ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283)		без отключения	02:00
В Изб-3	ВПр	09.11.26	20.11.26	11 дн 9 ч	09.11.26	20.11.26	11 дн 9 ч	Вынужденный простой В Изб-3 на время восстановления РЗА комплекта резервной защиты и автоматики ВЛ 110 кВ Завеличье – ГИК (Л.Изборская-3)	С отключением и заземлением В Изб-3	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113)											
В-35 Длж-1 (транзит 35 кВ ПС 335 Ляды - ПС 113 Плюсса)	ВПр	09.11.26	13.11.26	4 дн 9 ч	09.11.26	13.11.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой В Длж-1 на время контроля РЗА ВЛ 35 кВ Плюсса Должицы (Л.Должицкая-1)	С отключением и заземлением В Длж-1	с отключением	02:00
СВ-35 (транзит 35 кВ ПС 335 Ляды - ПС 113 Плюсса)	ВПр	16.11.26	20.11.26	4 дн 9 ч	16.11.26	20.11.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой СВ-35 на время контроля РЗА	С отключением и заземлением СВ-35	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Плюсса – Серебрянка (Л.Плюсская-2)	ЗРР	23.11.26	27.11.26	4 дн 9 ч	23.11.26	27.11.26	4 дн 9 ч	Включение В-110 Плс-2 на время переноса точки деления транзита 35 кВ ПС 113 Плюсса - ПС 379 Серебрянка	С выводом АВР-110.	с отключением	00:30
В-35 Юб-1 (транзит 35 кВ ПС 113Плюсса - ПС 379 Серебрянка)	ВПр	23.11.26	27.11.26	4 дн 9 ч	23.11.26	27.11.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой В Юб-1 на время контроля РЗА ВЛ 35 кВ Плюсса Юбилейная (Л.Юбилейная-1)	С отключением и заземлением В Юб-1	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: СЭС											
ВЛ 35 кВ Плюсса - Юбилейная (Л.Юбилейная-1) транзит 35 кВ ПС 113 Плюсса - ПС 379 Серебрянка	ЗРР	23.11.26	27.11.26	4 дн 9 ч	23.11.26	27.11.26	4 дн 9 ч	Одностороннее отключение ВЛ 35 кВ Плюсса - Юбилейная (Л.Юбилейная-1) на время вывода в ремонт В Юб-1 на ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113)	С включением В Запл-1 на ПС 35 кВ Заплюсье (ПС 85)	без отключения	02:00

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - - Начальник ЦУС — Л.Е.Соколова

Начальник ДС ЦУС — А.О.Федотов

Начальник СРЗиА ЦУС — А.Г.Марач

Главный специалист СЭЭ СЭ УТПиР,ОиРОЭХ — В.А.Иванов

Начальник СЭР ЦУС — Н.П. Кириллов