Объем работ на строительство 2БКТП-1250/10/0,4 кВ

Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Рытье котлована	$м^3$	46,34	5,89*5,56*1,415
Песчаная подушка	$м^3$	3,28	5,89*5,56*0,1
Бетонная подготовка	$м^3$	1,64	5,89*5,56*0,05
Устройство фундаментной плиты	$м^3$	8,5	5,49*5,16*0,3
Монтаж объемного приемника	$м^3$	20,95	2*2,38*4,56*0,965
Засыпка котлована песком	$м^3$	13,0	0,2*0,3*(5,89+5,56)*2+0,5*1,015*(5,89+5,56)*2
Покрытие стыков между приямками полимерной мастикой	$м^2$	8,8	2*4,56*0,965
Монтаж блока на объемной приямке	$м^3$	124,52	2,7*4,64*4,97
Монтаж силового трансформатора	шт	2	1250кВА
Рытье ям под заземлитель	шт	9	
Забивка уголка 50х50х5 мм длиной 2,5м	шт	9	
Заземлитель горизонтальный из полосы 40х4 мм	м	35	
Рытье траншеи (под заземлитель горизонтальный)	$м^3$	5,25	35*0,5*0,3
Щебеночное основание	$м^3$	0,573	0,5*0,05*(5,89+5,56)*2
Асфальтовая отмостка	$м^3$	0,709	2*(5,89-2*0,5+4,56)*0,75*0,05
Вывоз остатков почвы	$м^3$	3,65	46,34-3,28-1,64-8,5-(2*2,38*4,56*0,715)-13-0,75

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Шумилина А.О.			06.2015
Разработал		Дроздецкая А.Н.			06.2015
Выполнил		Дроздецкая А.Н.			06.2015

045-15.ЭС

0004-74-2-03.31-0001 «Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2шт.) и КЛ-10кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул.Кузбасской дивизии (НТП по договору №76-03686/14 от 03.12.2014)»

РАБОТЫ В СЕТЯХ ПО «ЦЭС» ФИЛИАЛА ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «ПСКОВЭНЕРГО»

Стадия	Лист	Листов
РП		

Объем работ на строительство ТП-2 проект.

ЗАО «Псковсельхозэнерго»