## Бланк заказа БКТП

| Опрос параметров | Ненужное зачеркнуть и проставить значение | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адрес установки БКТП (наименование объекта) | г.Псков | | | | | | | | | | | |
| Количество блоков БКТП | ~~1~~ | | 2 | | | | ~~другое~~ | | | | | |
| Мощность и схема соединения обмоток силового трансформатора, кВА | 1250 Y/Yн | ~~1000~~ | ~~630~~ | ~~400~~ | ~~250~~ | ~~другая~~ | | | | | | |
| Наличие трансформаторов | Да | | | | | | ~~Нет~~ | | | | | |
| | ТМГ | | ~~другой~~ | | | | | | | | | |
| Вариант схемы | схема № _____ (выпуск №___) | | | | Вариант заказчика | | | | | | | |
| Вариант компоновки | ~~компоновка №~~ (выпуск №___) | | | | Вариант заказчика | | | | | | | |
| Вариант блокировки | | | | | | | | | | | | |
| Напряжение на стороне ВН трансформатора, кВ | ~~6,0~~ | | ~~6,3~~ | | 10 | | ~~20~~ | | | | | |
| Исполнение ввода на стороне ВН | ~~Воздушный~~ | | | | Кабельный | | | | | | | |
| Марка и сечение кабеля на стороне ВН (не более 240мм²) | АСБ 3х240 | | | | | | | | | | | |
| Наличие АВР | ~~Да~~ | | | | | | | | | | Нет | |
| | на стороне ВН | на стороне НН | | | | | | | | | | |
| | | на контакторах | | | на автоматич. выкл. | | | | | | | |
| Тип РУ-0,4 кВ | на предохранителях | | | | ~~на автоматич. выкл.~~ (тип) | | | | | | | |
| Количество фидеров на стороне НН | 11 | | | | | | | | | | | |
| Ток плавкой вставки (расписать по секциям) | I секция | 200 | 200 | 225 | 400 | - | - | 315 | 400 | 32 | - | - | - |
| | II секция | 250 | 200 | 225 | 400 | - | - | 315 | 400 | 32 | 32 | - | - |
| Учет активной энергии, Wh | Да | | | | | | ~~Нет~~ | | | | | |
| Учет реактивной энергии, VArh | Да | | | | | | ~~Нет~~ | | | | | |
| Тип счетчика | ~~СЭТ-3а.02.03~~ (Wh) | | | | ~~СЭТ-3р.02.10а~~ (Wh/VArh) | | | | Меркурий 234 ART2-03 P | | | |
| Номинал трансформаторов тока | ~~500/5~~ | | ~~600/5~~ | | ~~1000/5~~ | | ~~1500/5~~ | | Другой | | | |
| Автоматическое отопление | Да | | | | | | ~~Нет~~ | | | | | |
| Наличие БРП | ~~Да~~ | | | | Нет | | | | | | | |
| Высота объемного приямка | 870 мм | | | | | | ~~1500мм~~ | | | | | |
| Маслоприемники | ~~Из железобетона~~ | | | | Из металла | | | | | | | |
| Исполнение строительной части (Москва, Санкт-Петербург, Региональный, Южный, Северный ) | Региональный | | | | | | | | | | | |
| Цвет внешней отделки БКТП | ~~Без отделки~~ | | | | ~~Стандарт~~ (светло-желтый) | | | | 8011 (по каталогу RAL) | | | |
| Внешние разделки на кабель ВН | ~~Да~~ | | | | Нет | | | | | | | |
| Дополнительная комплектация | | | | | | | | | | | | |
| Способ доставки | а/т ЗЗОИС | | | | Ж/Д | | | | самовывоз | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Шумилина А.О. | | | 06.2015 |
| Разработал | | Дроздецкая А.Н. | | | 06.2015 |
| Выполнил | | Дроздецкая А.Н. | | | 06.2015 |

045-15.ЭС

0004-74-2-03.31-0001 «Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2шт.) и КЛ-10кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул.Кузбасской дивизии (НТП по договору №76-03686/14 от 03.12.2014)»

РАБОТЫ В СЕТЯХ ПО «ЦЭС» ФИЛИАЛА ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «ПСКОВЭНЕРГО»

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | |

Опросный лист 2БКТП мощностью 2х1250кВА (ТП-2 проект.)

ЗАО «Псковсельхозэнерго»