Паспорт объекта

004-74-2-03.31-0001 «Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2шт.) и КЛ-10кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул.Кузбасской дивизии (НТП по договору №76-03686/14 от 03.12.2014)»

№045-15.ЭС

№ п/п	Технические показатели	Кол-во до реконструкции (шт./км)	Кол-во после реконструкции (шт./км)	В том числе пускового комплекса (шт./км)
1.1.	Строительная длина линии электропередач	КЛ-10кВ – 0,682	КЛ-10кВ – 0,908	КЛ-10кВ – 0,226
1.2.	Мощность подстанции	-	2х1250 кВА	2х1250 кВА
1.3.	Инвентарный номер объектов реконструкции	-		
Линии электропередач				
1.27.	Опора (металл, ж/б, дерево)	-	-	-
1.27.1.	в т.ч. 0,4-10 кВ деревянные	-	-	-
1.27.2.	в т.ч. 0,4-10 кВ железобетонные	-	-	-
1.28.	Провод неизолированный (включая линейную арматуру), км	-	-	-
1.29.	Провод СИП (включая линейную арматуру), км	-	-	-
1.31.	Кабель силовой (включая соединительную и концевую арматуру), км	АСБ 3х240 – 0,682	АСБ 3х240 – 1,082	- АСБ 3х240 – 0,400
1.31.1.	в т.ч. 0,4 кВ	-	-	-
1.31.2.	0,4 кВ до 120 мм² включительно	-	-	-
1.31.3.	0,4 кВ от 150 до 240 мм² включительно	-	-	-
1.31.5.	в т.ч. 6-10 кВ	-	-	-
1.31.6.	6-10 кВ до 120 мм² включительно	-	-	-
1.31.7.	6-10 кВ от 150 до 240 мм² включительно	АСБ 3х240 – 0,682	АСБ 3х240 – 1,082	- АСБ 3х240 – 0,400
	ТП 6/10 кВ	-	-	-
1.32.	РП	-	-	-
1.33.	ЗТП	-	-	-
1.34.	2БКТП	-	2	2
1.35.	КТП	-	-	-
1.36.	ТП	-	-	-
1.37-	МТП	-	-	-