ГРАФИК ВЫВОДА В РЕМОНТ ЛЭП И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕТИ КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" НА НОЯБРЬ 2021г.

ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	ЦЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	ПРИМЕЧАНИЕ, ПРИЧИНА ОТКАЗА
	ПО ЮКЭС					
Л-185 ПС 69	РП-110, 1с-110, ВС-110,	Монтаж ТТ между РЛ-185, и РП-110, ТО ТН1-110	09	ВЗ		
Л-185		Замена опоры №32, выправка опор №65,66,70,71,73	09	4		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 04-08.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.
Л-184 ПС 69	РП-110, 2с-110, ВС-110, Т-2	Монтаж ТТ между РЛ-184, и РП-110, КР РНТ2-110, ТО ТН2-110, ТО ВС-110	22-23	ВЗ		
Л-184		Замена траверс оп.№ 35,36	22-23	4		
Л-69П ПС 5	ВЛ-69П, 1с-35	Устранение дефекта ТВК на приемном портале Л-69П	1-3	4	x x x	
ПС 24П	1с-35, ВЛ-97П, Т-1, ВТ1-35, ВТ1-10	ТО ВЛ-97П, ВТ1-35, ВТ1-10	15-16	4	x x	
	2с-35, ВЛ-96П, ВС-35, Т-2, ВТ2-35, ВТ2-10	ТО ВЛ-96П,ВС-35,ВТ2-35, ВТ2-10	17-18	4	x x	
	ВС-10	ТО ВС-10	23	2	x	
Л-187, Л-188, ПС-6	1с-110, 2с-110, Т-1	Монтаж ТТ Л-187 на 2с-110. Замена ВЧЗЛ-187, КСЛ-187	10-11	ВЗ		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129) 12-14.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.
Л-187 РП 81	РП-110, 2с-110, ВС-110, ТН2-110	Т.Р. РП2-110, РЛ-187, РС2-110, РТН2-110. ТО ТН2-110. Демонтаж дефектных КСЛ-187	10-11	4		
Л-119 ПС 22	1с-110, ВС-110, РП-110, Т-1	ТО РЛ-119, РП1-110, РС1-110, РТ1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110	01-03	4		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 04-08.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта.
Л-119 ПС-72	1с-110, РП-110, Т-1	КР 1с-110. РНТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВНТ1-110, РВТ1-10. ТР Т-1, ТСН1-10	01-03	4		
Л-119		монтаж ОКСН	01-03	4		
Л-58П		монтаж ОКСН				ЮКЭС: запрет работ для подрядчика, вначале завершение работ наодноцепном участке
Л-120 ПС 22	2с-110, РП-110, Т-2	ТР РЛ-120, РП2-110,РС2-110, РТ2-110, РТН2-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-110, ТТТ2-110, ТН2-110.	24-26	4		
ПС 1	Т-1	Замена масла в РПН Т-1	8-10	4	x x x	
ПС 39	ВЛ-125 с заменой на ВО-110	ТО ВЛ-125, ТТ ВЛ-125	8-9	4		
	ВЛ-166 с заменой на ВО-110	ТО ВЛ-166, ТТ ВЛ-166	10-11	4		
	ВО-110	ТО ВО-110, ТТ ВО-110	15-16	4		
	ВТ1-110	ТО ВТ1-110, ТТ ВТ1-110	17-18	4	x x	
ПС 21	ВЛ-57П	Проф. восстановление УРЗА	10-11	4		СЭР: Не совместимо с ВС-35 ПС-26П
	ВЛ-58П	Проф. восстановление УРЗА	01	4	x	СЭР: Совместить с временем вывода в ремонт Л-58П
	ВЛ-59П	Проф. восстановление УРЗА	15-16	4	x x	
	ВС-35, АВР-35	Проф. восстановление УРЗА	18-19	4	x x	
	ЗДЗ 1(2)с-6	Проф. восстановление УРЗА	22	4	x	
	ИМФ Л-58П	Проф. восстановление УРЗА	11	4	x	
	ЩПТ, ВАЗП	Проф. восстановление УРЗА	23-27	4	x x	
ПС 18П	ВЛ-58П	Измерение изоляционных характеристик ВЛ-58П	01	4	x	СЭР: работы отказаны в графике октября. Совместить с временем вывода в ремонт Л-58П
ПС 64	ИМФ Л-34П	Проф. контроль УРЗА	1	4	x	
	ИМФ Л-35П	Проф. контроль УРЗА	1	4	x	
	РАС	Проф. контроль УРЗА	12	4	x	
ПС 26П	ВС-35, АВР	Проф. восстановление УРЗА	08-09	4	x x	СЭР: не совместимо с Л-58П
Л-135		Ремонт грозотроса, расширение просеки				УЭР: приоритет другим работам
Л-169		Расширение просеки	29.11-03.12	4		
Л-173		Выправка опор 112, 127, 174				УЭР: приоритет другим работам
Л-37П		Вырубка угрожающих деревьев	11-12	4	x x	СЭР: несовместимо с ВЛ-59П на ПС 21
Л-52П		Вырубка угрожающих деревьев	17-18	4	x x	
ПС 76	1с-110, ВС-110 с вкл РП-110	ТР РС1-110, замена ОСИ на шинном мосту 110 кВ Т-1	15-19	3		
	РП1-110, РП2-110	ТР РП1-110	08-12	3		
Л-164		ТР РЛ-164 на ПС 76	08-12	3		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Белоусово – Восточная II цепь (ВЛ 110 кВ Белоусово 2) 15-19.11.2021.
Л-142		Замена изоляторов. Замена опоры ж/б № 74	1 - 3	4		
Л-141		Замена опор	22 - 26	4		
Л-165		Замена опор	27-28	4		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Подпорожская – Белоусово I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-2) 29.10.2021-03.12.2021. При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.
	ПО ЗКЭС					
Л-129		Замена деталей опор № 37,39,42,128,176,179,187,194,211, 232,246,249,266. Замена опор № 124,205,240. Замер загнивания древесины опоры № 1-266	12-14	5,5		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Верхне-Свирская ГЭС – Ольховец (ВЛ 110 кВ Ольховецкая-1) 15-09.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.
Л-132		Замена оп. №6,36,63,105,122,124,125,161,162	22-26	5,5		
ПС 29	ВЛ-135, Л-135, ОСШ-110, 2с-110, с отключением ВЛ-136	Текущий ремонт РЛ-135, РОЛ-135, РЗФПЛ-135, замена КСЛ-135.				УЭР: приоритет другим работам
ПС 29	ВЛ-134, с переводом через ВО-110	ТО ВЛ-134 в объеме "К"	23-25	2		
ПС 29	ДЗШ-1(2)-110 кВ	ТО ДЗШ-1(2)-110 кВ в объеме "В"	30.11- 02.12	2		
ПС 29	Т-1	ТО Т-1 в объеме "К"	16-17	2	x x	

ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	ЦЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ПРИМЕЧАНИЕ, ПРИЧИНА ОТКАЗА		
	ПО СЭС																																				
Л-117		Монтаж грозотроса	28.10-12.11	8																																	
ПС 12	ВЛ-161 с заменой на ОВ-110	Отбор проб масла с ТТ ВЛ-161	9	2																																	
ПС 12	ВЛ-162 с заменой на ОВ-110	Отбор проб масла с ТТ ВЛ-162	10	2																																	
ПС 12	ВС-110 через РШОВ-1, РШОВ-2	Отбор проб масла с ТТ ВС-110	16	2																																	
ПС 12	Т-2, ВТ-2-110	Отбор проб масла с ввода ф.В ВТ-2-110	18	2																				X													
ПС 45	ВС-110 через РП-110	ТО УРЗА (В)	9-10	1																																	
ПС 15	ВЛ-45	ТО УРЗА (К)	9-10	1										X	X																						

-	Отказанный период
	Работы по годовому графику
	Работы вне годового графика
	Изменение срока
X	Работы, не в ведении КРДУ

Первый заместитель директора – главный инженер филиала **С.Е. Пешнин**