Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2021 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Карельское РДУ														
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36)														
ВС-110	3	01.11.21	03.11.21	Включение в работу; ; А.Г.-4 ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на ВС-110 ПС 110 кВ Пяльма (ПС37) для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142). Перевод дополнительной нагрузки в объеме до 6 МВт на энергосистему Вологодской области.	При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.	2	13.11.21	14.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	5	08.11.21	12.11.21	Включение в работу; ; А.Г.-3 ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на ВС-110 ПС 110 кВ Авдеево (ПС76) для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Авдеево – Пудож (Л-164). Перевод дополнительной нагрузки в объеме до 4 МВт на энергосистему Вологодской области.	При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.	5	08.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	5	22.11.21	26.11.21	Включение в работу; ; А.Г.-4 ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на СЭВ-110 ПС 110 кВ Андома для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Каршево – Андома (Л-141). Перевод дополнительной нагрузки в объеме до 3 МВт на энергосистему Республики Карелия.	При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.	5	22.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	2	27.11.21	28.11.21	Включение в работу; ; А.Г.-4 ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на ВС-110 ПС 110 кВ Каршево (ПС75) для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165). Перевод дополнительной нагрузки в объеме до 2 МВт на энергосистему Республики Карелия.	При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.	2	27.11.21	28.11.21	-	-	-	-	-	-
ПО Западно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29)														
ВЛ-134	3	23.11.21	25.11.21	Текущий ремонт; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-134 в объеме "К"		3	23.11.21	25.11.21	-	-	-	-	-	-
ЦУС КФ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129)	3	12.11.21	14.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-5,5ч.; Замена деталей опор № 37,39,42,128,176,179,187,194,211,232,246,249,266. Замена опор № 124,205,240. Замер загнивания древесины опоры № 1-266	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Верхне-Свирская ГЭС – Ольховец (ВЛ 110 кВ Ольховецкая-1) 15-09.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	5	15.11.21	19.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лоймола – Суоярви (Л-132)	5	22.11.21	26.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-5,5ч.; Замена оп. №6,36,63,105,122,124,125,161,162		5	22.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
ПО Северные электрические сети КФ														
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12)														
ОВ-110	1	09.11.21	09.11.21	Заявленный режим работы; ; А.Г.-2 ч.; ВЛ-161 с заменой на ОВ-110 Отбор проб масла с ТТ ВЛ-161		1	09.11.21	09.11.21	-	-	-	-	-	-
ОВ-110	1	10.11.21	10.11.21	Заявленный режим работы; ; А.Г.-2 ч.; ВЛ-162 с заменой на ОВ-110 Отбор проб масла с ТТ ВЛ-162		1	10.11.21	10.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	1	16.11.21	16.11.21	Текущий ремонт; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ВС-110 через РШОВ-1, РШОВ-2 Отбор проб масла с ТТ ВС-110		1	16.11.21	16.11.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Чупа (ПС 45)														
ВС-110	2	09.11.21	10.11.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; ТО УРЗА (В)		2	09.11.21	10.11.21	-	-	-	-	-	-
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Ругозеро – Ледмозеро (Л-117)	16	28.10.21	12.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-8 ч.; монтаж грозотроса	Изменение сроков в связи с ремонтом Г-1 или Г-2 Юшкозерской ГЭС (ГЭС-16) в период с 27.09.2021 по 27.10.2021.	16	28.10.21	12.11.21	62	01.07.21	31.08.21	34	28.10.21	30.11.21
ПО Южно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ Суна (ПС 22)														
ВС-110	3	01.11.21	03.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО РЛ-119, РП1-110, РС1-110, РТ1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
1с-110	3	01.11.21	03.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО РЛ-119, РП1-110, РС1-110, РТ1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
РП-110	3	01.11.21	03.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО РЛ-119, РП1-110, РС1-110, РТ1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	3	01.11.21	03.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО РЛ-119, РП1-110, РС1-110, РТ1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 04-08.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта.	7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
Т-1	3	01.11.21	03.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО РЛ-119, РП1-110, РС1-110, РТ1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	3	24.11.21	26.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР РЛ-120, РП2-110,РС2-110, РТ2-110, РТН2-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-110, ТТТ2-110, ТН2-110		3	24.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Суна – КОЗ (Л-120)	3	24.11.21	26.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР РЛ-120, РП2-110,РС2-110, РТ2-110, РТН2-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-110, ТТТ2-110, ТН2-110	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	3	24.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
2с-110	3	24.11.21	26.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР РЛ-120, РП2-110,РС2-110, РТ2-110, РТН2-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-110, ТТТ2-110, ТН2-110		3	24.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
РП-110	3	24.11.21	26.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР РЛ-120, РП2-110,РС2-110, РТ2-110, РТН2-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-110, ТТТ2-110, ТН2-110		3	24.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
Т-2	3	24.11.21	26.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР РЛ-120, РП2-110,РС2-110, РТ2-110, РТН2-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-110, ТТТ2-110, ТН2-110		3	24.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39)														
ВЛ-125	2	08.11.21	09.11.21	Текущий ремонт; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-125, ТТ ВЛ-125		2	08.11.21	09.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ-166	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-166, ТТ ВЛ-166		2	10.11.21	11.11.21	-	-	-	-	-	-
ВО-110	2	15.11.21	16.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВО-110, ТТ ВО-110		2	15.11.21	16.11.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Пай (ПС 6)														
2с-110	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ Л-187 на 2с-110. Замена ВЧЗЛ-187, КСЛ-187	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска в период проведения ремонта.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
1с-110	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ Л-187 на 2с-110. Замена ВЧЗЛ-187, КСЛ-187	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска в период проведения ремонта.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ладва – Пай (Л-187)	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ Л-187 на 2с-110. Замена ВЧЗЛ-187, КСЛ-187	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129) 12-14.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
Т-1	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ Л-187 на 2с-110. Замена ВЧЗЛ-187, КСЛ-187	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска в период проведения ремонта.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188)	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ Л-187 на 2с-110. Замена ВЧЗЛ-187, КСЛ-187	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129) 12-14.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69)														
1с-110	1	09.11.21	09.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-185, и РП-110, ТО ТН1-110		2	08.11.21	09.11.21	-	-	-	-	-	-
РП-110	1	09.11.21	09.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-185, и РП-110, ТО ТН1-110		2	08.11.21	09.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Станкозавод – Деревянка (Л-185)	1	09.11.21	09.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-185, и РП-110, ТО ТН1-110	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 04-08.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	2	08.11.21	09.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	1	09.11.21	09.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-185, и РП-110, ТО ТН1-110		2	08.11.21	09.11.21	-	-	-	-	-	-
Т-2	2	22.11.21	23.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-184, и РП-110, КР РНТ2-110, ТО ТН2-110, ТО ВС-110		2	22.11.21	23.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	2	22.11.21	23.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-184, и РП-110, КР РНТ2-110, ТО ТН2-110, ТО ВС-110		2	22.11.21	23.11.21	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Древлянка – Станкозавод (Л-184)	2	22.11.21	23.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-184, и РП-110, КР РНТ2-110, ТО ТН2-110, ТО ВС-110	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	2	22.11.21	23.11.21	-	-	-	-	-	-
2с-110	2	22.11.21	23.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-184, и РП-110, КР РНТ2-110, ТО ТН2-110, ТО ВС-110		2	22.11.21	23.11.21	-	-	-	-	-	-
РП-110	2	22.11.21	23.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/З; Монтаж ТТ между РЛ-184, и РП-110, КР РНТ2-110, ТО ТН2-110, ТО ВС-110		2	22.11.21	23.11.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72)														
ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	3	01.11.21	03.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; КР 1с-110. РНТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВНТ1-110, РВТ1-10. ТР Т-1, ТСН1-10	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 04-08.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта.	7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	3	01.11.21	03.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; КР 1с-110. РНТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВНТ1-110, РВТ1-10. ТР Т-1, ТСН1-10		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
Т-1	3	01.11.21	03.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; КР 1с-110. РНТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВНТ1-110, РВТ1-10. ТР Т-1, ТСН1-10		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
1с-110	3	01.11.21	03.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; КР 1с-110. РНТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВНТ1-110, РВТ1-10. ТР Т-1, ТСН1-10		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
РП-110	3	01.11.21	03.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; КР 1с-110. РНТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВНТ1-110, РВТ1-10. ТР Т-1, ТСН1-10		7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)														
РП-110	5	08.11.21	12.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; ТР РП1-110		5	15.11.21	19.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Авдеево – Пудож (Л-164)	5	08.11.21	12.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; ТР РЛ-164 на ПС 76	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Белоусово – Восточная II цепь (ВЛ 110 кВ Белоусово 2) 15-19.11.2021.	5	15.11.21	19.11.21	-	-	-	-	-	-
1с-110	5	15.11.21	19.11.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; ТР РС1-110, замена ОСИ на шинном мосту 110 кВ Т-1	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Авдеево – Пудож (Л-164) 08-12.11.2021.	5	08.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	5	15.11.21	19.11.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; ТР РС1-110, замена ОСИ на шинном мосту 110 кВ Т-1		5	08.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
РП 110 кВ Ладва (РП 81)														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2с-110	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. РП2-110, РЛ-187, РС2-110, РТН2-110. ТО ТН2-110. Демонтаж дефектных КСЛ-187	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска в период проведения ремонта.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Ладва – Пай (Л-187)	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. РП2-110, РЛ-187, РС2-110, РТН2-110. ТО ТН2-110. Демонтаж дефектных КСЛ-187	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129) 12-14.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ТН2-110	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. РП2-110, РЛ-187, РС2-110, РТН2-110. ТО ТН2-110. Демонтаж дефектных КСЛ-187	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска в период проведения ремонта.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. РП2-110, РЛ-187, РС2-110, РТН2-110. ТО ТН2-110. Демонтаж дефектных КСЛ-187	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска в период проведения ремонта.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
РП-110	2	10.11.21	11.11.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. РП2-110, РЛ-187, РС2-110, РТН2-110. ТО ТН2-110. Демонтаж дефектных КСЛ-187	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска в период проведения ремонта.	3	10.11.21	12.11.21	-	-	-	-	-	-
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	3	01.11.21	03.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; монтаж ОКСН	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 04-08.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта.	7	01.11.21	07.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142)	3	01.11.21	03.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов. Замена опоры ж/б № 74	При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.	3	01.11.21	03.11.21	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Станкозавод – Деревянка (Л-185)	1	09.11.21	09.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена опоры №32, выправка опор №65,66,70,71,73	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 04-08.11.2021. Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	2	08.11.21	09.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Каршево – Андома (Л-141)	5	22.11.21	26.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена опор	При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.	5	22.11.21	26.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Древлянка – Станкозавод (Л-184)	2	22.11.21	23.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена траверс оп.№ 35,36	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	2	22.11.21	23.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165)	2	27.11.21	28.11.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена опор	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Подпорожская – Белоусово I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Подпорожская-2) 29.10.2021-03.12.2021. При реализации вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога в рамках проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита переключения по переносу точки потокораздела транзита 110 кВ Медвежьегорск-Белоусово возможно произвести только с кратковременным погашением потребителей.	2	29.11.21	30.11.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС – Березовка (Л-169)	5	29.11.21	03.12.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Расширение просеки	Заявка может быть реализована при условии благоприятных режимно-балансовых условий в энергоузле Петрозаводска и энергорайоне Западной Карелии в период проведения ремонта и отсутствием работ в рамках реализации проекта строительства второй цепи 330 кВ Кола-Карельского транзита, связанных с отключением ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск, ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Кондопога.	5	29.11.21	03.12.21	-	-	-	-	-	-