Утверждаю:

Первый заместитель директора - Главный инженер Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ С.В. Карпов

"20" "октября" 2021г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ "Новгородского филиала " на август 2022 года

№	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Условия производства работ	Аварийная готовность	Август 2022	Условия согласования и причины перевода в отказ
															Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																
Объект: Боровичские электрические сети																
1	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1)	БВР	01.08.22	23.08.22	23 дн	01.08.22	23.08.22	23 дн	Исходная	Замена дефектной изоляции 2, 1С, 3С, 5С, 5В, 6, 21, 67, 104 Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ 254 (54, 61, 81, 84, 86, 88) Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске с грозотроса 2, 3В, 3С, 5С, 6С, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 37 Замена гасителя вибрации на пролете ВЛ напряжением 110кВ 12, 243 Ремонт грозотроса 2А-3А, 3В-4В Ремонт провода 94-95, 104-105, 124-125, 156-157, 166-167		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Бор																
2	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Бор - Ручьи	БВР	15.08.22	15.08.22	1 дн	04.08.22	04.08.22	1 дн	Измененная	Испытания 2ТН 110 Ручьи. В 110 Ручьи, ТТ 110 Ручьи.		01:00	Р	
3	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Бор	БВР	22.08.22	22.08.22	1 дн	03.08.22	03.08.22	1 дн	Измененная	Испытания 1ТН 110 Окуловская, В 110 Окуловская, ТТ 110 Окуловская, ТТ ЯП 110.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Вергусово																
4	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Газовая - Вергусово	БВР	04.08.22	04.08.22	1 дн	05.08.22	05.08.22	1 дн	Измененная	Испытания 1ТН-110 Газовая, ТТ РП 110, В-110 Газовая, ТТ-110 Газовая.		01:00	Р	
5	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Вергусово	БВР	08.08.22	08.08.22	1 дн	08.08.22	08.08.22	1 дн	Исходная	Испытания ТН-110 Окуловская, В-110 Окуловская, ТТ-110 Окуловская.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Огнеупоры																
6	Подстанция	В	В-110 л.Бр-5	ТР	22.08.22	23.08.22	2 дн	24.08.22	25.08.22	2 дн	Измененная	ТР В-110 ябр-5. Испытания В-110 ябр-5, ТТ-110 ябр-5.		02:00	Р	
7	Подстанция	В	В-110 л.Бр-1	ТР	15.08.22	16.08.22	2 дн	15.08.22	16.08.22	2 дн	Исходная	ТР В-110 ябр-1. Испытания В-110 ябр-1, ТТ-110 ябр-1.		02:00	Р	
8	Подстанция	В	СВ-110	ТР	17.08.22	18.08.22	2 дн	17.08.22	18.08.22	2 дн	Исходная	ТР СВ-110. Испытания СВ-110, ТТ-110 СВ.		02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																
9	Подстанция	В	В л.Бр-1	ИСП	01.08.22	02.08.22	2 дн	01.08.22	02.08.22	2 дн	Исходная	Испытания В-110 ябр-1.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Рудничная																
10	Подстанция	ЭЛТ	СВ-110	ИСП	16.08.22	16.08.22	1 дн	16.08.22	16.08.22	1 дн	Исходная	Испытания СВ-110, ТТ-110 СВ.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Хвойная																
11	Подстанция	СШ	1СШ-110	ИСП	07.07.22	07.07.22	1 дн	15.08.22	16.08.22	2 дн	Измененная	Испытания 1ТН-110.		01:00	Р	
12	Подстанция	В	СВ-110	ТР	07.07.22	08.07.22	2 дн	15.08.22	16.08.22	2 дн	Измененная	ТР СВ-110		02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Яхойлово																
13	Подстанция	СШ	2СШ-110	ИСП	11.08.22	11.08.22	1 дн	11.08.22	11.08.22	1 дн	Исходная	Испытания 2ТН-110	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
14	Подстанция	СШ	2СШ-110	ЗПР	11.08.22	11.08.22	1 дн	11.08.22	11.08.22	1 дн	Исходная	Проверка вторичных цепей 2 ТН-110 (ПВ)	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
15	Подстанция	В	СВ-110	ЗПР	01.08.22	11.08.22	11 дн	01.08.22	11.08.22	11 дн	Исходная	Проверка РЗА л.Яг-1, л.Пг-2, АУВ СВ-110 (проф.восстановление)	с включением ремонтной перемычки	04:00	Р	
16	Подстанция	СШ	1СШ-110	ИСП	09.08.22	09.08.22	1 дн	09.08.22	09.08.22	1 дн	Исходная	Испытания 1ТН-110.	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
17	Подстанция	СШ	1СШ-110	ЗПР	09.08.22	09.08.22	1 дн	09.08.22	09.08.22	1 дн	Исходная	проверка вторичных цепей 1ТН-110 (ПВ)	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
Предприятие: Валдайские электрические сети																
Объект: Валдайские электрические сети																
18	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Волоты - Туломчи (Л. Яхольская-1)	КР	08.08.22	12.08.22	4 дн 8 ч	01.08.22	05.08.22	4 дн 8 ч	Измененная	КР Замена дефектных изоляторов с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Вол-1 АГ 2 час.		02:00	Р	
19	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Холм (Л.Холмская-2)	ТР	16.08.22	17.08.22	1 дн 8 ч	17.08.22	18.08.22	1 дн 8 ч	Измененная	ТО. Верховой осмотр с выемкой проводов и тросов из поддерживающих зажимов с отключением и заземлением ВЛ-110 кВ Хм-2 АГ 1 часа		01:00	Р	
20	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Теренино – Астрятино (Л.Теренинская-1)	КР	22.08.22	26.08.22	4 дн 8 ч	22.08.22	26.08.22	4 дн 8 ч	Исходная	КР Замена дефектных изоляторов с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Трн-1 АГ 2 час.		02:00	Р	
21	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Холм – Подсорье (Л.Подсорская-1)	КР	01.08.22	05.08.22	5 дн	01.08.22	05.08.22	5 дн	Исходная	Расчистка трассы ВЛ с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Пд-1 АГ 2 час.		02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Дунаево																
22	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Подберезье (Л.Холмская-1)	КР	05.09.22	09.09.22	5 дн	25.08.22	31.08.22	7 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1, 1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1 С отключением и заземлением ВЛ-110/л0м-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1		02:00	Р	
23	Подстанция	В	СВ-110	КР	05.09.22	09.09.22	5 дн	25.08.22	31.08.22	7 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1, 1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1 С отключением и заземлением ВЛ-110/л0м-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
24	Подстанция	СШ	1СШ-110	КР	05.09.22	09.09.22	5 дн	25.08.22	31.08.22	7 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1, 1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1 С отключением и заземлением ВЛ-110/л0м-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Родниково																
25	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	08.08.22	09.08.22	2 дн	08.08.22	09.08.22	2 дн	Исходная	ТО и исп ЛР-110/ л Пф-3, 1 сш 110, Т-1, СВ-110. С отключением и заземлением ВЛ-110 Пф-3, 1 сш 110, Т-1. СВ-110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
26	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	10.08.22	11.08.22	2 дн	10.08.22	11.08.22	2 дн	Исходная	ТО и исп ЛР-110/нМд, 2 сш110, Т-2, СВ-110. С отключением и заземлением ВЛ-110 Мд, 2 сш 110, Т-2. СВ-110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
27	Подстанция	В	СВ-110	ТР	10.08.22	11.08.22	2 дн	10.08.22	11.08.22	2 дн	Исходная	ТО и исп ЛР-110/нМд, 2 сш110, Т-2, СВ-110. С отключением и заземлением ВЛ-110 Мд, 2 сш 110, Т-2. СВ-110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	

28	Подстанция	В	СВ-110	ТР	08.08.22	09.08.22	2 дн	08.08.22	09.08.22	2 дн	Исходная	ТО и исп. ЛР-110/ л Пр-3, 1 сш 110, Т-1, СВ-110. С отключением и заземлением ВЛ-110 Пр-3, 1 сш 110, Т-1. СВ-110	с отключением токовых цепей	83		
Объект: ПС 110 кВ Холм																
29	Подстанция	ЛЗП	ВЛ 110 кВ Тухомичи – Холм (Л.Холмская-1)	ТР	01.08.22	02.08.22	2 дн	15.08.22	16.08.22	2 дн	Измененная	Исп. и ТО ЛР-110/л Хм-3, 2 сш 110, ТН-2/110, СВ-110, Т-2. С отключением ВЛ-110 Хм-3, 2 сш 110, СВ-110, Т-2, ВЛ-35/Мрк-2,		01:00		
30	Подстанция	ЛЗП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Холм (Л.Холмская-2)	ТР	03.08.22	04.08.22	2 дн	17.08.22	18.08.22	2 дн	Измененная	Исп. и ТО ЛР-110/л Хм-2, 1 сш 110, ТН-1/110, СВ-110, Т-1. С отключением и заземлением ВЛ-110 Хм-2, 1 сш 110, СВ-110, Т-1, ВЛ-35/Мрк-1, ВЛ-35/Пц-1		01:00		
31	Подстанция	В	СВ-110	ТР	03.08.22	04.08.22	2 дн	17.08.22	18.08.22	2 дн	Измененная	Исп. и ТО ЛР-110/л Хм-2, 1 сш 110, ТН-1/110, СВ-110, Т-1. С отключением и заземлением ВЛ-110 Хм-2, 1 сш 110, СВ-110, Т-1, ВЛ-35/Мрк-1, ВЛ-35/Пц-1	с отключением токовых цепей	01:00		
32	Подстанция	В	СВ-110	ТР	01.08.22	02.08.22	2 дн	15.08.22	16.08.22	2 дн	Измененная	Исп. и ТО ЛР-110/л Хм-3, 2 сш 110, ТН-2/110, СВ-110, Т-2. С отключением ВЛ-110 Хм-3, 2 сш 110, СВ-110, Т-2, ВЛ-35/Мрк-2,	с отключением токовых цепей	01:00		
33	Подстанция	ЗЛТ	1С 110	ТР	03.08.22	04.08.22	2 дн	17.08.22	18.08.22	2 дн	Измененная	Исп. и ТО ЛР-110/л Хм-2, 1 сш 110, ТН-1/110, СВ-110, Т-1. С отключением и заземлением ВЛ-110 Хм-2, 1 сш 110, СВ-110, Т-1, ВЛ-35/Мрк-1, ВЛ-35/Пц-1	с отключением токовых цепей	01:00		
34	Подстанция	ЗЛТ	2С 110	ТР	01.08.22	02.08.22	2 дн	15.08.22	16.08.22	2 дн	Измененная	Исп. и ТО ЛР-110/л Хм-3, 2 сш 110, ТН-2/110, СВ-110, Т-2. С отключением ВЛ-110 Хм-3, 2 сш 110, СВ-110, Т-2, ВЛ-35/Мрк-2,	с отключением токовых цепей	01:00		
Предприятие: Ильменские электрические сети																
Объект: Ильменские электрические сети																
35	Уровень управления	ЛЗП	ВЛ 110 кВ Шимск – Сольцы (Л. Шимская-2)	ВФР	01.08.22	05.08.22	5 дн	08.08.22	12.08.22	5 дн	Измененная	Замена изоляторов, регулировка провиса провода в пролетах опор № 34-37, 82, 95, 122		01:00		
36	Уровень управления	ЛЗП	ВЛ-35 кВ Новгородская-Кречевицы (Л.Кречевицкая-1)	ВФР	15.08.22	19.08.22	5 дн	15.08.22	19.08.22	5 дн	Исходная	Верховой осмотр, замена изоляторов № 5-11, 30-46. Выправка опор №15, 16, 30, 31, 32, 33, 34		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Регистральная																
37	Подстанция	ЗЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ВПр	15.08.22	19.08.22	5 дн	15.08.22	19.08.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "К"	с включением ремонтной перемычки	01:00		
Объект: ПС 110 кВ Рогавка																
38	Подстанция	ЛЗП	ВЛ 110 кВ Рейонная-Рогавка (Л. Рогавская-2)	ТР	18.07.22	20.07.22	3 дн	01.08.22	03.08.22	3 дн	Измененная	Текущий ремонт, проф.испытания В-110 л.Рг-2, ТТ-110 л.Рг-2, ЛР л.Рг-2		01:00		
39	Подстанция	В	В л.Рг-2	ВПр	18.07.22	22.07.22	5 дн	01.08.22	04.08.22	4 дн	Измененная	Техническое обслуживание РЗА в объеме "К"		01:00		
40	Подстанция	В	В л.Рг-2	ТР	18.07.22	20.07.22	3 дн	01.08.22	03.08.22	3 дн	Измененная	Текущий ремонт, проф.испытания В-110 л.Рг-2, ТТ-110 л.Рг-2, ЛР л.Рг-2		02:00		
Объект: ПС 110 кВ Светлицы																
41	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	15.08.22	18.08.22	4 дн	15.08.22	18.08.22	4 дн	Исходная	Текущий ремонт ТН-1-110	с включением ремонтной перемычки	02:00		
Объект: РП 110 кВ Акит																
42	Подстанция	В	СВ-110	ТР	08.08.22	12.08.22	4 дн 7 ч	08.08.22	12.08.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла СВ-110, ТТ СВ-110		01:00		

Начальник ДС ЦУС Ю.А. Усов

Начальник РЗиА Ю.О. Коноплев