Утверждаю:

Первый заместитель директора - Главный инженер Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

_____С.В. Карпов

"20" "октября" 2021г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ "Новгородского филиала " на июль 2022год

№	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Условия производства работ	Аварийная готовность	Июль 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
															Пт 01 / Сб 02 / Вс 03 / Пн 04 / Вт 05 / Ср 06 / Чт 07 / Пт 08 / Сб 09 / Вс 10 / Пн 11 / Вт 12 / Ср 13 / Чт 14 / Пт 15 / Сб 16 / Вс 17 / Пн 18 / Вт 19 / Ср 20 / Чт 21 / Пт 22 / Сб 23 / Вс 24 / Пн 25 / Вт 26 / Ср 27 / Чт 28 / Пт 29 / Сб 30 / Вс 31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																
Объект: Боровичские электрические сети																
1	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №2 (Л.Боровичская-4)	БВР	15.06.22	21.06.22	7 дн	05.07.22	10.07.22	6 дн	Измененная	Замена дефектной изоляции 95, 105, 107, 171, 176, 178, 184 Ремонт грозотроса 184-185		01:00	Р	
2	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ НРУ Пестово – Яйчихово с отпайкой на ПС Ветка (Л.Пестовская-2)	БВР	21.06.22	29.07.22	39 дн	11.07.22	25.07.22	15 дн	Измененная	Замена дефектной изоляции 1,8,13,19,21,22,33,34, 36, 37,4 9,50,53,54,63,64,68,73,74,75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 91, 94 ,96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140 Ремонт провода 1 (в.ф. обводной шлейф), 125-126 (пр.ф., л.ф)), 133-134 (в.ф., л.ф, пр. ф), 198 (пр. ф.), 255 (л.ф.), 258 (пр. ф.), 182 (все фазы), 186 (л. ф.), 195-196 (пр. ф.), 211 (л. ф., пр. ф.), 250 (пр. ф.). Замена гасителя вибрации 407 (ЗТ-1), 67 (ГЗТ-1), 90 (ГЗТ-1), 235 (в.ф.-1), 247 (л.ф.-2), 223-1(18 (л.ф.-1)		01:00	Р	
3	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №3 с отпайкой на ПС Рудничная (Л.Боровичская-3)	БВР	06.06.22	14.06.22	9 дн	12.07.22	20.07.22	9 дн	Измененная	Замена дефектной изоляции "95,98,107,109, 110,122,123, 128,132" Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 110кВ "107,133,134, 251" Ремонт провода 133-134 Замена тросовой оттяжки железобетонной промежуточной одностоечной опоры напряжением 110кВ 107,134,158		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Кипрня																
4	Подстанция	СШ	2СШ-110	ИСП	08.07.22	08.07.22	1 дн	11.07.22	11.07.22	1 дн	Измененная	Испытания 2ТН-110.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Мошенское																
5	Подстанция	СШ	1СШ-110	ЗРР	14.07.22	15.07.22	2 дн	14.07.22	15.07.22	2 дн	Исходная	Опробование РЗА Т-1 с действием на КА, проф.восстановление вторичных цепей 1ТН-110.	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
6	Подстанция	СШ	1СШ-110	ИСП	13.07.22	14.07.22	2 дн	13.07.22	14.07.22	2 дн	Исходная	Испытания 1ТН-110.	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
7	Подстанция	СШ	2СШ-110	ИСП	27.07.22	28.07.22	2 дн	27.07.22	28.07.22	2 дн	Исходная	Испытания 2ТН-110.	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
8	Подстанция	СШ	2СШ-110	ЗРР	28.07.22	29.07.22	2 дн	28.07.22	29.07.22	2 дн	Исходная	1. проверка вторичных цепей 2ТН-110 2. Опробование действия РЗА Т-2 на КА	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
9	Подстанция	В	СВ-110	БВР	13.07.22	14.07.22	2 дн	13.07.22	14.07.22	2 дн	Исходная	ТР Т-1. Испытания Т-1, 1ТТ-110 СВ.	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
10	Подстанция	В	СВ-110	БВР	27.07.22	28.07.22	2 дн	27.07.22	28.07.22	2 дн	Исходная	ТР Т-2. Испытания Т-2, 2ТТ-110 СВ.	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
11	Подстанция	В	СВ-110	ЗРР	14.07.22	15.07.22	2 дн	14.07.22	15.07.22	2 дн	Исходная	Опробование действия РЗА Т-1, Проф.восстановление вторичных цепей 1ТН-110	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
12	Подстанция	В	СВ-110	ЗРР	28.07.22	29.07.22	2 дн	28.07.22	29.07.22	2 дн	Исходная	Опробование действия РЗА Т-2, Проф.восстановление вторичных цепей 2ТН-110	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Пестово																
13	Подстанция	В	В-110 л.Пг-4	ИСП	12.07.22	12.07.22	1 дн	12.07.22	12.07.22	1 дн	Исходная	Испытания В-110 л!Пг-4		01:00	Р	
14	Подстанция	В	В-110 л.Пг-5	ИСП	13.07.22	13.07.22	1 дн	13.07.22	13.07.22	1 дн	Исходная	Испытания В-110 л!Пг-5		01:00	Р	
15	Подстанция	СШ	2СШ-110	ЗРР	12.07.22	12.07.22	1 дн	12.07.22	12.07.22	1 дн	Исходная	проверка вторичных цепей 2 ТН-110		83	Р	
16	Подстанция	З/Т	СВ-110	ИСП	14.07.22	14.07.22	1 дн	14.07.22	14.07.22	1 дн	Исходная	Испытания СВ-110.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Пись																
17	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Кипрня – Пись (Л.Кипрейская-2)	БВР	23.08.22	23.08.22	1 дн	22.07.22	22.07.22	1 дн	Измененная	Испытания 1ТН-110.		01:00	Р	
18	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Пись – ППС-5 (Л.Лесная-2)	БВР	25.08.22	25.08.22	1 дн	21.07.22	21.07.22	1 дн	Измененная	Испытания 2ТН-110.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ ППС-5																
19	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1)	БВР	27.06.22	27.06.22	1 дн	25.07.22	25.07.22	1 дн	Измененная	Испытания: В-110л!Пс-1, ТТ-110л!Пс-1, ТТ-110 МЛП, ТН-110 л!Пс-1.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																
20	Подстанция	В	В-л.Бр-3	ИСП	06.06.22	07.06.22	2 дн	19.07.22	20.07.22	2 дн	Измененная	Испытания В-110 л Бр-3.		01:00	Р	
21	Подстанция	В	В-л.Бр-4	ИСП	15.06.22	16.06.22	2 дн	05.07.22	06.07.22	2 дн	Измененная	Испытания В-110 л!Бр-4.		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Сушилово																
22	Подстанция	СШ	2с-110	ИСП	28.07.22	28.07.22	1 дн	28.07.22	28.07.22	1 дн	Исходная	Испытания 2ТН-110	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
23	Подстанция	В	СВ-110	БВР	25.07.22	26.07.22	2 дн	25.07.22	26.07.22	2 дн	Исходная	Испытания Т-1 и его присоединения	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
24	Подстанция	В	СВ-110	БВР	27.07.22	28.07.22	2 дн	27.07.22	28.07.22	2 дн	Исходная	Испытания Т-2 и его присоединения.	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
25	Подстанция	В	СВ-110	БВР	28.07.22	28.07.22	1 дн	28.07.22	28.07.22	1 дн	Исходная	Ввод в работу 2 с.ш. 110 кВ после испытаний 2ТН-110.	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	

Предприятие: Валдайские электрические сети																
Объект: Валдайские электрические сети																
26	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Холм – Поддорье (Л.Поддорская-1)	КР	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	11.07.22	15.07.22	4 дн 8 ч	Исходная	Расчистка трассы ВЛ с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Пр-1 АГ 2-час.		02:00		
Объект: ПС 110 кВ Демянск																
27	Подстанция	Э/Об	Т-1	ТР	08.07.22	11.07.22	4 дн	08.07.22	11.07.22	4 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		83		
28	Подстанция	Э/Об	Т-2	ТР	12.07.22	13.07.22	2 дн	12.07.22	13.07.22	2 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		83		
Объект: ПС 110 кВ Дунаево																
29	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Холм (Л.Холмская-2)	КР	12.09.22	16.09.22	5 дн	04.07.22	08.07.22	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР-110/1n Эл-2, 2МЯР-110, ЩР-110/Т-2, 2МЯР-110, 2 са 110, Т-2 С отключением и заземлением ВЛ-110/10пл-2, 2МЯР-110, СВ-110, 2 са 110, Т-2		01:00		
30	Подстанция	В	СВ-110	КР	12.09.22	16.09.22	5 дн	04.07.22	08.07.22	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР-110/1n Эл-2, 2МЯР-110, ЩР-110/Т-2, 2МЯР-110, 2 са 110, Т-2 С отключением и заземлением ВЛ-110/10пл-2, 2МЯР-110, СВ-110, 2 са 110, Т-2	с отключением тяговых цепей	01:00		
31	Подстанция	СШ	2СШ-110	КР	12.09.22	16.09.22	5 дн	04.07.22	08.07.22	5 дн	Измененная	Капитальный ремонт ЛР-110/1n Эл-2, 2МЯР-110, ЩР-110/Т-2, 2МЯР-110, 2 са 110, Т-2 С отключением и заземлением ВЛ-110/10пл-2, 2МЯР-110, СВ-110, 2 са 110, Т-2	с отключением тяговых цепей	01:00		
Объект: ПС 110 кВ Новое Рахино																
32	Подстанция	Э/Об	Т-1	ТР	18.07.22	19.07.22	2 дн	18.07.22	19.07.22	2 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		83		
33	Подстанция	Э/Об	Т-2	ТР	14.07.22	15.07.22	2 дн	14.07.22	15.07.22	2 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		83		
Объект: ПС 110 кВ Парфино																
34	Подстанция	Э/Об	СВ-110	ИСП	25.07.22	26.07.22	2 дн	25.07.22	26.07.22	2 дн	Исходная	Испытание 2ТН-110 на ПС «Парфино» с отключением и заземлением ВЛ-110 Пф-1,2 с отключением СВ-110 на ПС «Парфино»	с отключением тяговых цепей	01:00		
35	Подстанция	Э/Об	СВ-110	ТР	27.07.22	28.07.22	2 дн	27.07.22	28.07.22	2 дн	Исходная	Испытание 1ТН-110, ТР -110/Т-1,Т-1 , С отключением и заземлением ВЛ-110 Пф-3,Т-1, СВ-110		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Русса																
36	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	04.07.22	05.07.22	2 дн	05.07.22	06.07.22	2 дн	Измененная	ТО и исп ЛР-110 л-Шн-2, ТТ-110/n Шн-2, СВ-110, 2 с.ш. 110, Т-2, С отключением и заземлением ВЛ-110 Шн-2, СВ-110, 2 СШ 110, Т-2	с отключением тяговых цепей	01:00		
37	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	11.07.22	12.07.22	2 дн	07.07.22	08.07.22	2 дн	Измененная	ТО и исп ЛР-110/n.Ст , ТТ-110/n.Ст, СВ-110, 1 с.ш. 110, Т-1 на ПС Русса, С отключением и заземлением ВЛ-110 Ст, СВ-110, 1 СШ 110, Т-1	с отключением тяговых цепей	01:00		
38	Подстанция	В	СВ-110	ТР	11.07.22	12.07.22	2 дн	07.07.22	08.07.22	2 дн	Измененная	ТО и исп ЛР-110/n.Ст , ТТ-110/n.Ст, СВ-110, 1 с.ш. 110, Т-1 на ПС Русса, С отключением и заземлением ВЛ-110 Ст, СВ-110, 1 СШ 110, Т-1	с отключением тяговых цепей	01:00		
39	Подстанция	В	СВ-110	ТР	04.07.22	05.07.22	2 дн	05.07.22	06.07.22	2 дн	Измененная	ТО и исп ЛР-110 л-Шн-2, ТТ-110/n Шн-2, СВ-110, 2 с.ш. 110, Т-2, С отключением и заземлением ВЛ-110 Шн-2, СВ-110, 2 СШ 110, Т-2	с отключением тяговых цепей	01:00		
Объект: ПС 35 кВ Волот																
40	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Волот – Астрилово (Л.Волотовская-3)	КР	25.07.22	29.07.22	5 дн	25.07.22	29.07.22	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт с отключением и заземлением ВЛ-35 Вел-3, ВЛ-35/n Вел-2, 2 СШ 35, Т-2		01:00		
Предприятие: Ильменские электрические сети																
Объект: Ильменские электрические сети																
41	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Крестцы - Новосолицы (Л. Крестецкая-3)	БВР	04.07.22	08.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Измененная	Регулировка стрелы провеса провода, ремонт провода в пролетах опор № 30-32, 160-172		01:00		
42	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Волхово с отпайками (Л.Октябрьская-10)	БВР	04.07.22	29.07.22	26 дн	05.07.22	25.07.22	21 дн	Измененная	Расчистка трассы в пролетах опор № 9-161		01:00		
43	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Волхово с отпайками (Л.Октябрьская-10)	БВР	25.07.22	29.07.22	5 дн	18.07.22	22.07.22	5 дн	Измененная	Верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев, термическая сварка, ремонт провода в пролетах опор № 49-50, 59-75, 158		01:00		
44	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шнеск – Южная 1 цепь с отпайками (Л.Южная-1)	БВР	31.06.22	17.06.22	17 дн	18.06.22	04.07.22	17 дн	Измененная	Расчистка трассы в пролетах опор № 43-50, 53-59, 72-84, 103-108, 113-117, 125-163, 179-185, 190-194, 209-215, 41/1-41/3, 64/11-64/12, 64/21-64/22, 64/27-64/29, 146/1-146/3		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Мойка																
45	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	11.07.22	15.07.22	4 дн 7 ч	11.07.22	15.07.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОД-110 Т-2	с включением ремонтной перемычки	01:00		
46	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	27.06.22	01.07.22	4 дн 7 ч	27.06.22	01.07.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОД-110 Т-1	с включением ремонтной перемычки	01:00		
47	Подстанция	Э/Об	СВ-110	ВПр	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"	с включением ремонтной перемычки	01:00		
48	Подстанция	Э/Об	СВ-110	ВПр	11.07.22	15.07.22	5 дн	11.07.22	15.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"	с включением ремонтной перемычки	01:00		
Объект: ПС 110 кВ Новосолицы																
49	Подстанция	Э/Об	ТН-2-110	ВПр	25.07.22	29.07.22	5 дн	25.07.22	29.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"		01:00		
50	Подстанция	В	В.л.Кр-3	ВПр	04.07.22	08.07.22	5 дн	04.07.22	08.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "К"		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Рогавка																
51	Подстанция	Э/Об / ТН 110 кВ	ТН-110	ВПр	04.07.22	08.07.22	5 дн	04.07.22	08.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Светлицы																
52	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	22.08.22	25.08.22	4 дн	18.07.22	21.07.22	4 дн	Измененная	Текущий ремонт ТН-2-110	с включением ремонтной перемычки	02:00		
Объект: ПС 110 кВ Спасская																
53	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	25.07.22	29.07.22	5 дн	25.07.22	29.07.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, Техническое обслуживание ТН-1-110 в объеме "В"	с включением ремонтной перемычки	01:00		
54	Подстанция	Э/Об	СВ-110	ТР	25.07.22	29.07.22	5 дн	25.07.22	29.07.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ТТ-1 СВ-110 л.бор-1, ТТ-2 СВ-110 л.Рг-1	с включением ремонтной перемычки	01:00		
55	Подстанция	СШ	2СШ-110	ВПр	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание ТН-2-110 в объеме "В"	с включением ремонтной перемычки	01:00		
Объект: ПС 110 кВ Чечулино																
56	Подстанция	СШ	1СШ-110	БВР	11.07.22	15.07.22	4 дн 7 ч	04.07.22	08.07.22	4 дн 7 ч	Измененная	Для безопасного производства работ по текущему ремонту ОД-110 Т-1	с включением ремонтной перемычки	01:00		

57	Подстанция	СШ	ЗСШ-110	ВВР	25.07.22	29.07.22	4 дн 7 ч	18.07.22	22.07.22	4 дн 7 ч	Измененная	Для безопасного производства работ по текущему ремонту ОД-110 Т-2	с включением ремонтной перемычки	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Шилень															
58	Подстанция	СШ	ЗСШ-110	ВВР	11.07.22	15.07.22	5 дн	11.07.22	15.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание ТН-2-110 в объеме "К"	с включением ремонтной перемычки	01:00	
59	Подстанция	СШ	ЗСШ-110	ВВР	04.07.22	08.07.22	5 дн	04.07.22	08.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание ТН-1-110 в объеме "К"	с включением ремонтной перемычки	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Шимск															
60	Подстанция	В	СВ-110	ВГр	18.07.22	22.07.22	5 дн	18.07.22	22.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "К"		01:00	
Объект: РП 110 кВ Акот															
61	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская – ИП Акот (Л. Химическая-2)	ТР	20.06.22	24.06.22	4 дн 7 ч	04.07.22	08.07.22	4 дн 7 ч	Измененная	Текущий ремонт ЛР п.Хим-2, ОР п.Хим-2		01:00	
62	Подстанция	СШ	СШ-110	ТР	20.06.22	24.06.22	5 дн	04.07.22	08.07.22	5 дн	Измененная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОР п.Хим-2		01:00	
63	Подстанция	В	В п.Хим-2	ТР	20.06.22	24.06.22	4 дн 7 ч	04.07.22	08.07.22	4 дн 7 ч	Измененная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла В-110 п.Хим-2, ТТ-110 п.Хим-2, ЛР п.Хим-2, ОР п.Хим-2		01:00	

Начальник ДС ЦУС Ю.А. Усов

Начальник РЗиА Ю.О. Коноплев