Утверждаю:
Первый заместитель директора - Главный инженер Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ С.В. Карпов
"20" "октября" 2021г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ "Новгородского филиала " на июнь 2022год

№	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Условия производства работ	Аварийная готовность	Июнь 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
															Ср 01 / Чт 02 / Пт 03 / Сб 04 / Вс 05 / Пн 06 / Вт 07 / Ср 08 / Чт 09 / Пт 10 / Сб 11 / Вс 12 / Пн 13 / Вт 14 / Ср 15 / Чт 16 / Пт 17 / Сб 18 / Вс 19 / Пн 20 / Вт 21 / Ср 22 / Чт 23 / Пт 24 / Сб 25 / Вс 26 / Пн 27 / Вт 28 / Ср 29 / Чт 30	
Предприятие: Боровичские электрические сети																
Объект: ПС 110 кВ Кипрня																
1	Подстанция	ЭЛТ	В л.НБ-1	ЗРР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Исходная	проверка РЗА В-110 л.НБ-1 (проф.восстановление)	с переводом на ОВ	01:00	Р Р	
Объект: ПС 110 кВ Небочи																
2	Подстанция	ЭЛТ	2с-110	ИСП	23.06.22	23.06.22	1 дн	17.06.22	17.06.22	1 дн	Измененная	Испытания 2ТН-110.		01:00	Р	
3	Подстанция	В	СВ-110	БВР	22.06.22	22.06.22	1 дн	16.06.22	16.06.22	1 дн	Измененная	ТР Т-1	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
4	Подстанция	В	СВ-110	БВР	23.06.22	23.06.22	1 дн	17.06.22	17.06.22	1 дн	Измененная	ТР Т-2	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																
5	Подстанция	СШ	1Ш-110	ИСП	04.07.22	05.07.22	2 дн	20.06.22	21.06.22	2 дн	Измененная	Испытания 1ТН-110.		01:00	Р	
6	Подстанция	СШ	2Ш-110	ИСП	06.07.22	07.07.22	2 дн	22.06.22	23.06.22	2 дн	Измененная	Испытания 2ТН-110.		01:00	Р	
7	Подстанция	В	В л.Яг-1	ИСП	22.06.22	23.06.22	2 дн	16.06.22	17.06.22	2 дн	Измененная	Испытания В-110 л9г-1.	с переводом на ОВ	01:00	Р	
Предприятие: Валдайские электрические сети																
Объект: Валдайские электрические сети																
8	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Елисеево - Труд	КР	01.04.22	30.06.22	91 дн	25.04.22	30.06.22	67 дн	Измененная, разбитая	Замена изоляторов поврежденных; Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные; прочие работы по ремонту		02:00	Р	
9	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Лычково – Пола (Л.Лычковская-3)	КР	06.06.22	10.06.22	4 дн 8 ч	20.06.22	24.06.22	4 дн 8 ч	Измененная	КР Замена дефектных изоляторов с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Лч-3 АГ 2 час.		02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Ворново																
10	Подстанция	ЭЛТ	1с110кВ	ТР	29.06.22	29.06.22	1 дн	29.06.22	29.06.22	1 дн	Исходная	ТО и Исп. С отключением и заземлением 1 с ш 110, Т-1, 1СР-110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
11	Подстанция	ЭЛТ	2с110кВ	ТР	30.06.22	30.06.22	1 дн	30.06.22	30.06.22	1 дн	Исходная	ТО и Исп. С отключением и заземлением, 2 с ш 110, Т-2, 2СР-110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Дунаево																
12	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Подберезье (Л.Холмская-1)	КР	06.06.22	10.06.22	5 дн	06.06.22	10.06.22	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1,1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1 С отключением и заземлением ВП-110/л9Хм-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1		02:00	Р	
13	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Холм (Л.Холмская-2)	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-2, 2МЛР-110, ШР-110/Т-2, 2МЛР-110, 2 сш 110, Т-2 С отключением и заземлением ВП-110/л9Хм-2, 2МЛР-110, СВ-110, 2 сш 110, Т-2		02:00	Р	
14	Подстанция	В	СВ-110	КР	06.06.22	10.06.22	5 дн	06.06.22	10.06.22	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1,1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1 С отключением и заземлением ВП-110/л9Хм-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1	с отключением токовых цепей	02:00	Р	
15	Подстанция	В	СВ-110	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-2, 2МЛР-110, ШР-110/Т-2, 2МЛР-110, 2 сш 110, Т-2 С отключением и заземлением ВП-110/л9Хм-2, 2МЛР-110, СВ-110, 2 сш 110, Т-2	с отключением токовых цепей	02:00	Р	
16	Подстанция	СШ	1СШ-110	КР	06.06.22	10.06.22	5 дн	06.06.22	10.06.22	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1,1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1 С отключением и заземлением ВП-110/л9Хм-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1	с отключением токовых цепей	02:00	Р	
17	Подстанция	СШ	2СШ-110	КР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-2, 2МЛР-110, ШР-110/Т-2, 2МЛР-110, 2 сш 110, Т-2 С отключением и заземлением ВП-110/л9Хм-2, 2МЛР-110, СВ-110, 2 сш 110, Т-2	с отключением токовых цепей	02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Солобско																
18	Подстанция	ЭЛТ	2СШ-110	ТР	03.06.22	03.06.22	1 дн	03.06.22	03.06.22	1 дн	Исходная	ТО, ИСП с отключением и заземлением 2 СР-110, ШР-110 Т-2, ОД-110 Т-2, Т-2 2 сш 110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
19	Подстанция	ЭЛТ	1СШ-110	ТР	01.06.22	02.06.22	2 дн	01.06.22	02.06.22	2 дн	Исходная	ТО, ИСП с отключением и заземлением 1 СР-110, ШР-110 Т-1, ОД-110 Т-1, 1 сш 110 кВ	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Тухомичи																
20	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Тухомичи – Холм (Л.Холмская-3)	ТР	14.06.22	15.06.22	2 дн	02.06.22	03.06.22	2 дн	Измененная	ТО и исп с отключением и заземлением ВЛ-110 Хм-3, 1 сш 110, Т-1. СВ-110		01:00	Р	
21	Подстанция	В	СВ-110	ТР	14.06.22	15.06.22	2 дн	02.06.22	03.06.22	2 дн	Измененная	ТО и исп с отключением и заземлением ВЛ-110 Хм-3, 1 сш 110, Т-1. СВ-110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
22	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	14.06.22	15.06.22	2 дн	02.06.22	03.06.22	2 дн	Измененная	ТО и исп с отключением и заземлением ВЛ-110 Хм-3, 1 сш 110, Т-1. СВ-110	с отключением токовых цепей	01:00	Р	

Предприятие: Ильменские электрические сети

Объект: Ильменские электрические сети															
23	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Кресты - Новоселицы (Л. Крестецкая-3)	БВР	04.07.22	08.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Измененная	Регулировка стрелы провеса провода, ремонт провода в пролетах опор № 30-32, 160-172		01:00	
24	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная 1 цепь с отпайками (Л.Южная-1)	БВР	01.06.22	17.06.22	17 дн	18.06.22	04.07.22	17 дн	Измененная	Расчистка трассы в пролетах опор № 43-50, 53-59, 72-84, 103-108, 113-117, 125-163, 179-185,190-194, 209-215, 41/1-41/3, 64/11-64/12, 64/21-64/22, 64/27-64/29, 146/1-146/3		01:00	
25	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная 1 цепь с отпайками (Л.Южная-1)	БВР	06.06.22	10.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Измененная	Выправка опор № 64/4, 64/5, 64/6, 64/12, 64/13, 68, 98, 99, 104, 121		01:00	
26	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2)	БВР	20.06.22	01.07.22	12 дн	01.06.22	12.06.22	12 дн	Измененная	Расчистка трассы № 44-51, 54-60, 73-85, 104-109, 114-118, 126-164, 180-186, 191-195, 210-216, 42/1-42/3, 65/11-65/12, 65/21-65/22, 65/27-65/29, 147/1-147/3		01:00	
27	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2)	БВР	20.06.22	24.06.22	5 дн	06.06.22	10.06.22	5 дн	Измененная	Выправка опор № 64/4, 64/5, 64/6, 64/12, 64/13, 68, 98, 99, 104, 121		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Магистральная															
28	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Магистральная – Мясной Бор	ВПр	22.08.22	26.08.22	5 дн	19.06.22	23.06.22	5 дн	Измененная	Техническое обслуживание 2ТН 110 Мясной Бор в объеме "К"		01:00	
29	Подстанция	ЗЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	ВПр	22.08.22	26.08.22	5 дн	19.06.22	23.06.22	5 дн	Измененная	Техническое обслуживание в объеме "к"		01:00	
30	Подстанция	ЗЛТ / В 110 кВ	В 110 Мясной Бор	ВПр	22.08.22	26.08.22	5 дн	19.06.22	23.06.22	5 дн	Измененная	Техническое обслуживание 2ТН 110 Мясной Бор в объеме "К"		01:00	
31	Подстанция	ЗЛТ / В 110 кВ	В 110 Мясной Бор	ВПр	22.08.22	26.08.22	5 дн	19.06.22	23.06.22	5 дн	Измененная	Техническое обслуживание в объеме "к"		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Мойка															
32	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	27.06.22	01.07.22	4 дн 7 ч	27.06.22	01.07.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОД-110 Т-1	с включением ремонтной перемычки	01:00	
33	Подстанция	ЗЛТ	СВ-110	ВПр	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"	с включением ремонтной перемычки	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Рогавка															
34	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Рогавка-Тесово-7 с отпайкой на ПС Тесово-2 (Л.Тесовская-5)	ТР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт В-35 л.Тс-5, ТТ л.Тс-5		02:00	
35	Подстанция	В	В л.Тс-5	ТР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт В-35 л.Тс-5, ТТ л.Тс-5, ШР л.Тс-5 Техническое обслуживание в объеме "В"		02:00	
Объект: ПС 110 кВ Сольцы															
36	Подстанция	СШ	2СШ-110	БВР	20.06.22	24.06.22	5 дн	20.06.22	24.06.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание ТН 2сш-110 в объеме "К"	с включением ремонтной перемычки	01:00	
37	Подстанция	СШ	1СШ-110	БВР	06.06.22	10.06.22	5 дн	06.06.22	10.06.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание ТН 1сш-110 в объеме "К"	с включением ремонтной перемычки	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Спасская															
38	Подстанция	СШ	2СШ-110	ВПр	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание ТН-2-110 в объеме "В"	с включением ремонтной перемычки	01:00	
Объект: ПС 35 кВ Оскуй															
39	Подстанция	ЛЭП	ВЛ-35 кВ Штурм-Оскуй (Л. Будогощская-1)	ТР	07.06.22	08.06.22	2 дн	07.06.22	08.06.22	2 дн	Исходная	Текущий ремонт ТТ-35 л.Бдг-1		01:00	
Объект: ПС 35 кВ Подгощи															
40	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Шимск-Подгощи (Л.Подгощская-1)	ТР	16.06.22	17.06.22	2 дн	16.06.22	17.06.22	2 дн	Исходная	Текущий ремонт ЛР л.Пдг-1		01:00	
41	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Волот – Подгощи (Л.Волотовская-1)	ТР	27.06.22	29.06.22	3 дн	27.06.22	29.06.22	3 дн	Исходная	Текущий ремонт ЛР л.Вт-1		01:00	
42	Подстанция	ЗЛТ	СШ-35	ТР	31.05.22	03.06.22	4 дн	31.05.22	03.06.22	4 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР л.Вт-1, ШР л.Пдг-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2		01:00	
43	Подстанция	ЗЛТ	В-35 л Вт-1	ТР	31.05.22	03.06.22	4 дн	31.05.22	03.06.22	4 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР л.Вт-1		01:00	
44	Подстанция	ЗЛТ	В-35 л Вт-1	ТР	27.06.22	29.06.22	3 дн	27.06.22	29.06.22	3 дн	Исходная	Текущий ремонт ЛР л.Вт-1		01:00	

Начальник ДС ЦУС Ю.А. Усов

Начальник РЗиА Ю.О. Коноплев