Утверждаю:
Первый заместитель директора - Главный инженер Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

_____С.В. Карпов

"20" "октября" 2021г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ "Новгородского филиала " на май 2022год

№	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Условия производства работ	Аварийная готовность	Май 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
															Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																
Объект: Боровичские электрические сети																
1	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-5)	БВР	02.05.22	31.05.22	30 дн	02.05.22	30.05.22	29 дн	Измененная	Замена дефектной изоляции 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,32,65,66 ,79,80,112 Замена гасителя вибрации на грозо защитном тросе ВЛ напряжением 110кВ 7,115,122 Замена гасителя вибрации на грозо ае ВЛ напряжением 110кВ 55,81,86,89 Ремонт провода 35-36,44-45,46-47,86-87,111-112 Ремонт грозотроса 43-44,58-59 Монтаж крепления грозотроса к железобетонным опорам 3,4,5,8,9,10,11,23,24,44,45,50, 56,70,78 Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске грозотроса 116 Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ 122		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Киприя																
2	Подстанция	ЭЛТ	В-110 л.Клр-2	ТР	23.05.22	23.05.22	1 дн	23.05.22	23.05.22	1 дн	Исходная	ТО В-110 лКлр-2	с переводом на ОВ	02:00		
3	Подстанция	ЭЛТ	В-110 л.Клр-1	ТР	19.05.22	19.05.22	1 дн	19.05.22	19.05.22	1 дн	Исходная	ТО В-110 лКлр-1		02:00		
4	Подстанция	ЭЛТ	В л.Нб-1	ТР	16.05.22	16.05.22	1 дн	24.05.22	24.05.22	1 дн	Измененная	ТО В-110 лНб-1		02:00		
Объект: ПС 110 кВ Пестово																
5	Подстанция	ЭЛТ	БОК-1	БВР	25.07.22	27.07.22	3 дн	25.05.22	27.05.22	3 дн	Измененная	Плановое ТО УРЗА В-10 БСК-1		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																
6	Подстанция	СШ	ОШ-110	ИСП	20.05.22	20.05.22	1 дн	20.05.22	20.05.22	1 дн	Исходная	Испытания ТН-110 ОШ.		01:00		
7	Подстанция	В	МШВ-110	ИСП	08.06.22	09.06.22	2 дн	17.05.22	18.05.22	2 дн	Измененная	Испытания МШВ-110.		01:00		
8	Подстанция	В	В л.Бр-5	ИСП	26.05.22	27.05.22	2 дн	26.05.22	27.05.22	2 дн	Исходная	Испытания В-110 л Бр-5.		01:00		
9	Подстанция	В	ОВ-110	ИСП	19.05.22	20.05.22	2 дн	19.05.22	20.05.22	2 дн	Исходная	Испытания ОВ-110.		01:00		
Предприятие: Валдайские электрические сети																
Объект: Валдайские электрические сети																
10	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Елисеево - Трд	КР	01.04.22	30.06.22	91 дн	25.04.22	30.06.22	67 дн	Измененная, работая	Замена изоляторов поврежденных; Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные; прочие работы по ремонту		02:00		
11	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Велилы Тухомичи (Л. Велильская-1)	ТР	20.09.22	21.09.22	1 дн 8 ч	30.05.22	31.05.22	1 дн 8 ч	Измененная	ТО. Верховой осмотр с выемкой проводов и тросов из поддерживающих зажимов с отключением и заземлением ВЛ-110 кВ Вел-1 АГ 1 час		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Газовая																
12	Подстанция	В	СВ-110	ВПр	04.05.22	06.05.22	2 дн 8 ч	04.05.22	06.05.22	2 дн 8 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА СВ-110 в объеме "В"		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Пола																
13	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Лычково – Пола (Л.Лычковская-3)	ТР	25.05.22	26.05.22	2 дн	25.05.22	26.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание. С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ , С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3. ВЛ-35 Пл-1, СВ-35		01:00		
14	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	25.05.22	26.05.22	2 дн	25.05.22	26.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание. С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ , С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3. ВЛ-35 Пл-1, СВ-35	с отключением токовых цепей	01:00		
15	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	23.05.22	24.05.22	2 дн	23.05.22	24.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание. С отключением СВ-110, 2секции 110/35кВ, Т-2 С отключением ВЛ-110: л.Пф-1, ВЛ-35 Пл-2, СВ-35	с отключением токовых цепей	01:00		
16	Подстанция	В	СВ-110	ТР	23.05.22	24.05.22	2 дн	23.05.22	24.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание. С отключением СВ-110, 2секции 110/35кВ, Т-2 С отключением ВЛ-110: л.Пф-1, ВЛ-35 Пл-2, СВ-35	с отключением токовых цепей	01:00		
17	Подстанция	В	СВ-110	ТР	25.05.22	26.05.22	2 дн	25.05.22	26.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание. С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ , С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3. ВЛ-35 Пл-1, СВ-35	с отключением токовых цепей	01:00		
Объект: ПС 110 кВ Ручьи																
18	Подстанция	В	СВ-110	ВПр	16.05.22	18.05.22	2 дн 8 ч	16.05.22	18.05.22	2 дн 8 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА СВ-110 (л.Руч-1), (Л. Бор-Ручьи) в объеме "К"		01:00		
Объект: ПС 110 кВ Тухомичи																
19	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Велилы Тухомичи (Л. Велильская-1)	ТР	16.06.22	17.06.22	2 дн	30.05.22	31.05.22	2 дн	Измененная	ТО и исп с отключением и заземлением ВЛ-110 Вел-1, 2 сш 110, Т-2		01:00		
20	Подстанция	В	СВ-110	ТР	16.06.22	17.06.22	2 дн	30.05.22	31.05.22	2 дн	Измененная	ТО и исп с отключением и заземлением ВЛ-110 Вел-1, 2 сш 110, Т-2	с отключением токовых цепей	01:00		
21	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	16.06.22	17.06.22	2 дн	30.05.22	31.05.22	2 дн	Измененная	ТО и исп с отключением и заземлением ВЛ-110 Вел-1, 2 сш 110, Т-2	с отключением токовых цепей	01:00		
Объект: ПС 35 кВ Астрилово																
22	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Волот – Астрилово (Л.Волотовская-3)	ТР	16.05.22	17.05.22	2 дн	16.05.22	17.05.22	2 дн	Исходная	ТО и ИСП оборудования. С отключением и заземлением ВЛ-35 л. Втт-3, Тр-1,С отключением 1,2 секции 35 кВ. С питанием потребителей ПС «Астрилово» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теренова»		01:00		
23	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Теренова – Астрилово (Л.Терековская-1)	ТР	16.05.22	17.05.22	2 дн	16.05.22	17.05.22	2 дн	Исходная	ТО и ИСП оборудования. С отключением и заземлением ВЛ-35 л. Втт-3, Тр-1,С отключением 1,2 секции 35 кВ. С питанием потребителей ПС «Астрилово» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теренова»		01:00		

Предприятие: Ильменские электрические сети															
Объект: Ильменские электрические сети															
24	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7)	ВВР	22.08.22	26.08.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Измененная	Выправка поддерживающих подвесок в пролетах опор № 106-114. Выправка опор № 79, 81, 82, 107, 108, 136, 137, 202, 204		02:00	
25	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7)	ВВР	01.06.22	30.06.22	30 дн	01.05.22	24.05.22	24 дн	Измененная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-236		02:00	
26	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская-Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5)	ВВР	03.05.22	31.05.22	29 дн	03.05.22	31.05.22	29 дн	Исходная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-48, 18-18А		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Батецкая															
27	Подстанция	ЭПТ	СВ-110	ВПр	06.06.22	10.06.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Измененная	Техническое обслуживание в объеме "В"	с включением ремонтной перемычки	01:00	
28	Подстанция	ЭПТ	СВ-110	ВВР	10.06.22	10.06.22	1 дн	20.05.22	20.05.22	1 дн	Измененная	Включение СВ-110 на время ввода в работу Т-1	с включением ремонтной перемычки	01:00	
29	Подстанция	ЭПТ	СВ-110	ВВР	17.06.22	17.06.22	1 дн	23.05.22	26.05.22	4 дн	Измененная	Включение СВ-110 на время ввода в работу Т-2	с включением ремонтной перемычки	01:00	
30	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	14.06.22	17.06.22	3 дн 7 ч	23.05.22	26.05.22	3 дн 7 ч	Измененная	Текущий ремонт, профилактические испытания, ОД-110 Т-2	с включением ремонтной перемычки	01:00	
31	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	06.06.22	10.06.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Измененная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла ТН-1-110, ОД-110 Т-1	с включением ремонтной перемычки	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Восточная															
32	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская-Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5)	ТР	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт ЛР-110 л. И-5		01:00	
33	Подстанция	В	В-110 л.И-5	ТР	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла В-110 л.И-5, ТТ-110 л. И-5, ЛР-110 л.И-5		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Мостицы															
34	Подстанция	В	СВ-110	ТР	03.05.22	06.05.22	3 дн 7 ч	03.05.22	06.05.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла СВ-110, ТТ СВ-110		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Шимск															
35	Подстанция	СШ	1СШ-110	ЗРР	23.05.22	26.05.22	4 дн	23.05.22	26.05.22	4 дн	Исходная	Введение режима по снижению напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Шимск до 114 кВ для обеспечения надлежащего качества напряжения у потребителей в соответствии с ГОСТ, в связи с текущим ремонтом Т-1, В-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1		01:00	
36	Подстанция	В	В-110 л.Юж-2	ВПр	23.05.22	27.05.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Измененная	Техническое обслуживание в объеме "В"	с переводом на ОВ	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Энергомаш															
37	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7)	ТР	22.08.22	26.08.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Измененная	Текущий ремонт ТН-110 л.О-7		01:00	
38	Подстанция	В	СВ-110	ТР	23.05.22	27.05.22	5 дн	23.05.22	27.05.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт 2СР-110		02:00	
39	Подстанция	В	В л.О-7	ТР	22.08.22	26.08.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Измененная	Текущий ремонт, Техническое обслуживание в объеме "К" ТН-110 л.О-7		01:00	
40	Подстанция	СШ	2СШ-110	ТР	23.05.22	27.05.22	5 дн	23.05.22	27.05.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт 2СР-110, ШР-110 л.Чд-5, ТР-110 Т-2		02:00	
Объект: ПС 35 кВ Подгощи															
41	Подстанция	ЭПТ	СШ-35	ТР	31.05.22	03.06.22	4 дн	31.05.22	03.06.22	4 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР л.Втт-1, ШР л.Пдг-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2		01:00	
42	Подстанция	ЭПТ	В-35 л Втт-1	ТР	31.05.22	03.06.22	4 дн	31.05.22	03.06.22	4 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР л.Втт-1		01:00	
Предприятие: Новгородское РДУ															
Объект: ПС 110 кВ Кипрня															
43	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Кипрня – Мозолёво (Л.Кипрнйская-1)	ТР	19.05.22	19.05.22	1 дн	19.05.22	19.05.22	1 дн	Исходная			01:00	
44	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Кипрня – Небольчи (Л.Небольчская-1)	ТР	16.05.22	16.05.22	1 дн	24.05.22	24.05.22	1 дн	Измененная			01:00	

Начальник ДС ЦУС Ю.А. Усов

Начальник РЗиА Ю.О. Коноплев