Утверждаю:

Первый заместитель директора - Главный инженер Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

С.В. Карпов

"20" "октября" 2021г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ "Новгородского филиала " на март 2022год

№	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Условия производства работ	Аварийная готовность	Март 2022	Условия согласования и причины перевода/отказа
															Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																
Объект: ПС 110 кВ Кипрня																
1	Подстанция	ЭПТ	СОВ-110	ЗРР	21.03.22	24.03.22	4 дн	14.03.22	17.03.22	4 дн	Измененная	Проверка ДШ-110 1сек и 2сек 110кВ (Проф.восстановление)	без отключения токовых цепей	01:00	Р	
2	Подстанция	ЭПТ	1ТН-110	БВР	28.03.22	28.03.22	1 дн	28.03.22	28.03.22	1 дн	Исходная	проверка вторичных цепей 1ТН-110		01:00	Р	
3	Подстанция	ЭПТ	2ТН-110	БВР	30.03.22	30.03.22	1 дн	30.03.22	30.03.22	1 дн	Исходная	Проверка вторичных цепей 2 ТН-110 (проф.восстановление)		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																
3	Подстанция	В	В л.Бр-5	ЗРР	21.03.22	25.03.22	5 дн	21.03.22	25.03.22	5 дн	Исходная	Проф.восстановление РЗА В-110 л.Бр-5	с переводом на ОВ	04:00	Р	
4	Подстанция	В	В л.Бр-1	ЗРР	14.03.22	18.03.22	5 дн	14.03.22	18.03.22	5 дн	Исходная	Проф.восстановление РЗА В-110 л.Бр-1	с переводом на ОВ	04:00	Р	
5	Подстанция	В	В л.Бр-4	ЗРР	01.03.22	04.03.22	4 дн	01.03.22	04.03.22	4 дн	Исходная	проф.контроль РЗА В-110 л.Бр-4	с переводом на ОВ	04:00	Р	
Предприятие: Валдайские электрические сети																
Объект: Валдайские электрические сети																
6	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4)	КР	01.08.22	31.08.22	31 дн	18.03.22	31.03.22	14 дн	Измененная	Замена изоляторов поврежденных; прочие работы по ремонту		02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Валдай																
7	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Валдай – Любница (Л. Льчковская-2)	БВР	08.03.22	08.03.22	9 ч	08.03.22	08.03.22	9 ч	Исходная	Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-110 л. Лч-2 в объеме "Б"		01:00	Р	
8	Подстанция	В	В-110 л.Лч-2	ВПр	07.03.22	09.03.22	2 дн 8 ч	07.03.22	09.03.22	2 дн 8 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА В-110 л. Лч-2 в объеме "Б"		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Залучье																
9	Подстанция	В	СВ-110	ИСП	22.03.22	22.03.22	1 дн	22.03.22	22.03.22	1 дн	Исходная	Опробования работоспособности ОД и КЗ-110/ Т-1, ОД и КЗ-110/ Т-2, с выводом в резерв Т-1, Т-2 поочередно, с отключением СВ-110 и замыканием МПП-110 на время ввода в работу	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Любница																
10	Подстанция	СШ	1СШ-110	ВПр	17.03.22	17.03.22	8 ч	17.03.22	17.03.22	8 ч	Исходная	Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "К"		01:00	Р	
11	Подстанция	СШ	2СШ-110	ВПр	18.03.22	18.03.22	8 ч	18.03.22	18.03.22	8 ч	Исходная	Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "К"		01:00	Р	
12	Подстанция	ЭПТ	СВ-110	ВПр	14.03.22	16.03.22	2 дн 8 ч	14.03.22	16.03.22	2 дн 8 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА СВ-110 (л. Лч-2), (л.Лч-1) в объеме "К"		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Пола																
13	Подстанция	В	СВ-110	ИСП	29.03.22	29.03.22	1 дн	29.03.22	29.03.22	1 дн	Исходная	Опробования работоспособности ОД и КЗ-110/ Т-1, ОД и КЗ-110/ Т-2, с выводом в резерв Т-1, Т-2 поочередно, с отключением СВ-110 и замыканием МПП-110 на время ввода в работу	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
Предприятие: Ильменские электрические сети																
Объект: Ильменские электрические сети																
14	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Энергочаш (Л. Чудовская-5)	БВР	03.05.22	31.05.22	29 дн	28.03.22	10.04.22	14 дн	Измененная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-28		01:00	Р	
15	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Спасская (Л. Рогавская-1)	БВР	01.04.22	29.04.22	29 дн	14.03.22	10.04.22	28 дн	Измененная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-30, 36-52, 55-79, 98-164		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Новосилицы																
16	Подстанция	ЭПТ	ТН-1-110	ВПр	28.03.22	01.04.22	5 дн	28.03.22	01.04.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "Б"		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Шимск																
17	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2)	ЗРР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Исходная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2) для ремонта ШР-110 л.Шн-2	не в транзите	02:00	Р	
18	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Исходная	Ремонт ШР-110 Т-1, ШР-110 л.Юж-1, ШР-110 л.Шн-2, ШР-110 ОВ, Р-110 ТН 1с		02:00	Р	
19	Подстанция	ЭПТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ-110	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Исходная	Ремонт Р-110 ТН 1СШ		02:00	Р	
20	Подстанция	В	В-110 л.Шн-2	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Исходная	Ремонт ШР-110 л.Шн-2		02:00	Р	
21	Подстанция	В	ОВ-110	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Исходная	Ремонт ШР-110 ОВ.		02:00	Р	
22	Подстанция	В	ОВ-110	ВПр	21.03.22	25.03.22	5 дн	21.03.22	25.03.22	5 дн	Исходная	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением ОВ-110		01:00	Р	
23	Подстанция	В	В-110 л.Юж-1	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Исходная	Ремонт ШР-110 л.Юж-1		02:00	Р	
24	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	ЗРР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Исходная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1) для ремонта ШР-110 л.Юж-1	не в транзите	02:00	Р	

Объект: РП 110 кВ Азот														
25	Подстанция	В	В л.Хим-1	ТР	28.02.22	04.03.22	4 дн 7 ч	28.02.22	04.03.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла В-110 л. Хим-1, ТТ л. Хим-1	с переводом на ОВ	01:00

Начальник ДС ЦУС Ю.А. Усов

Начальник РЭиА Ю.О. Коноплев