Утверждаю:

Первый заместитель директора - Главный инженер Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

С.В. Карпов

"20" "октября" 2021г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ "Новгородского филиала " на октябрь 2022год

№	Тип объекта	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Содержание работ	Условия производства работ	Аварийная готовность	Октябрь 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
															Сб 01 Вс 02 Пн 03 Вт 04 Ср 05 Чт 06 Пт 07 Сб 08 Вс 09 Пн 10 Вт 11 Ср 12 Чт 13 Пт 14 Сб 15 Вс 16 Пн 17 Вт 18 Ср 19 Чт 20 Пт 21 Сб 22 Вс 23 Пн 24 Вт 25 Ср 26 Чт 27 Пт 28 Сб 29 Вс 30 Пн 31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																
Объект: Боровичские электрические сети																
1	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2)	БФР	05.09.22	16.09.22	12 дн	05.10.22	16.10.22	12 дн	Измененная	Замена дефектной изоляции 2, 78,12, 16, 61, 64, 65, 66, 114, 119, 148 Замена гасителя вибрации на пролет до ВЛ напряжением 110кВ 54, 63, 65, 96, 108, 123, 133 Ремонт провода 39-40, 119-120, 129-130		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																
2	Подстанция	СШ	2Ш-110	БФР	19.09.22	27.09.22	9 дн	26.09.22	04.10.22	9 дн	Измененная	текущий ремонт 2ШР-110 л.Бр-5, 2ШР-110 л.Бр-1, 2ШР-110 л.Бр-4, 2ШР-110 МШВ, 2ШР-110 л.Бр-3, 2ШР-110 Т-1, 2ШР-110 ОВ, 2ШР-110 Т-2, 2ШР-110 л.Пч-1, 2ШР-110 л.Ян-1, ШР-110 2ТН		03:00	Р	
3	Подстанция	В	В.л.Ян-1	ЗРР	24.10.22	28.10.22	5 дн	24.10.22	28.10.22	5 дн	Исходная	проф.восстановление РЗА л.Ян-1	с переводом на ОВ	04:00	Р	
4	Подстанция	В	В.л.Бр-5	ТР	26.09.22	27.09.22	2 дн	03.10.22	04.10.22	2 дн	Измененная	ТР В-110 лбр-5		02:00	Р	
Предприятие: Валдайские электрические сети																
Объект: ПС 110 кВ Лычково																
5	Подстанция	З/ПТ	СВ-110	ВПр	03.10.22	05.10.22	2 дн 8 ч	03.10.22	05.10.22	2 дн 8 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА СВ-110 в объеме "Б"		01:00	Р	
6	Подстанция	З/ПТ	1ТН-110	ВПр	17.10.22	17.10.22	8 ч	17.10.22	17.10.22	8 ч	Исходная	Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "Б"		01:00	Р	
7	Подстанция	З/ПТ	2ТН-110	ВПр	18.10.22	18.10.22	8 ч	18.10.22	18.10.22	8 ч	Исходная	Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "Б"		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Тухомичи																
8	Подстанция	Б	СВ-110	БФР	10.10.22	14.10.22	5 дн	10.10.22	14.10.22	5 дн	Исходная	ТО УРЗА ВЛ-110/л.Вал-1		01:00	Р	
Предприятие: Ильменские электрические сети																
Объект: Ильменские электрические сети																
9	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская-Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5)	БФР	03.10.22	07.10.22	5 дн	03.10.22	07.10.22	5 дн	Исходная	Верховой осмотр и пролетах опор № 10-20, 34-40. Замена изоляции опор № 13, 14, 16		01:00	Р	
10	Уровень управления	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Батецкая-Майка (Л.Мирная - 1)	БФР	10.10.22	12.10.22	3 дн	10.10.22	12.10.22	3 дн	Исходная	Верховой осмотр, замена изоляции в пролетах опор № 40-55		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Батецкая																
11	Подстанция	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Батецкая – Сырец (Л.Мирная-2)	ТР	03.10.22	06.10.22	3 дн 7 ч	03.10.22	06.10.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла ТТ-110 л.Мир-2, ЛР-110 л.Мир-2		01:00	Р	
12	Подстанция	СШ	1СШ-110	ТР	03.10.22	06.10.22	3 дн 7 ч	03.10.22	06.10.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт ЛР-110 л.Мир-2		01:00	Р	
Объект: РП 110 кВ Азот																
13	Подстанция	ЛЭП	ЦМ Т-2 РП Азот – П-100	ТР	03.10.22	07.10.22	4 дн 7 ч	03.10.22	07.10.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ЛР ШМТ-2, ОР ШМТ-2		01:00	Р	
14	Подстанция	СШ	ОШ-110	БФР	03.10.22	07.10.22	4 дн 7 ч	03.10.22	07.10.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОР ШМТ-2		01:00	Р	
15	Подстанция	В	В-110 ШМТ-2	ТР	03.10.22	07.10.22	4 дн 7 ч	03.10.22	07.10.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла В-110, ТТ-110 ШМТ-2, ЛР-110 ШМТ-2, ОР-110 ШМТ-2		01:00	Р	
16	Подстанция	В	В.л.Ру-4	ТР	10.10.22	14.10.22	4 дн 7 ч	10.10.22	14.10.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания В-110 л.Ру-4, ТТ-110 л.Ру-4	с переводом на ОВ	01:00	Р	

Начальник ДС ЦУС Ю.А. Усов

Начальник РЗиА Ю.О. Коноплев