Первый заместитель директора -
Главный инженер Архангельского
филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

_____ А.С.Шубный
" 24 " января 2025 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на ФЕВРАЛЬ 2025 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера ЦУС.

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно	2	11.02	12.02	БВР: Вырубка угрожающих деревьев.	2 ч.	Вывод АПВ. Без отключения	2	11.02	12.02	2	11.02	12.02	2	11.02	12.02
	ПС 110 кВ															
	Архангельские ЭС															
	ПС 110 кВ Орлецы															
2	1 с.ш. 110 кВ	4	18.02	21.02	БВР: Замена силикагеля ТН-110-1, ТТ-СМВ-110, 1Т текущий ремонт, ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	18.02	21.02	4	18.02	21.02	4	18.02	21.02
3	СМВ-110	4	18.02	21.02	БВР: Замена силикагеля ТН-110-1, ТТ-СМВ-110, 1Т текущий ремонт, ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	18.02	21.02	4	18.02	21.02	4	18.02	21.02
4	2 с.ш. 110 кВ	4	25.02	28.02	БВР: Замена силикагеля ТН-110-2, ТТ-СМВ-110, 2Т текущий ремонт, ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	25.02	28.02	4	25.02	28.02	4	25.02	28.02
5	СМВ-110	4	25.02	28.02	БВР: Проверка работы привода и АПВ, замена силикагеля ТН-110-2, ТТ-СМВ-110, 2Т текущий ремонт, ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	25.02	28.02	4	25.02	28.02	4	25.02	28.02
	ПС 110 кВ Хаврогоры															

6	1 с.ш.110 кВ	4	04.02	07.02	БВР: ТН-110-1 замена силикагеля 1Т текущий ремонт ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02
7	1Т	4	04.02	07.02	СР: 1Т текущий ремонт ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02
8	СМВ-110	4	04.02	07.02	БВР: ТН-110-1 замена силикагеля 1Т текущий ремонт ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02	4	04.02	07.02
9	2 с.ш.110 кВ	4	11.02	14.02	БВР: ТН-110-2 замена силикагеля 2Т текущий ремонт ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	11.02	14.02	4	11.02	14.02	4	11.02	14.02
10	2Т	4	11.02	14.02	СР: 2Т текущий ремонт ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	11.02	14.02	4	11.02	14.02	4	11.02	14.02
11	СМВ-110	4	11.02	14.02	БВР: Проверка работы привода и АПВ ТН-110-2 замена силикагеля 2Т текущий ремонт ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т средний ремонт. Замена ОСИ 7 шт.	ВЗ	с включением ремонтной перемычки	4	11.02	14.02	4	11.02	14.02	4	11.02	14.02
	Вельские ЭС															
	ПС 110 кВ Ровдино															
12	СВ-110	5	10.02	14.02	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 УПаденьга, АУВ СМВ-110 (В).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	10.02	14.02	5	10.02	14.02	5	10.02	14.02
	ПС 110 кВ Рочегда															
13	МВ ВЛ-110 Терентьевская	5	03.02	07.02	БВР: Проверка РЗ МВ ВЛ-110 Терентьевская, АУВ МВ ВЛ-110 Терентьевская(В).	2 ч.	с переводом на ОВ	5	03.02	07.02	5	03.02	07.02	5	03.02	07.02
14	МВ ВЛ-110 Игнатьевская	5	17.02	21.02	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 Игнатьевская, АУВ ВЛ-110 Игнатьевская (К).	2 ч.	с переводом на ОВ	5	17.02	21.02	5	17.02	21.02	5	17.02	21.02
	Котласские ЭС															
	ПС 110 кВ Чаплино															
15	ОСМВ-110	1	17.02	17.02	ЗРР: Включение в режиме замены МВ ВЛ-110 В.Тойма.	2 ч.	Без отключения	1	17.02	17.02	1	17.02	17.02	1	17.02	17.02
16	МВ ВЛ-110 Аникеево	1	18.02	18.02	ТР: Техническое обслуживание, опробование работы АПВ МВ ВЛ-110 Аникеево.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02	1	18.02	18.02

17	МВ ВЛ-110 Вознесенье	1	19.02	19.02	ТР: Техническое обслуживание, опробование работы АПВ МВ ВЛ-110 Вознесенье.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02	1	19.02	19.02
18	ТН-110-1	1	25.02	25.02	ТР: Техническое обслуживание ТН-110-1.	2 ч.	В работе ТН-110-2.	1	25.02	25.02	1	25.02	25.02	1	25.02	25.02
19	ТН-110-2	1	26.02	26.02	ТР: Техническое обслуживание ТН-110-2.	2 ч.	В работе ТН-110-1.	1	26.02	26.02	1	26.02	26.02	1	26.02	26.02

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС



Н.А.Легчанов